

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
FEBRERO DE 2015

EXPRESADO EN LEMPIRAS

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo	Fuente de	Código Presupuesto	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado		
1	REPARACION DE LA ESCUELA NORTH EAST BIGHT	NORTH EAST BIGHT	12	12	461-07	1		0.00		100,000.00	0.00		0.00	60,446.91	39,551.09		0.00	0.00	38,551.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
2	REPARACION DEL KINDER SUSAN HENDERICKSON	MCHT	12	12	461	1		0.00		50,000.00	0.00		0.00	4,866.91	45,133.09		0.00	0.00	45,133.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
3	REPARACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	EL CAYO	12	12	461-13	ACTA 1, 4,		0.00		144,695.74	0.00		69,830.71	0.00	214,526.45		0.00	0.00	214,526.45	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
4	REPARACION DE LA ESCUELA	PUNTA DEL ESTE	12	12	461-15	1,4		0.00		36,000.00	0.00		0.00	36,000.00		0.00	0.00	32,093.89	89.00%	3,906.11	10.00%	TERMINADO	
5	REPARACION DEL KINDER	MANDRO BIGHT	12	12	461-17	1,4		0.00		135,000.00	0.00		0.00	3,180.46	131,819.54		0.00	0.00	131,819.54	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
6	REPARACION ESCUELA CRISTOBAL COLON	EL CAYO	12	12	775-12	1,4		0.00		207,113.17	0.00		0.00	207,113.17		0.00	0.00	207,113.17	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
7	TERMINACION LEVANTAMIENTO CENSO CATASTRAL	TODA LA ISLA	12	12	775-41	1,7		0.00		170,511.00	0.00		0.00	170,511.00		0.00	0.00	170,000.00	99.00%	511.00	0.00%	EN PROCESO	
8	TERMINACION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE MUELLE MEXICO UNDO	SAVANNAH BIGHT	12	12	775-42	1,4		0.00		236,879.17	0.00		0.00	236,879.17		0.00	0.00	236,879.17	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
9	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	AEROPUERTO	12	12	461-23	4		0.00		10,710.05	0.00		0.00	10,710.05		0.00	0.00	10,710.05	100.00%	0.00	0.00%	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCION DE MUELLE PRINCIPAL I PARTE	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-01	1		0.00		700,000.00	0.00		0.00	700,000.00		0.00	0.00	690,000.00	98.00%	10,000.00	1.00%	TERMINADO	
11	CONSTRUCCION MUELLE ALUMBAR MEXICO UNDO	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-41	4		0.00		62,372.00	0.00		0.00	62,372.00		0.00	0.00	62,372.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
12	RECONSTRUCCION DE MUELLE DEL CEMENTERIO	MANDRO BIGHT	12	12	475-43	4		0.00		241,983.63	0.00		0.00	241,983.63		0.00	0.00	240,433.98	99.00%	1,559.67	0.00%	TERMINADO	
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-17	11		180,000.00		0.00	0.00		0.00	180,000.00	7,286.45		0.00	0.00	7,286.45	4.00%	172,713.55	85.00%	EN PROCESO
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE	EL CAYO Y SANDY BAY	11	11	464-16			150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00	14,196.00		0.00	0.00	1,083.00	9.00%	135,804.00	90.00%	EN PROCESO
15	REPARACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO	EL CAYO	11	11	465-16			450,000.00		0.00	0.00		0.00	450,000.00	14,836.32		0.00	0.00	14,836.32	3.00%	435,163.68	98.00%	EN PROCESO
16	RESTAURACION LANCHAS DE PATRULLAJE	POLICIA MUNICIPAL	11	11		7		0.00		42,600.00	0.00		0.00	42,600.00	42,600.00		0.00	0.00	42,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
17	RECONSTRUCCION DE MUELLE EN LA PLAYA	DINA BEACH	11	11	475-16	7		0.00		48,643.33	0.00		0.00	48,643.33	48,643.33		0.00	0.00	48,643.33	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
Totales							750,000.00	2186,418.09	0.00	69,830.71	68,496.28	2967,762.52	127,462.10	0.00	2080,632.41	0.00	0.00	1961,465.81		759,658.01			

