

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
MARZO DE 2015

EXPRESADO EN LEMPIRAS

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo	Fuente de	Código Presup.	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendientes de Ejecución	En Proceso/ Terminado	
1	REPARACION DE LA ESCUELA NORTH EAST BIGHT	NORTH EAST BIGHT	12	12	461-07	1	0.00	100,000.00	0.00	0.00	80,448.91	36,551.09	0.00	0.00	36,551.09	0.00	0.00	36,551.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
2	REPARACION DEL KINDER SUSAN HENDERICKSON	MCHT	12	12	461	1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,866.91	45,133.09	0.00	0.00	45,133.09	0.00	0.00	45,133.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
3	REPARACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	EL CAYO	12	12	461-13	ACTA 1, 4,	0.00	144,685.74	0.00	69,830.71	0.00	214,526.45	0.00	0.00	214,526.45	0.00	0.00	205,144.85	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
4	REPARACION DE LA ESCUELA	PUNTA DEL ESTE	12	12	461-15	1,4	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	32,093.89	0.00	0.00	32,093.89	89.00%	3,906.11	10.00%	TERMINADO
5	REPARACION DEL KINDER	MANRO BIGHT	12	12	461-17	1,4	0.00	135,000.00	0.00	0.00	3,180.46	131,819.54	0.00	0.00	131,819.54	0.00	0.00	130,786.04	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
6	REPARACION ESCUELA CRISTOBAL COLON	EL CAYO	12	12	775-12	1,4	0.00	207,113.17	0.00	0.00	0.00	207,113.17	0.00	0.00	207,113.17	0.00	0.00	207,113.17	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
7	TERMINACION LEVANTAMIENTO CENSO CATASTRAL	TODA LA ISLA	12	12	775-41	1,7	0.00	170,511.00	0.00	0.00	0.00	170,511.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	85,000.00	99.00%	511.00	0.00%	EN PROCESO
8	TERMINACION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE MUELLE MEXICO UNDO	SAVANNAH BIGHT	12	12	775-42	1,4	0.00	236,879.17	0.00	0.00	0.00	236,879.17	0.00	0.00	236,879.17	0.00	0.00	236,879.17	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
9	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	AEROPUERTO	12	12	461-23	4	0.00	10,710.05	0.00	0.00	0.00	10,710.05	0.00	0.00	10,710.05	0.00	0.00	10,710.05	100.00%	0.00	0.00%	EN PROCESO
10	CONSTRUCCION DE MUELLE PRINCIPAL I PARTE	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-01	1	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	98.00%	10,000.00	1.00%	TERMINADO
11	CONSTRUCCION MUELLE AUXILIAR MEXICO UNDO	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-41	4	0.00	62,372.00	0.00	0.00	0.00	62,372.00	0.00	0.00	62,372.00	0.00	0.00	62,372.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
12	RECONSTRUCCION DE MUELLE DEL CEMENTERIO	MANRO BIGHT	12	12	475-43	4	0.00	241,983.63	0.00	0.00	0.00	241,983.63	0.00	0.00	240,433.96	0.00	0.00	102,333.56	99.00%	1,559.67	0.00%	TERMINADO
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-17	11	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	7,266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.45	4.00%	172,713.55	95.00%	EN PROCESO	
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE	EL CAYO Y SANDY BAY	11	11	464-16		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	9.00%	135,804.00	90.00%	EN PROCESO	
15	REPARACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO	EL CAYO	11	11	465-16		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	14,836.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14,836.32	3.00%	435,163.68	96.00%	EN PROCESO	
16	RESTAURACION LANCHAS DE PATRULLAJE	POLICIA MUNICIPAL	11	11		7	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
17	RECONSTRUCCION DE MUELLE EN LA PLAYA	DINA BEACH	11	11	475-16	7	0.00	48,643.33	0.00	0.00	0.00	48,643.33	48,643.33	0.00	0.00	0.00	48,643.33	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
Totales							780,000.00	2186,418.09	0.00	69,830.71	68,496.28	2967,522.52	127,462.10	0.00	2080,632.41	0.00	0.00	1961,465.81		759,058.01		

