


**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ABRIL DE 2015**

EXPRESADO EN LEMPIRAS

No.	Nombre del Proyecto		Ubicación		Nº Fond	Fuente de	Código Presupuest	Nº Acta	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado
1	REPARACION DE LA ESCUELA NORTH EAST BIGHT	NORTH EAST BIGHT	12	12	461-07	1			0.00	100,000.00	0.00	0.00	39,551.09	0.00	0.00	39,551.09	0.00	0.00	39,551.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
2	REPARACION DEL KINDER SUSAN HENDRICKSON	MICHT	12	12	461	1			0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,133.09	0.00	0.00	45,133.09	0.00	0.00	45,133.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
3	REPARACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	EL CAYO	12	12	461-13	1,4			0.00	144,696.74	0.00	69,830.71	0.00	0.00	0.00	214,526.45	0.00	0.00	214,526.45	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
4	REPARACION DE LA ESCUELA	PUNTA DEL ESTE	12	12	461-15	1,4			0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	32,568.89	0.00	0.00	32,568.89	90.00%	3,431.11	9.00%	TERMINADO
5	REPARACION DEL KINDER	MANGRO BIGHT	12	12	461-17	1,4			0.00	135,000.00	0.00	0.00	131,819.54	0.00	0.00	131,819.54	0.00	0.00	131,819.54	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
6	REPARACION DEL KINDER	SAVANNAH BIGHT	12	12	461-44	4			0.00	60,000.00	0.00	0.00	58,665.57	0.00	0.00	57,395.74	0.00	0.00	57,395.74	97.00%	1,269.63	2.00%	TERMINADO
7	REPARACION ESCUELA CRISTOBAL COLON	EL CAYO	12	12	775-12	1,4			0.00	207,113.17	0.00	0.00	207,113.17	0.00	0.00	207,113.17	0.00	0.00	207,113.17	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
8	TERMINACION LEVANTAMIENTO CENSO CATASTRAL	TODA LA ISLA	12	12	775-41	1,7			0.00	170,511.00	0.00	0.00	170,511.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	99.00%	511.00	0.00%	EN PROCESO
9	TERMINACION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE MUELLE MEXICO LINDO	SAVANNAH BIGHT	12	12	775-42	1,4			0.00	236,879.17	0.00	0.00	236,879.17	0.00	0.00	236,879.17	0.00	0.00	236,879.17	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
10	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	AEROPUERTO	12	12	461-23	23			180,000.00	10,710.05	0.00	0.00	190,710.05	32,983.80	0.00	10,710.05	0.00	0.00	43,693.85	22.00%	147,016.20	77.00%	EN PROCESO
11	CONSTRUCCION DE MUELLE PRINCIPAL I PARTE	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-01	1			0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	99.00%	10,000.00	1.00%	TERMINADO
12	CONSTRUCCION PUENTES PEATONALES	NORTH EAST BIGHT	12	12	475-05	4			0.00	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	296,992.36	0.00	0.00	296,992.36	99.00%	1,007.64	0.00%	TERMINADO
13	CONSTRUCCION MUELLE AUXILIAR MEXICO LINDO	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-41	4			0.00	62,372.00	0.00	0.00	62,372.00	0.00	0.00	62,372.00	0.00	0.00	62,372.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
14	RECONTRUCCION DE MUELLE DEL CEMENTERIO	MANGRO BIGHT	12	12	475-43	4			0.00	241,993.63	0.00	0.00	241,993.63	0.00	0.00	240,433.96	0.00	0.00	240,433.96	99.00%	1,559.67	0.00%	TERMINADO
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-17	11			180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	7,266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.45	4.00%	172,713.55	96.00%	EN PROCESO
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE	EL CAYO Y SANDY BAY	11	11	464-16				150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	48,343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	48,343.95	32.00%	101,656.05	67.00%	EN PROCESO
17	REPARACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO	EL CAYO	11	11	465-16				450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	19,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19,128.07	4.00%	430,871.93	96.00%	EN PROCESO
18	RESTAURACION LANCHA DE PATRULLAJE	POLICIA MUNICIPAL	11	11		8			0.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
19	RECONSTRUCCION DE MUELLE EN LA PLAYA	DINA BEACH	11	11	475-16	7			0.00	48,643.33	0.00	0.00	48,643.33	48,643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48,643.33	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
20	RESTAURACION DE ESCUELA	MANGRO BIGHT	12	12	461-47	9			0.00	0.00	0.00	109,131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,131.47	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
23	REMODELACION EDIFICIO PARA EVENTOS OFICINA DE LA MUJER	PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL	12	12	461-45	8,9			0.00	0.00	0.00	214,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,815.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
25	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	TODA LA ISLA	11	11	464-16	23			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	34,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16,923.85	22.00%	115,852.05	77.00%	EN PROCESO
26	REPARACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	EL CAYO	11	11	465-16	23			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	4,291.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291.75	0.00%	445,708.25	99.00%	EN PROCESO
29	PAVIMENTACION DE CALLE	SAVANNAH BIGHT	12	12	466-24	23			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	560,198.58	0.00	0.00	106,456.70	62.00%	339,801.42	37.00%	EN PROCESO
30	CONSTRUCCION DE MUELLE	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-01	23			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%	599,000.00	99.00%	EN PROCESO

Totales							3060,000.00	2544,418.09	0.00		89,830.71	5928,365.06	237,325.30	0.00	2957,143.00	0.00	0.00	3049,448.29		2370,396.70	
----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	------	--	-----------	-------------	------------	------	-------------	------	------	-------------	--	-------------	--




JOSE ANIBAL PAVON BALLESTER
 CONTRADOR MUNICIPAL