

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



PARA: DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

Oficio N° 04-OP-2025

DE: ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS



ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2025

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de MARZO del 2025, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

OBRAS PUBLICAS

Periodo: del 01 al 31 de marzo 2025



IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO										Ejecucion del Proyecto									
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato			
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI
SUPERVISION DE PROYECTOS MAYORES Y MENORES																										
FINALIZADOS Y EN EJECUCION																										
1	15 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 15 00 007 000 001 47210 15-013-01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Pavimentación de calle cementerio viejo hacia Conventillo	Barrio Conventillo, Trujillo Colon	Mejorar las vías de circulación del municipio.	1. Trazado y marcado 2. Corte de material con tractor D 3. Acarreo de material con volqueta 5M3 y cargadora 4. Escarificación conformación y compactación 5. Suministro y colocación de sub base 6. Pavimento concr.hidr. 4000Lb/PLG2, e=15cm, color integral 7. Estampado con color endurecedor 8. Tapadera y casquete para pozo 9. Cortado de juntas de pavimento de concreto 10. Limpieza final de calles	Pavimentación de 255.00 m de calle con concreto de 4000PSI e=15cm	N/A	N/A	Samir Enrique Gonzalez	Fondos Propios Fondos de Transparencia.	31/10/2024	L 1,979,739.73	100%	L 1,979,739.73	Inicio: 05 de febrero 2025 Fecha de finalización estimada: 21 de marzo del 2025 Nueva fecha de finalización estimada: 05 de abril del 2025 Fecha de finalización real: 25 de marzo del 2025	X		X		X		Solicitud de ampliación de tiempo 15 días calendario. Por modificaciones de diseño acordadas en campo con el contratista, estas para mejorar la funcionalidad de la obra y estar acorde a los parámetros del Plan Maestro de Revitalización de Espacios Públicos al que la Cooperación Española mediante el proyecto que se desarrolla, está dando seguimiento y cumplimiento.	X		
2	11 01 021 001 000 47110 15-013-01 01 20	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Construcción parque infantil en Kinder Doris Mandiaga El Despertar	Comunidad El Despertar	Mejorar las condiciones de vida de la población.	1. Trazado y marcado 2. Excavación tipo 1 3. Construcción de aceras de e=10cm 4. Elaboración e instalación de juegos de columpios 5. Construcción de bancas de concreto con respaldar 1.2x0.4 6. Construcción de kiosco 7. Instalación de tuberías de drenaje aguas lluvias 8. Construcción de parador fotográfico 9. Pintura de bancas y parador fotográfico 10. Conformación de terreno y limpieza	Construcción parque infantil en Kinder Doris Mandiaga El Despertar	N/A	N/A	José Manuel Rodríguez	Fondos Propios	31/10/2024	L 300,000.00	100%	L 300,000.00	Inicio: 11 de febrero 2025 Finalización Estimada: 10 de marzo 2025 Fecha de finalización real: 05 de marzo del 2025	X		X		X				X	
3	15 00 023 000 001 47210 11-001-01 20 15 00 024 000 001 27210 14-011-13 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Construcción de pavimento de concreto hidráulico programas caminos productivos Agua Amarilla	Comunidad Agua Amarilla	Mejorar las vías de circulación del municipio.	1. Rotulo de proyecto e implementos de seguridad 2. limpieza de terreno 887.67m2 3. Excavación de material incluye acarreo de desperdicio 88.77m3 4. Trazado y marcado 140.90m 5. Relleno compactado con material selecto 133.15 concreto hidráulico 4000PSI 6. Bordillo de concreto de 3000 PSI 15x15 cm 7. Concreto hidráulico 4000PSI e=15cm encofrado y conformación de superficie 887.67m2	Pavimentación de 140.00 m de calle con concreto de 4000PSI e=15cm	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Fondos de Transparencia Fondos Propios	31/01/2025	L 865,753.28	49.31%	L 1,755,735.71	Inicio: 25 de febrero del 2025 Finalización Estimada: 07 de abril del 2025. Nueva fecha de finalización estimada: 16 de mayo del 2025.	X		X		X		Ampliación de tiempo: 35 días calendario Justificación: por condiciones climatológicas adversas y por ausencia de una vía alterna que permita trabajar la pavimentación de toda la sección al mismo tiempo.	X		
4	15 01 145 001 000 23400 11-001-01 20	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Demolición del kiosco del parque central Barrio El Centro Trujillo	Barrio El Centro, Trujillo Colon	Mejorar La calidad de vida de nuestro municipio	1. Construcción de cerco perimetral provisional 2. Desmontaje de puertas 3. Desmontaje de ventanas 4. Desmontaje de barandal metálico 5. Desmontaje de instalación eléctrica y equipo 6. Desmontaje de instalaciones sanitarias 7. Desmontaje de cubierta de techo 273.44 m2 8. Desmontaje de cielo falso 289.72 9. Desmontaje de Bancas 10. Desmontaje de farolas 11. Demolición de paredes y elementos de cofinanciamiento 286.42 12. Demolición de losa de concreto.	Demolición de Kiosco del parque central, Barrio El Centro	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Fondos de Transparencia	31/10/2024	L 330,142.77	100%	L 330,142.77	Inicio: 25 de febrero 2025 Finalización Estimada: 17 de marzo 2025 Finalización real: 16 de marzo del 2025	X		X		X				X	
5	11 01 016 000 001 47110 15-013-01 20	EDUCACION	Seguimiento construcción de cerco perimetral Escuela 3 de Febrero	Comunidad Montecristo	Mejorar las instalaciones del centro educativo	1. Trazado y marcado. 2. Excavación 0.40x0.50 m. 3. Cimientos de mampostería. 4. Paredes de bloque N°5 y remate de concreto simple de 5'. 5. Sum/inst cerco de tubo galvanizado de 1-1/2 y malla ción de 5'. 6. Limpieza final.	Seguimiento construcción de cerco perimetral Escuela 3 de Febrero, Comunidad Montecristo 70.00 m.	N/A	N/A	Jorge Alberto Gomez	Fondos Propios	31/10/2024	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Inicio: 04 de marzo 2025 Finalización Estimada: 31 de marzo 2025 Finalización real: 19 de marzo del 2025	X		X		X				X	

