


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2025 (ABRIL)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2025 PRIMERA PARTE	1/4/2024	30/10/2025	Ejecutado con personal de la Alcaldia	20.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
2	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2025	1/4/2024	30/10/2025	Ejecutado con personal de la Alcaldia	18.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION DE 1,350 M2 DE PAVIMENTO CON CONTRETO HIDRAULICO (4000PSI), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO CABAÑAS SECTOR DE GIMNACIO ROBLES HACIA LA ESCUELA ENLACES CIUDAD DE COMAYAGUA	17/02/2025	90	Ejecutado con contratista INCOHM S DE RL	100.0%	0.00%	L. 1,642,775.06	L. -	FINALIZADO
4	CONSTRUCCION DE 1,750 M2 DE PAVIMENTO CON CONTRETO HIDRAULICO (4000PSI), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO TORONDON SECTOR CLINILAB-SUPERMERCADO LA COLONIA HASTA EL MONUMENTO A LA MADRE CIUDAD DE COMAYAGUA	17/02/2025	90	Ejecutado con contratistaZF CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V	85.0%	0.00%	L. 2,400,431.16	L. -	EN EJECUCION
5	INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALQUILER DE RETROEXCAVADORA (EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA) COLONIA NUEVA COMAYAGUA, N ESTÁ CIUDAD DE COMAYAGUA	18/02/2025	30	Ejecutado con contratista INCOHM S DE RL	100.0%	0.00%	L. 160,000.00	L. -	FINALIZADO
6	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL MERCADO SAN FRANCISCO, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MTERIALES BARRIO ARRIBA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	9/4/2025	30	Ejecutado con contratista INCOHM S DE RL	70.0%	0.00%	L. 552,286.82	L. -	EN EJECUCION


 Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas