

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento
ENERO DE 2024

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
23400	Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	7,421,341.57	27/11/2023	2%	7,421,341.57	Diciembre-2024	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Area Rural	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	6,677,038.18	28/11/2023	11%	6,677,038.18	Diciembre-2024	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Construccion Caja Puente, Rio Agua Caliente, Comunidad de la Hicaca	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	1,561,519.20	29/11/2023	25%	1,561,519.20	Diciembre-2024	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Pavimentacion de Calles Area Rural	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	700,000.00	30/11/2023	2%	700,000.00	Diciembre-2024	L. 0.00	N/A	N/A



ING. JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA