

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2025 (FEBRERO)**



| No. | NOMBRE DEL PROYECTO  | FECHA DE INICIO | DURACIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA   | AVANCE |            | MONTO DEL CONTRATO | ADENDUM DE CONTRATO | Observaciones |
|-----|--|-----------------|-----------------------|---|--------|------------|--------------------|---------------------|---------------|
|     |  |                 |                       |   | Fisico | Financiero |                    |                     |               |
| 1   | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 II PARTE   | 1/10/2024       | 12/31/2024            | Ejecutado con personal de la Alcaldía                                       | 95.0%  | -          | L. -               | L. -                | EN EJECUCION  |
| 2   | BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA TERCERA PARTE AÑO 2024  | 1/10/2024       | 12/31/2024            | Ejecutado con personal de la Alcaldía                                       | 95.0%  | -          | L. -               | L. -                | EN EJECUCION  |
| 3   | CONSTRUCCIÓN CALLE 2 AVENIDA NE ENTRE NO 7 A CALLE NE.   | 13/09/2024      | 120 dias              | Ejecutado con contratista CONSTRUMAR S. DE R.L.                             | 100.0% | 100.00%    | L. 4,098,370.13    | L. -                | FINALIZADO    |
| 4   | CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO, JARDINERAS Y TOPES METALICOS, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE DE LA COQUERA A LA ENTRADA DE LAS TEJERAS COMAYAGUA  | 26/12/2024      | 90                    | Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS                              | 100.0% | 0.00%      | L. 905,500.96      | L. -                | FINALIZADO    |
| 5   | CONSTRUCCION DE 1,350 M2 DE PAVIMENTO CON CONTRETO HIDRAULICO (4000PSI), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO CABAÑAS SECTOR DE GIMNACIO ROBLES HACIA LA ESCUELA ENLACES CIUDAD DE COMAYAGUA                     | 17/02/2025      | 90                    | Ejecutado con contratista INCOHM S DE RL                                    | 45.0%  | 0.00%      | L. 1,642,775.06    | L. -                | EN EJECUCION  |
| 6   | CONSTRUCCION DE 1,450 M2 DE PAVIMENTO CON CONTRETO HIDRAULICO (4000PSI), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIOSAN SEBASTIAN SECTOR EDIFICIO INFINITUM HACIA LA IGLESIA SAN SEBASTIAN CIUDAD DE COMAYAGUA          | 12/2/2025       | 90                    | Ejecutado con contratistaZF INVESTMENT WORKS AND SERVICES S DE R.L.U DE C.V | 55.0%  | 0.00%      | L. 2,051,814.81    | L. -                | EN EJECUCION  |
| 7   | CONSTRUCCION DE 1,750 M2 DE PAVIMENTO CON CONTRETO HIDRAULICO (4000PSI), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO TORONDON SECTOR CLINILAB-SUPERMERCADO LA COLONIA HASTA EL MONUMENTO A LA MADRE CIUDAD DE COMAYAGUA | 17/02/2025      | 90                    | Ejecutado con contratistaZF CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V                  | 10.0%  | 0.00%      | L. 2,400,431.16    | L. -                | EN EJECUCION  |
| 8   | INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALQUILER DE RETROEXCAVADORA (EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA ) COLONIA NUEVA COMAYAGUA, N ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA   | 18/02/2025      | 30                    | Ejecutado con contratista INCOHM S DE RL                                    | 5.0%   | 0.00%      | L. 160,000.00      | L. -                | EN EJECUCION  |

Ing. Marlon Eduardo Fuentes  
 Jefe Obras Públicas

