

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas

EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 (MAYO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fiscal	Financiero			
1	Etapa numero 1, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba	30/01/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	60%	100%			En espera de fecha de reinicio de proyecto
2	Etapa numero 2, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%			Finalizado
3	INSTALACIÓN DE TOPES EN CALLE DE PASEO NAVIDENO Y PLAZA CENTRAL	17/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	20%	100%			En espera de fecha de reinicio de proyecto
4	Ampliación del Sistema de Relleno Sanitario para la Ciudad de Comayagua Segunda Etapa Fase I	22/02/2017	120 días	Inversiones Carbajal S. DE R.L. De C.V.	100%	61%	L. 3806,866.30	L. 358,600.63	Finalizado
5	REPARACIÓN DE PISO DE CAJA PUENTE QUE DESEMBOCA AL RIO HUMUYA, EN BARRIO LOS LIRIOS			Ing. Victoria Santos	0%	0%			En espera fecha de inicio
6	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	23/03/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	50%	100%			En Ejecucion
7	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA ETAPA 1	13/02/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	70%	100%			En Ejecucion
8	ILUMINACIÓN INTERNA MERCADO SAN FRANCISCO	22/12/2016		Ing. Omar Padilla	93%	0%	L. 404,724.00	L. 0.00	En Ejecucion
9	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LIGIA MORENO BARRIO LOS LIRIOS			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio
10	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LOURDES SECTOR SUR CEMENTERIO MUNICIPAL DE COMAYAGUA			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio
11	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO DE ANDENES NUEVOS EN TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio
12	CONTRATACION DE MAQUINARIA COMO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COLONIA VALLADOLID Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO LOURDES Y COLONIA 21 DE ABRIL	19/05/2017	15 días	Constructora Roenge	60%	0%	L. 51,600.00	L. 0.00	Finalizado
13	PORTON PARA AREA DE DISPOSION DE DESECHOS SOLIDOS EN MERCADO SAN FRANCISCO			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio

14	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN AREA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN MERCADO SAN FRANCISCO SECTOR RAMPLA			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de
15	PAVIMENTACIÓN CALLE INTERNA DE CARGA Y DESCARGA DEL MERCADO SAN FRANCISCO-AREA LA RAMPLA			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de
16	INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA EN POZOS UBICADOS EN PLAZA CENTRAL LEON ALVARADO Y TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE INTER-URBANO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA(MANO DE OBRA)				0%	0%			En proceso de Cotiz
17	AMPLIACIÓN DE BARANDAL PARA DIVISION DE VIAS EN CALLE ESC. ANDARA-MALL PREMIER			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de
18	MURO DE MAMPOSTERIA Y TOPES EN PUENTE DE HIERRO PARA PASO PEATONAL			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de
19	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LAGUNAS DE OXIDACION				0%	0%			En proceso de Cotiz
20	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA				0%	0%			En proceso de Cotiz
21	CAMBIO DE TECHO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE COMAYAGUA			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	30%	30%			En Ejecucion
22	ILUMINACIÓN PUENTE DE HIERRO			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de
23	CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA BICICLETAS Y MOTOS EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA CENTRAL LEON ALVARADO			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de
24	CONTRATACIÓN DE TRACTOR PARA CONFORMACION Y COMPACTACION DE CELDA DIARIA DE DESECHOS SOLIDOS	19/05/2017	15 días	Constructora Roenge	100%	0%	L. 61,250.00	L. 0.00	Finalizado

Ing. Lastenia Fonseca
Jefe Interina de Obras Públicas

