



Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Unidad de Proyectos

Mes: Mayo

Información General				Ejecución del Proyecto												
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%		Monto pagado	Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero					
IN-2016-08	Diseño Subterráneo de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones Etapa I	Centro Histórico	Diseño de instalaciones Eléctricas y de telecomunicaciones Subterráneas Etapa I	286-2016	CEINZA	Fondos Municipales	14/09/2016	21/02/2017	160	85 %	20 %	L. 128,728.13	L. 572,125.00	L. 28,633.85	L. 600,758.85	Ampliación de tiempo por falta de información de empresas involucradas
IN-2017-01	Anfiteatro Centro Municipal de la Juventud	Centro Histórico	Mano de Obra y Suministro de Materiales para el Anfiteatro del Centro Municipal de la Juventud	012-2017	RQ Servicios de Ingeniería Civil	Fondos Municipales /Junta de Andalucía	16/02/2017	17/05/2017	90	55 %	20 %	L. 403,650.97	L. 646,637.81	L. 0.00	L. 646,637.81	Ampliación de Tiempo por obras adicionales
IN-2017-02	Alquiler de Equipo para Corte de Terreno en Acceso al Sotano	Centro Histórico	Alquiler de equipo (retroexcavadora y volquetas) para dar seguimiento al Proyecto del edificio municipal de la juventud	065-2017	Constructora ROENGE	Fondos Municipales /Junta de Andalucía	20/04/2017	15/05/2017	25	100 %	0 %	L. 0.00	L. 276,848.50	L. 0.00	L. 276,848.50	

Arq. Isis Gabriela Gómez
Unidad de Proyectos

