

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 (ABRIL)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	Etapas numero 1, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba	30/01/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	60%	100%			En espera de fecha de reinicio de proyecto
2	Etapas numero 2, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	100%			Finalizado
3	INSTALACIÓN DE TOPES EN CALLE DE PASEO NAVIDEÑO Y PLAZA CENTRAL	17/10/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	20%	100%			En espera de fecha de reinicio de proyecto
4	Ampliación del Sistema de Relleno Sanitario para la Ciudad de Comayagua Segunda Etapa Fase I	22/02/2017	120 días	Inversiones Carbajal S. DE R.L. De C.V.	100%	61%	L. 3806,866.30	L. 358,600.63	Finalizado
5	REPARACIÓN DE PISO DE CAJA PUENTE QUE DESEMBOCA AL RIO HUMUYA, EN BARRIO LOS LIRIOS			Ing. Victoria Santos	0%	0%			En espera fecha de inicio
6	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO PERFORADO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE				0%	0%			En espera fecha de inicio
7	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	23/03/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	30%	100%			En Ejecucion
8	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA ETAPA 1	13/02/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	40%	100%			En Ejecucion
9	ILUMINACIÓN INTERNA MERCADO SAN FRANCISCO			Ing. Omar Padilla	70%	0%			En Ejecucion
10	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LIGIA MORENO BARRIO LOS LIRIOS			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio
11	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LOURDES SECTOR SUR CEMENTERIO MUNICIPAL DE COMAYAGUA			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio
12	AMPLIACION DE TEJADO DE ANDENES EN TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio
13	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA COMO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COLONIA VALLADOLID Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO LOURDES Y COLONIA 21 DE ABRIL			Constructora Roenge	0%	0%			En espera fecha de inicio

Ing. Lasteria Fonseca
Jefe Interina de Obras Públicas

