UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes			

Mes de febrero 2016														
Monto del Contrato	Titulo del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de Inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de atividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 70,000.00	Alquiler de volqueta para movilización de Tanque cisterna, utilizado para el riego de calles de tierra de esta ciudad de Danlí	01/02/2016	Maurício Aguilar Ruíz	02/02/2016	30 días	Una sola entrega	Volqueta/Tanque Cisterna	Нога	100	100.00%	L. 70,000.00	L. 70,000.00	L 0.00	UTM CONT.00004-2016
L. 379,350.00	Programa y Ampliación Base Catastral/Levantamiento Topográfico en actualización catastral Urbano/Rural del Municipio de Danli.	01/02/2016	Daniel Orlando Martinez Martinez	01/02/2016	05 Meses	Cinco entregas	Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global	1	20.00%	L. 75,870.00	L. 75,870.00	L. 303,480.00	UTM CONT.00005-2016
L. 178,500.00	Alquiler de Tractor para corte de material selecto para mantenimiento de calles de tierra urbanas de esta ciudad de Danli.	01/02/2016	Elio Antonio Gudiel Galindo	01/02/2016	25 días	Una sola entrega	Tractor D6D	Hora	105	100.00%	L. 178,500.00	L. 178,500.00	L. 0.00	UTM CONT.00005-2016
L. 389,000.00	Alquiler de Motoniveladora y Retroexcavadora para mantenimiento de calles urbanas en las colonias El Quiquisque,Teodoro Rodas, La Concepción y Zarzal.	01/02/2016	Juan José Duarte Rivas	01/02/2016	30 días	Una sola entrega	Motoniveladora Retroexcavadora	Hora Hora	190 100	100.00%	L. 389,000.00	L. 389,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00007-2016
L. 949,550.00	Mano de Obra y Suministro de material para el proyecto Alcantarillado Sanitario II Etapa, ubicado en Barrio Los Arcos de esta Ciudad de Danifi.	22/02/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	07/03/2016	60 días	Dos entregas	Marcado Y Trazado Con Topografía Excavación, Con Retroescavadora Tuberia Novadro De 6", Incluye Siministro E Natalacion Tuberia Novadro De 6", Incluye Siministro E Natalacion Acometida De 6X4 Acometidas Be 6X4 Relleno Y Compactado Con Material Del Sitio Poro J. DOM, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Poro J. DOM, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Poro J. DOM, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Poro J. DOM, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Poro J. DOM, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Poro J. DOM, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Poro J. DOM, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Poro S. DOM, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera Poro S. DOM, Incluye Casquete, Media Caña, Peldaños Y Tapadera	MI. MI. MI. MI. UND UND UND UND UND UND MI. UND UND MI. MI. UND	1,015.45 1,200.00 71.00 830.00 89.00 6.00 1,200.00 5.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 949,550.00	UTM CONT.00008-2016
L. 669,284.80	Mano de Obra y Suministro de material para el proyecto Caja Puento ubicado en la Comunidad de Pueblo Nuevo, Azabache de este municipio de Danli.	23/02/2016	ing, Dagoberto Godoy Martel	07/03/2016	90 días	Dos entregas	Trazado Y Marcado Excavación, Tipo II Botado De Material De Desperdicio Estructura De Concreto Ciclopeo En Alas Estructura De Concreto Ciclopeo Relleno Con Material De Prestamo Pretil Encofrado De Losa Monolítica (Incluye Desencofrado Concreto Ciase A Acero De Refuerzo Curado De Losa Desvido De Fuente	ML M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M4 M3 M4	42.00 162.00 194.40 59.00 75.00 240.00 26.50 41.40 12.42 1,800.00 41.40 20.00	0,001	6		0 669284.8	UTM CONT.00009-2016

L. 70,000.00	Alquiler de volqueta para movilización de Tanque cisterna, utilizado para el riego de calles de tierra de esta ciudad de Danlí	23/02/2016	Mauricio Aguilar Ruíz	23/02/2016	15 días	Una sola entrega	Volqueta/Tanque Cisterna	Hora	100	80.00%	56000	56000	14000	UTM CONT.00010-2016
L. 60,000.00	Mano de Obra para realizar Trabajos en el proyecto Electrificación, ubicado en la Comunidad de Quebrada Larga, zona de Villa Santa de este municipio de Danlí	29/02/2016	Gerardo Amid Castillo	01/03/2016	06 días	Una sola entrega	Installación de Retenida Vestida de posición Tendido de cable ACSR #1/0 Tendido de cable ACSR #2 Tendido de cable ACSR #2 Tendido de cable WP #1/0 Installación de lámpara Installación de Iransformador	Metro	27 27 770 690 2,850 12	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 60,000.00	UTM CONT.00011-2016
L. 230,497.68	Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Calles del Casco Urbano y Terminal de Transportes de Danli.	04/01/2016	Martha Irene Torres	01/01/2016	3 Meses	Tres entregas	Servicio de limpleza de calles y mantenimiento de areas verdes	Global	1	66.66%	L. 76,832.56	L. 153,665.12	L. 76,832.56	UTM CONT.00001-2016
L. 225,108.00	Barrido y Recolección de Basura de calles urbanas	04/01/2016	Reinaldo Moncada Navarro	01/01/2016	3 Meses	Tres entregas	Servicio de barrido y recolección de basura	Global	1	66.66%	L. 75,036.00	L. 150,072.00	L. 75,036.00	UTM CONT.00002-2016
Ĺ. 310,000.00	Proyecto: Agua Potable, ubicado en la Comunidad de El Cedral No,2 de este municipio de Danli	10/12/2015	Ing. Dagoberto Godoy Martel	10/12/2015	90 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavadio Rellano y compactado Suministro de tubería de 1º PVC-26 Instalación de tubería de 1º PVC Accesorios de red de distribución Rompecagas Obras complementarias	MI M3 M3 M1 M1 GbI unidad GbI	5,100.00 1,224.00 1,224.00 5,100.00 5,100.00 1.00 6.00 1.00	100.00%	L. 310,000.00	L. 310,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00173-2015
L. 420,000.00	Proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Santa Rita Arriba, zona de Santa María	10/11/2015	Marco Antonio Castellanos	10/12/2015	90 dias Calendario	Una sola entrega	A-1-1 A-1-2 A-1-3 A-1-4 A-1-5 B-2 Cable #12 ACSR(Mts) Cable #170 ACSR(Mts) Cable #170 ACSR(Mts) Cable #170 ACSR(Mts) Cable #170 ACSR (Mts) Cable #170 ACSR		1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	100.00%	L.420,000.00	L 420,000.00	L 0.00	UTM CONT.00146-2015

Ing, Al Varinnia Gomez
Directora undad receives Municipa

DIRECTOR