



Honduras, C.A.

## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2017 al 30/06/2017  
Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>000</b> SIN PROYECTO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>1,353.00</b>	<b>168.00</b>	<b>251,185.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
11 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	0,00	0,00	150,000.00	0,00	0,00	150,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12 05 002 000 001 47110 11-001-01 20 8	0,00	0,00	0,00	1,185,00	0,00	1,185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12 05 002 000 003 47210 11-001-01 20 3	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
14 00 002 000 004 47210 11-001-01 20 3	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>001</b> Mejoras en la Escuela de Mangro Bight	<b>100,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NeuN</b>
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
<b>002</b> Mejoras en la Escuela Cristobal Colon del cayo	<b>90,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NeuN</b>
11 01 001 000 002 47110 11-001-01 20 7	90,000.00	0,00	0,00	0,00	90,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
<b>003</b> Mejoras en la Escuela Emma Romero de callejas en el cayo	<b>90,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NeuN</b>
11 01 001 000 003 47110 11-001-01 20 7	90,000.00	0,00	0,00	0,00	90,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
<b>004</b> Mejoras en el kinder, Savannah	<b>60,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NeuN</b>
11 01 001 000 004 47110 11-001-01 20 7	60,000.00	0,00	0,00	0,00	60,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
<b>005</b> Mejoras en el kinder, East End	<b>50,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NeuN</b>
11 01 001 000 005 47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
<b>006</b> Construccion de Funeraria, Comunidad del Cayo	<b>1,150,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
11 05 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	150,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 8	1,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>007</b> Construccion de Funeraria, Comunidad el Mitch	<b>1,000,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
12 02 001 000 002 47110 15-013-01 20 8	1,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>008</b> Ampliacion centro de salud, Comunidad el Mitch	<b>900,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
11 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 6	900,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	0,00	0,00	800,000.00	0,00	0,00	800,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>009</b> Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	<b>200,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,382.15</b>	<b>22,626.00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,008.15</b>	<b>10,715.00</b>	<b>10,715.00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.00</b>	<b>2,64 %</b>
11 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	200,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00	0,00	170.00	0,00 %
11 05 001 001 000 23400 19-001-50 20 5	0,00	0,00	41,428.14	0,00	0,00	41,428.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	0,00	0,00	4,317.20	22,626.00	0,00	26,943.20	10,715.00	10,715.00	0,00	0,00	39,77 %
11 05 001 001 000 23400 19-013-02 20 5	0,00	0,00	137,636.81	0,00	0,00	137,636.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>011</b> Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	<b>497,018.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,081.00</b>	<b>464,937.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	497,018.00	0,00	0,00	0,00	32,081.00	464,937.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>012</b> Instalacion de luces en Cancha Savannah Bight	<b>600,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,289.00</b>	<b>437,711.00</b>	<b>121,745.44</b>	<b>121,745.44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,81 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2017 al 30/06/2017

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2017

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	121,745.44	121,745.44	0.00	0.00	0.00	40.58 %
12 01 001 002 000 23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	162,289.00	137,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>013</b> Mantenimiento Edificio Sala de Abordaje, Aeropuerto	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.45 %</b>
12 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	3.45 %
<b>014</b> Mejoras de Muelle Municipal el cayo	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,055.10</b>	<b>24,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,573.10</b>	<b>5,703.00</b>	<b>5,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.60 %</b>
12 05 002 000 001 47110 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	95,055.10	0.00	0.00	195,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 002 000 004 47110 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	24,518.00	0.00	24,518.00	5,703.00	5,703.00	0.00	0.00	0.00	23.26 %
<b>015</b> Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 05 003 000 001 47110 15-013-01 20 8	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>016</b> Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>7,987.55</b>	<b>7,987.55</b>	<b>0.00</b>	<b>389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.42 %</b>
12 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	16.65 %
12 05 004 001 000 23400 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	300,000.00	2,992.55	2,992.55	0.00	389.00	0.00	1.00 %
<b>017</b> Construcción de Gradas, Vista Hermosa	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>018</b> Pavimentación de calle, Armadores	<b>605,770.92</b>	<b>0.00</b>	<b>436,830.68</b>	<b>0.00</b>	<b>464,600.00</b>	<b>578,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	205,570.92	0.00	436,830.68	0.00	410,000.00	232,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	400,200.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>019</b> Pavimentación de calle peatonales, East End	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 002 000 002 47210 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 000 002 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>020</b> Construcción Muro de contencion, East End	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>021</b> Mantenimiento de Dragado de la Marina	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 004 001 000 23400 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>022</b> Mantenimiento Cementerio del Cayo	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 005 001 000 23400 15-013-01 20 8	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>023</b> Mantenimiento Cementerio, Savannah Bight	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 005 002 000 23400 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>025</b> Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,025.67</b>	<b>152,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496,225.67</b>	<b>112,842.54</b>	<b>112,842.54</b>	<b>0.00</b>	<b>358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.74 %</b>
11 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	5,711.00	27,200.00	0.00	32,911.00	1,723.80	1,723.80	0.00	358.00	0.00	5.24 %
11 05 003 001 000 23400 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	325,000.00	111,118.74	111,118.74	0.00	0.00	0.00	34.19 %
11 05 003 001 000 23400 19-013-02 20 6	0.00	0.00	138,314.67	0.00	0.00	138,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Honduras, C.A.

## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2017 al 30/06/2017  
Moneda Lempiras (L)

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>026</b>	Relleno Sanitario del Cayo	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 6	Relleno Sanitario del Cayo	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>027</b>	Mejoras de Muelle Municipal Pelicano	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>699,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 05 002 000 002 47210 15-013-01 20 3	Mejoras de Muelles en el Municipio	400,000.00	0.00	0.00	599,425.00	0.00	999,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 002 000 002 47210 19-013-02 20 3	Mejoras de Muelles en el Municipio	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 002 000 002 47210 11-001-01 20 3	Mejoras de Muelles en el Municipio	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>028</b>	Mejoras de Muelle Municipal del Soldado	<b>494,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,939.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>377,564.00</b>	<b>8,107.00</b>	<b>8,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.15 %</b>
12 05 002 000 003 47210 15-013-01 20 3	Mejoras de Muelles en el Municipio	494,625.00	0.00	0.00	7,939.00	125,000.00	369,625.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.05 %
12 05 002 000 005 47210 11-001-01 20 3	Mejoras de Muelles en el Municipio	0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00	7,939.00	7,939.00	7,939.00	0.00	0.00	100.00 %
<b>029</b>	Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037,996.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037,996.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 02 002 000 001 47110 14-018-05 20 8	Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal	0.00	0.00	1,037,996.79	0.00	0.00	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>030</b>	Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>859,353.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>859,353.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,185.77</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 006 000 001 47210 14-018-02 20 3	Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal	0.00	0.00	799,353.49	0.00	0.00	799,353.49	0.00	0.00	0.00	183,185.77	0.00 %
14 00 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>031</b>	Construcción de caja Puente en Vista Hermosa	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 007 000 001 47210 14-018-03 20 3	Construcción de caja Puente en Vista Hermosa	0.00	0.00	725,098.00	0.00	0.00	725,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>032</b>	Construcción de Muelle Municipal en Savannah	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>642,464.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>642,464.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 05 005 000 001 47210 14-018-04 20 3	Construcción de Muelle Municipal en Savannah	0.00	0.00	642,209.36	0.00	0.00	642,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 005 000 001 47210 19-013-02 20 3	Construcción de Muelle Municipal en Savannah	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>033</b>	Remodelación de la sala de arribos del aeropuerto Harry Hunter	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,278.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,278.00</b>	<b>374,988.24</b>	<b>374,988.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.92 %</b>
14 00 008 000 001 47110 14-011-01 20 3	Remodelación de la sala de arribos del aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	249,278.00	0.00	0.00	249,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 008 000 001 47110 11-001-01 20 3	Remodelación de la sala de arribos del aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	300,000.00	250,000.00	0.00	550,000.00	374,988.24	374,988.24	0.00	0.00	58.18 %
<b>034</b>	Construcción de Centro de Acopio de pescadería en Savannah Bight.	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,158.51</b>	<b>281.68</b>	<b>0.00</b>	<b>36,440.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 009 000 001 47110 11-001-01 20 8	Construcción de Centro de Acopio de pescadería en Savannah Bight.	0.00	0.00	3,738.00	281.68	0.00	4,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 009 000 001 47110 14-018-01 20 8	Construcción de Centro de Acopio de pescadería en Savannah Bight.	0.00	0.00	32,420.51	0.00	0.00	32,420.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>035</b>	Pavimentación Calle Peatonal en Mangrove Bight	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,058.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,058.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 00 002 000 003 47210 19-013-02 20 3	Pavimentación de Calles en el Municipio	0.00	0.00	237,058.25	0.00	0.00	237,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>036</b>	Construcción de Gradería Cerco e Iluminación en Cancha Harry Hunter	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,642.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,642.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 8	Construcción de Gradería Cerco e Iluminación en Cancha Harry Hunter	0.00	0.00	90,644.50	0.00	0.00	90,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 000 001 47210 19-001-50 20 8	Construcción de Gradería Cerco e Iluminación en Cancha Harry Hunter	0.00	0.00	87,998.37	0.00	0.00	87,998.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>037</b>	Construcción de Puentes Peatonales en el Cayo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>

01/07/2017 02:03:47 p.m.



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2017 al 30/06/2017  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2017  
Hora : 02:03 p.m.  
Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 00 010 000 001 47210 11-001-01 20 3												
	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>038</b> Ampliación y Mantenimiento Muelle Dina Beach	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
12 05 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>039</b> Mejoras del Kinder de Armadores	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 01 001 000 006 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>041</b> Construcción de Cortina y Red de Distribución de Agua en Vista Hermosa	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>042</b> Mejoras en la Escuela de Savannah Bight	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 01 001 000 007 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>043</b> Mejoras en Baños de la Escuela Modesto Rodas Alvarado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>NeuN</b>	
11 01 001 000 008 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
<b>044</b> Mejoras en la Cancha de Fútbol del Mitch	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185.00</b>	<b>548,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
12 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	550,000.00	0.00	1,185.00	548,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>045</b> Mejoras en la Cancha de Fútbol Harry Hunter	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>046</b> Mejoras en la Cancha de Fútbol de Savannah Bight	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,472.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,472.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	550,472.40	0.00	0.00	550,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>047</b> Construcción de Parque Infantil en Mitch	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
12 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>048</b> Construcción de Ambulancia Acuática #1 Sector Savannah B., Mitch y Mangrove B.	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,800.00</b>	<b>277,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>NeuN</b>	
12 01 007 001 000 42350 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	277,800.00	277,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
<b>049</b> Construcción de Ambulancia Acuática #2 Sector El Cayo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>NeuN</b>	
12 01 008 001 000 42350 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
<b>050</b> Adquisición e Instalación de Kit de Paneles Solares en la Escuela Ramon Calix (Mitch)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>202,500.00</b>	<b>202,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.04 %</b>	
11 01 001 000 009 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	88.04 %	
<b>051</b> Dragado del Canal (Aeropuerto)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.67 %</b>	
14 00 011 001 000 23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	66.67 %	
<b>052</b> Reconstrucción de Cerco Perimetral y Elaboración de Portón Principal del Centro de Acopio de Desechos Sólidos de Savannah Bight.	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>45,499.68</b>	<b>45,499.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.00 %</b>	
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	45,499.68	45,499.68	0.00	0.00	91.00 %	



### Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2017 al 30/06/2017  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2017  
Hora : 02:03 p.m.  
Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
<b>TOTAL:</b>	<b>10,987,413.92</b>	<b>0.00</b>	<b>11,485,816.27</b>	<b>2,420,742.68</b>	<b>2,203,123.0</b>	<b>22,690,849.8</b>	<b>976,988.45</b>	<b>976,988.45</b>	<b>0.00</b>	<b>184,102.77</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/06/2017

Fecha Final: 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+jsf9Jmcyh19RMBJSgSsEMd9grk+9UcACJ/ytrpLerqV4VrY7mpZrNK146A8jPCZQ7+IoRa7WQ5pw6Z3SxeJu8s8f3Pt7ypOx89zdLqQ+ocOMzVMvwJoyFyOuxUMoDUgfuTJNY6+JzdVLLmrFggYQHyZ3hVFKjI8B4+qXV2JG9hAqbOZE0E5KuaD7wzPyo2vXmy1hHtag6R5VU3dJrcdqDjNy+z25IC1vWnfnxYhW  
8j31CxHUNECCUr6NURGUNdAPGMAeB1yda0RW8XZBZyagkhax/RgxS3kYeuOakEd/pm6nHdSEgM9AxbDzCemwU3zxEk3ID30A9KddvZ7lUAlnHyO4vqsgRHNL2aoXKaxp/Y+vtQFgEbc7BVg