



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 03:28 p.m.

Página: 1 de 3



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Fuente de Financiamiento	Código de Presupuesto	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Prestamos	Transfencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de Jardín de Niños Aldea El Coyolito, La Colonia	11	11	11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
2	Construcción B° nuevo de Estadio Ing. Janio Borjas	11	11	12 02 001 000 001 47110 11-011-01 20 7	0.00	91,489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	91,489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	91,489.72	100.00 %	NO SE EJECTO	
3	Construcción B° Viejo de Camerinos y Baños en Estado Jose Maria Elvir	11	11	12 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00	1,281.00	1.00 %	78,719.00	98.00 %	NO SE EJECTO	
4	Electrificación Aldea Monte de Aldea Leon	15	15	12 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
5	Construcción el Cementerio de Baños Públicos en el Cementerio	11	11	12 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
6	Electrificación El Silio #1 y Alcantarillado B° El Silio #1	15	15	12 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00 %	400,000.00	80.00 %	NO SE EJECTO	
7	Construcción aldea el Hato de cancha en aldea el Hato	11	11	12 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
8	Construcción El Pedregal del cerro Perimetral Jardín de Niños El Pedregal	15	15	11 01 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
9	Contraparte Nuevo Progreso 11 Proyecto. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso /	11	11	12 03 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00 %	149,220.00	99.00 %	NO SE EJECTO	
10	Construcción Área Rural de letrinas, baños y pilas.	11	11		150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	132,581.70	0.00	0.00	132,581.70	69.00 %	57,418.30	30.00 %	EN PROCESO	en ejecución
11	Construcción Barrio Pueblo de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Contraparte)	11	11	12 03 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
12	Pavimentación Calle al n Calle al Cementerio	11	11	14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	203,057.25	0.00	0.00	203,057.25	40.00 %	296,942.75	59.00 %	EN PROCESO	en ejecución
13	Construcción Allos de La villa 11 de Añis en Allos de La villa	11	11	11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
14	Construcción B° Nuevo de Estadio Janio Borjas /Segu nda Etapa	15	15	12 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	1,000,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	247,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00 %	752,832.45	75.00 %	NO SE EJECTO	

Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JAIME AMAYA



Honduras C.A.

Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017

Hora : 03:28 p.m.

Página: 2 de 3

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Inversión	Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	N° Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	Contraparte construcción de escuela para discapacitados	Bta Joya	11	11	12 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 8	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	93,105.50	0.00	0.00	0.00	93,105.50	71.00 %	36,894.50	28.00 %	EN PROCESO	en ejecución
16	Pavimentación Calle Las Ayales	Las Ayales	11	11	14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTÓ	
17	Construcción El coyollo Centro Basico Aldea El coyollo	El coyollo	11	11	11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTÓ	
18	Mejoramiento el pedregal de cancha en pedregal	El pedregal	11	11	12 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTÓ	
19	Construcción barrio Pueblo de un aula en Nuevo anexo	Barrio Pueblo	11	11	11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	90.00 %	500.00	9.00 %	TERMINADO	
20	Empedrado Barrio Rancho de Chico	Barrio Rancho	11	11	14 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTÓ	
21	Mejoramiento avenidas en el de Red de Agua Potable en avenidas en el centro	Barrio Rancho	15	15	12 03 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTÓ	
22	construcción de segunda cosecha de agua	Área Rural	15	15	12 03 007 000 001 47110 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	83,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,575.31	41.00 %	116,424.69	58.00 %	NO SE EJEUTÓ	
23	Electrificación B* El Mangullo	El Mangullo	11	11	12 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTÓ	
24	Construcción el Boulevard de cuerdas de alivio para aguas lluvias en el Boulevard	el Boulevard	11	11	14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	358,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	358,000.92	100.00 %	NO SE EJEUTÓ	
25	Ampliación de la red de agua potable y Mejoramiento de calzadas calle al cemento	calle al cemento	15	15	14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJEUTÓ	
26	Pavimentación calle Los Henry	Los Henry	11	11	14 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	600,000.00	0.00	0.00	162,740.98	0.00	762,740.98	0.00	0.00	0.00	716,334.09	0.00	0.00	716,334.09	93.00 %	48,406.89	6.00 %	EN PROCESO	en ejecución



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2017
Hora : 03:28 p.m.
Página: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Fuente de Financiamiento	Código de Presupuesto Anual	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	Contraparte de escuela para discapacitado	Villa de san Francisco	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	3.00 %	38,740.00	96.00 %	NO SE EJECUTO	

Totales	5,788,000.92	936,999.72	120,000.00	202,740.98	400,000.00	6,407,741.62	432,002.86	0.00	1,152,139.54	0.00	0.00	1,584,142.40	4,823,599.22								
---------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------	--------------	------	------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Observaciones:
No se registraron observaciones.

 Alcaldesa Municipal JANIO ROLEANDO BORJAS OCHOA Nombre Completo Firma y Sello	 Contador(a) Municipal YINA SCARLETH CATRO AGUILAR Nombre Completo Firma y Sello	 Tesorero(a) Municipal JAIME ANDRÉS AMAYA DIAZ Nombre Completo Firma y Sello
---	--	---

O981J3Xntk5o7Cm3a8g8pda1d6xAttdY5dfFauv9Fqo/AKO/D4hkCkewt1WkuyZLK2V+N30r0l4xKlIn0L5UVvWAWqXoSPHndmKtFapRLlVWlCMXC02ZlNunH4RuscUudTa6s
DCh5dREov6uPgKntN3yJtB52Xsiks+MgZO+WKMNTzgrIKXVMEYkK3SY9BNORPlUvdt+WBFEIq9enFcksposXy0MXJlfaA5t7pPS0w20z75D7GhH5l69lweIFvsk68lZgsWmlo
Oul5l9KPaFgZWkICNF6j+UG1yXizWHC5k1AaY05QhHqnhxbGmShrbl5QxzBE=