

## ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA


Departamento de Obras Públicas



### EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 (JUNIO)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	Etapa numero 1, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba	30/01/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	60%	100%			En espera de fecha de reinicio de proyecto
2	Etapa numero 2, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	100%			Finalizado
3	INSTALACIÓN DE TOPES EN CALLE DE PASEO NAVIDEÑO Y PLAZA CENTRAL	17/10/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	20%	100%			En espera de fecha de reinicio de proyecto
4	REPARACIÓN DE PISO DE CAJA PUENTE QUE DESEMBOCA AL RIO HUMUYA, EN BARRIO LOS LIRIOS			Ing. Victoria Santos	0%	0%			En espera fecha de inicio
5	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	23/03/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	70%	100%			En Ejecucion
6	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA ETAPA 1	13/02/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	80%	100%			En Ejecucion
7	ILUMINACIÓN INTERNA MERCADO SAN FRANCISCO	22/12/2016		Ing. Omar Padilla	100%	0%	L. 404,724.00	L. 0.00	Finalizado
8	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LIGIA MORENO BARRIO LOS LIRIOS			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio (retraso por lluvias)
9	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LOURDES SECTOR SUR CEMENTERIO MUNICIPAL DE COMAYAGUA			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio (retraso por lluvias)
10	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO DE ANDENES NUEVOS EN TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio
11	CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA COMO CONTRAPARTE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COLONIA VALLADOLID Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO LOURDES Y COLONIA 21 DE ABRIL	19/05/2017	15 días	Constructora Roenge	100%	0%	L. 51,600.00	L. 0.00	Finalizado
12	PORTON PARA AREA DE DISPOSION DE DESECHOS SOLIDOS EN MERCADO SAN FRANCISCO	26/06/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	70%	0%			En Ejecucion
13	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN AREA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN MERCADO SAN FRANCISCO SECTOR RAMPLA	28/06/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	0%	0%			En Ejecucion
14	PAVIMENTACIÓN CALLE INTERNA DE CARGA Y DESCARGA DEL MERCADO SAN FRANCISCO-AREA LA RAMPLA			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio

15	AMPLIACIÓN DE BARANDAL PARA DIVISION DE VIAS EN CALLE ESC. ANDARA-MALL PREMIER	29/06/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	80%	0%			En Ejecucion
16	MURO DE MAMPOSTERIA Y TOPES EN PUENTE DE HIERRO PARA PASO PEATONAL	22/06/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	50%	0%			En Ejecucion
17	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LAGUNAS DE OXIDACION				0%	0%			En proceso de Cotizacion
18	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA				0%	0%			En proceso de Cotizacion
19	CAMBIO DE TECHO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE COMAYAGUA			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%			Finalizado
20	ILUMINACIÓN PUENTE DE HIERRO			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio
21	CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA BICICLETAS Y MOTOS EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA CENTRAL LEON ALVARADO			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio
22	CONTRATACION DE TRACTOR PARA CONFORMACION Y COMPACTACION DE CELDA DIARIA DE DESECHOS SOLIDOS	19/05/2017	15 dias	Constructora Roenge	100%	0%	L. 61,250.00	L. 0.00	Finalizado
23	INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO PARA TECHO, TERMINAL UNICA DE BUSES								En proceso de Cotizacion
24	INSTALACIÓN DE CIRCUITO TRIFASICO DESDE BASE DE CONTADOR A PANEL DE CONTROL Y CIRCUITO PARA CORTADORA DE CARNE EN RASTRO MUNICIPAL DE COMAYAGUA			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua					En proceso de Cotizacion
25	INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMADORES Y CIRCUITO TRIFASICO EN RASTRO MUNICIPAL DE COMAYAGUA								En proceso de Cotizacion
26	INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PVC EN SALON MUNICIPAL			Aluvico	100%	100%	L. 72,600.00	L. 72,600.00	Finalizado

  
 Ing. Lastenia Fonseca  
 Jefe Interina de Obras Pública

