



**Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento**

Unidad de Proyectos

Mes: Junio

Información General				Ejecución del Proyecto											
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero				
IN-2016-08	Diseño Subterráneo de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones Etapa I	Centro Histórico	Diseño de instalaciones Eléctricas y de telecomunicaciones Subterráneas Etapa I	286-2016	CEINZA	Fondos Municipales	14/09/2016	21/02/2017	160	95 %	20 %	L. 572,125.00	L. 28,633.85	L. 600,758.85	Ampliación de tiempo por falta de información de empresas involucradas hasta el día 21 de Julio de 2017
IN-2017-01	Anfiteatro Centro Municipal de la Juventud	Centro Historico	Mano de Obra y Suministro de Materiales para el Anfiteatro del Centro Municipal de la Juventud	012-2017	RQ Servicios de Ingeniería Civil	Fondos Municipales / Junta de Andalucía	16/02/2017	17/05/2017	90	100 %	100 %	L. 646,637.81	-L. 40,208.07	L. 606,429.74	Ampliación de Tiempo por obras adicionales

Arq. Isis Gabriela  
Unidad de Proyectos

