



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 4



08/01/2014 18:13:43
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PREVISTOS EN EL CONVENIO DEL DESAFÍO DEL MILENIO Y EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.

Objetivos: 01 MEJORAR LA RED VIAL PRIMARIA DEL PAÍS PARA DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES.

Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4						
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%						
01	1.3 KILOMETROS DE INTERCAMBIO MILENIO CONSTRUIDOS	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	99,029,961.00	0.00	0.00	14,362,644.00	0.00	0.00	53,591,862.00	0.00	0.00	95,260,187.00	0.00	0.00	96.19	
Total Actividad - Obra:				0.00		99,029,961.00	0.00		14,362,644.00	0.00		53,591,862.00	0.00		27,305,681.00	0.00		95,260,187.00	0.00	96.19

Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4								
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%								
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	30.00	16,002,473.00	0.00	0.00	-68,321.00	0.00	13.00	3,945,020.00	0.00	26.00	7,067,744.00	0.00	39.00	10,944,443.00	0.00	130.00	68.39
Total Actividad - Obra:				0.00		16,002,473.00	0.00		-68,321.00	0.00		3,945,020.00	0.00		7,067,744.00	0.00		10,944,443.00	0.00		68.39	

Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4								
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%								
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILOMETRO	S	38.15	0.00	248,543,484.00	12.65	0.00	30,447,799.00	0.00	0.00	48,624,662.00	25.50	0.00	84,451,791.00	38.15	0.00	163,524,252.00	100.00	0.00	65.79
02	TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILOMETRO	S	42.00	0.00	540,867,659.00	42.02	0.00	20,889,112.00	0.00	0.00	13,760,185.00	0.00	0.00	433,186,641.00	42.02	0.00	467,835,938.00	100.05	0.00	86.50
Total Actividad - Obra:				80.15		789,411,143.00	54.67		51,336,911.00	0.00		62,384,847.00	25.50		517,638,432.00	80.17		631,360,190.00	100.02		79.98	
Total Institución:				80.15		904,443,577.00	54.67		65,631,234.00	0.00		119,921,729.00	25.50		552,011,857.00	80.17		737,564,820.00	100.02		81.55	
Totales del Reporte:				80.15		904,443,577.00	54.67		65,631,234.00	0.00		119,921,729.00	25.50		552,011,857.00	80.17		737,564,820.00				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 4



08/01/2014 18:14:15
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 2

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras																				
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PREVISTOS EN EL CONVENIO DEL DESAFÍO DEL MILENIO Y EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.																				
Objetivos: 01 MEJORAR LA RED VIAL PRIMARIA DEL PAÍS PARA DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES.																				
Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I																				
Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE																				
Sub Programa: 01- CARRETERA CA- 5																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%	%	
01	1.3 KILOMETROS DE INTERCAMBIO MILENIO CONSTRUIDOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	99,029,961.00	0.00	0.00	14,362,644.00	0.00	0.00	53,591,862.00	0.00	0.00	27,305,681.00	0.00	0.00	95,260,187.00	96.19
Total Actividad - Obra:					0.00		99,029,961.00	0.00		14,362,644.00	0.00		53,591,862.00	0.00		27,305,681.00	0.00		95,260,187.00	96.19
Proyecto: 001- ADMINISTRACION DEL PRO GRAMA (ADMINISTRACION DEL PRO GRAMA " C																				
Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA																				
Sub Programa: 01- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%	%	
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	30.00	16,002,473.00	0.00	0.00	-68,321.00	0.00	13.00	3,945,020.00	0.00	26.00	7,067,744.00	0.00	39.00	10,944,443.00	68.39
Total Actividad - Obra:					0.00		16,002,473.00	0.00		-68,321.00	0.00		3,945,020.00	0.00		7,067,744.00	0.00		10,944,443.00	68.39
Proyecto: 001- REHABILITACION CARRETERACA- 5 NORTE, SECCION I VIA DE SAN ANT																				
Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																				
Sub Programa: 00- -																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%	%	
01	12.65 KM DE SECCIÓN I CA- 5 (VILLA DE SAN ANTONIO - LIBRAMIENTO)	53	KILÓMETRO	S	12.65	0.00	3,362,937.00	12.65	0.00	61,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,379.00	12.65	0.00	3,356,275.00	99.80
Total Actividad - Obra:					12.65		3,362,937.00	12.65		61,896.00	0.00		0.00	0.00		3,294,379.00	12.65		3,356,275.00	99.80
Proyecto: 002- PRO GRAMA DEL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PU																				
Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																				
Sub Programa: 00- -																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%	%	
01	12.05 KM DE SECCIÓN I CA- 5 (LIBRAMIENTO COMAYAGUA - FINAL VALLE DE COMAYAGUA)	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	106,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		106,221.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Proyecto: 003- REHABILITACIÓN CARRETERA CA5- 5NORTE, SECCION III LA BARCA- PI																				
Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																				
Sub Programa: 00- -																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%	%	
01	19.9 KM DE SECCIÓN III CA- 5 (LA BARCA- PIMIENTA)	53	KILÓMETRO	N	19.90	0.00	37,730,240.00	0.00	0.00	-257.00	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	0.00	19.90	0.00	-257.00	0.00
Total Actividad - Obra:					19.90		37,730,240.00	0.00		-257.00	0.00		0.00	19.90		0.00	19.90		-257.00	0.00
Proyecto: 004- REHABILITACIÓN CARRETERA CA5- NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORT																				
Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																				
Sub Programa: 00- -																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%	%	
01	5.6 KM DE SECCIÓN IV CA- 5 (PIMIENTA- VILLANUEVA)	53	KILÓMETRO	N	5.60	0.00	43,461,585.00	0.00	0.00	5,742,670.00	0.00	0.00	16,003,730.00	5.60	0.00	19,644,873.00	5.60	0.00	41,391,273.00	95.24
Total Actividad - Obra:					5.60		43,461,585.00	0.00		5,742,670.00	0.00		16,003,730.00	5.60		19,644,873.00	5.60		41,391,273.00	95.24
Proyecto: 006- SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCI																				
Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																				
Sub Programa: 00- -																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%	%	
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		315,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		315,000.00	0.00
Proyecto: 008- PRO GRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR																				
Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																				
Sub Programa: 00- -																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%	%	
01	ESTUDIO INTEGRAL DEL RIO GOASCORÁN	149	INFORME	S	0.00	0.00	6,345,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357,648.00	0.00	0.00	311,129.00	0.00	0.00	3,668,777.00	57.82
02	50.2 KM DE CA- 5 SECCIONES I, II, III Y IV	53	KILÓMETRO	S	38.15	0.00	82,876,847.00	12.65	0.00	4,966,898.00	0.00	0.00	28,016,603.00	25.50	0.00	42,310,644.00	38.15	0.00	75,294,145.00	90.85
Total Actividad - Obra:					38.15		89,222,251.00	12.65		4,966,898.00	0.00		31,374,251.00	25.50		42,621,773.00	38.15		78,962,922.00	88.50
Proyecto: 009- FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PRO GRAMA MEJORAMIENTO D																				
Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																				
Sub Programa: 00- -																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%	%	
01	30.3 KM DE CA- 5 SECCIONES I, II Y IV	53	KILÓMETRO	S	18.25	0.00	70,151,535.00	12.65	0.00	19,133,522.00	0.00	0.00	745,189.00	5.60	0.00	17,791,254.00	18.25	0.00	37,669,965.00	53.70
Total Actividad - Obra:					18.25		70,151,535.00	12.65		19,133,522.00	0.00		745,189.00	5.60		17,791,254.00	18.25		37,669,965.00	53.70



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 4



08/01/2014 18:14:15
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_pry

Proyecto: 011- AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL						Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00- -					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4	Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4			
01	18.1 KM DE CORREDOR LOGÍSTICO SPS CONSTRUIDOS	53	KILÓMETRO	N	0.00 1.00 4,508,715.00	0.00 0.00 228,069.00	0.00 0.00 501,490.00	0.00 0.00 1,099,509.00	0.00 0.00 1,829,068.00	0.00 0.00 40.57							
Total Actividad - Obra:					0.00 4,508,715.00	0.00 228,069.00	0.00 501,490.00	0.00 1,099,509.00	0.00 1,829,068.00	0.00 40.57							
Proyecto: 012- PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA						Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00- -					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4	Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4			
01	83 KM DE CORREDOR AGRICOLA PAVIMENTADOS (GUALACO - EL CARBÓN)	53	KILÓMETRO	N	42.00 0.00 151,246,943.00	42.02 0.00 20,889,112.00	0.00 0.00 13,760,185.00	0.00 0.00 44,321,926.00	0.00 0.00 78,971,223.00	0.00 0.00 52.21							
Total Actividad - Obra:					42.00 151,246,943.00	42.02 20,889,112.00	0.00 13,760,185.00	0.00 44,321,926.00	0.00 78,971,223.00	0.00 52.21							
Proyecto: 014- CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III						Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00- -					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4	Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4			
01	CASOS DE REASENTAMIENTO EN CANAL SECO RESUELTOS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	1.00 0.00 389,620,716.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 388,864,715.00	0.00 0.00 388,864,715.00	0.00 0.00 99.81							
Total Actividad - Obra:					1.00 389,620,716.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 388,864,715.00	0.00 388,864,715.00	0.00 99.81							
Total Institución:					137.55 904,443,577.00	79.97 65,631,233.00	0.00 119,921,727.00	56.60 552,011,854.00	94.55 737,564,814.00	68.74 81.55							
Totales del Reporte:					137.55 904,443,577.00	79.97 65,631,233.00	0.00 119,921,727.00	56.60 552,011,854.00	94.55 737,564,814.00								