

ID	Descripción del Proyecto	Municipio	Valor (Millones de Quetzales)	Avance	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Impacto Social
148	Señalamiento de cintas en el Sistema para el Centro	Cabecera Occidental	1.547,2645	100%	1.547,2645	Julio 2017	L. 0.00	NA
118	Conformación, habilitación y construcción de burlas en Villa Barú	Comayagua	1.904,872	15/04/2016	100%	1.943,3112	L. 478,72.80	NA
102	Conformación y habilitación de la Avenida del Maestro	Comayagua	1.468,2572	2/03/2016	100%	1.592,40554	L. 611,1882	NA
85	Asfaltamiento de calle con concreto hidráulico, colonia San Buenaventura	Comayagua	1.162,2965	19/15/2016	100%	1.2148,6372	L. 186,6147	NA
105	Conformación y habilitación de burlas en Villa Barú	Comayagua	1.172,5283	2/01/2016	100%	1.175,6282	L. 41,6898	NA
112	Asfaltamiento de calles para el transporte público	Comayagua	1.4788,24027	26/04/2016	80%	1.4788,24027	L. 0.00	NA
105	Pavimento para el tránsito de vehículos pesados	Comayagua	1.2380,7036	14/04/2016	100%	1.565,80726	L. 838,2426	NA
110	Ampliación de calles y construcción de burlas en la zona de Damián	Comayagua	1.1768,3918	2/04/2016	65%	1.989,46858	L. 290,25283	NA
102	Pavimento de avenida para el transporte público	Comayagua	1.975,2176	2/01/2016	85%	1.257,5170	L. 0.00	NA
98-85	Construcción de infraestructura para el transporte público	Comayagua	1.988,8126	2/05/2016	95%	1.988,8126	L. 0.00	NA
105	Señalamiento para el tránsito de vehículos pesados	Comayagua	1.464,7956	26/02/2016	100%	1.664,7956	L. 0.00	NA
81	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia San Buenaventura	Comayagua	1.847,5671	19/11/2016	95%	1.291,88043	L. 664,3372	NA
80	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Barú	Comayagua	1.558,77815	1/08/2016	100%	1.175,1521	L. 157,7884	NA
103	Rehabilitación de calle en el Centro Histórico	Comayagua	1.1743,2493	2/06/2016	100%	1.106,2886	L. 474,9688	NA
183	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cruz	Comayagua	1.865,5288	08/05/2016	100%	1.391,4391	L. 185,619	NA
107	Construcción de burlas en la zona de Damián	Comayagua	1.888,56184	09/01/2016	100%	1.377,18127	L. 187,613	NA
100	Conformación y habilitación de burlas en la zona de Damián	Comayagua	1.172,1888	14/02/2016	100%	1.224,5124	L. 468,3736	NA
11	Pavimentación de calle en Villa Barú	Comayagua	1.1070,6780	04/06/2016	95%	1.130,7465	L. 262,3474	NA
111	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cruz	Comayagua	1.177,67936	15/04/2016	100%	1.166,7779	L. 568,863	NA
110	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cruz	Comayagua	1.197,4178	15/04/2016	95%	1.126,76974	L. 654,624	NA
113	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cruz	Comayagua	1.132,7671	15/04/2016	95%	1.165,6818	L. 323,839	NA
101	Reparación de calles y burlas en la zona de Damián	Comayagua	1.157,2682	2/01/2016	Proyecto	1.157,2682	L. 0.00	NA
108	Mano de obra para el tránsito de vehículos pesados	Comayagua	1.164,6722	08/05/2016	75%	1.145,94564	L. 474,0672	NA
114	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cruz	Comayagua	1.184,8623	30/05/2016	100%	1.135,14616	L. 192,3514	NA
112	Conformación y habilitación de burlas en la zona de Damián	Comayagua	1.195,0110	08/05/2016	100%	1.246,2465	L. 484,285	NA
89	Conformación y habilitación de burlas en la zona de Damián	Comayagua	1.172,6818	1/08/2016	95%	1.169,5162	L. 628,602	NA
100	Señalamiento para el tránsito de vehículos pesados	Comayagua	1.194,5510	15/06/2016	82%	1.194,5510	L. 0.00	NA
107	Señalamiento para el tránsito de vehículos pesados	Comayagua	1.635,8937	26/03/2016	73%	1.632,4063	L. 0.00	NA
110	Señalamiento para el tránsito de vehículos pesados	Comayagua	1.158,2674	26/03/2016	83%	1.158,2674	L. 0.00	NA
112	Señalamiento para el tránsito de vehículos pesados	Comayagua	1.695,8714	26/03/2016	75%	1.695,8714	L. 0.00	NA
109	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cruz	Comayagua	1.192,44930	24/02/2016	100%	1.192,44930	L. 474,1058	NA
105	Conformación y habilitación de burlas en la zona de Damián	Comayagua	1.188,8041	24/05/2016	100%	1.188,8041	L. 0.00	NA
118	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cruz	Comayagua	1.158,4416	15/04/2016	100%	1.109,14825	L. 198,898	NA
110	Conformación y habilitación de burlas en la zona de Damián	Comayagua	1.193,05132	16/04/2016	100%	1.196,44162	L. 475,1282	NA
113	Conformación y habilitación de burlas en la zona de Damián	Comayagua	1.162,2965	15/04/2016	95%	1.137,42089	L. 465,878	NA
111	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cruz	Comayagua	1.132,6643	15/04/2016	100%	1.132,6643	L. 0.00	NA
117	Conformación y habilitación de burlas en la zona de Damián	Comayagua	1.192,0622	15/04/2016	100%	1.188,2672	L. 474,117	NA
76	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cruz	Comayagua	1.153,8647	22/05/2016	100%	1.168,06108	L. 152,894	NA
117	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cruz	Comayagua	1.188,6928	15/04/2016	100%	1.208,24686	L. 183,548	NA
82	Construcción de infraestructura para el transporte público	Comayagua	1.465,49400	08/05/2016	100%	1.157,8523	L. 133,629	NA

Id	Título	Estado	Objeto	Beneficiario	Municipio	Código	Fecha	Presupuesto	Progreso	Inicio	Fin	Plazo	Clase	Unidad	Impacto	Impacto	Impacto
772	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Villas y San Rafael	En ejecución	Señal Blanca Edificio Tercera	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1812,2677	15/07/2016	95.00%	L 1812,2677	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
150	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa María	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1899,62611	15/08/2016	100.00%	L 1899,62611			L 0.00	NA	NA			
148	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y ancho de carril, colonia Las Villas y San Rafael	En ejecución	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1940,75142	04/10/2016	95.00%	L 1940,75142	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
114	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Telemir, colonia Casa Carmelita y Pinar	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1930,76145	15/08/2016	100.00%	L 1930,76145			L 0.00	NA	NA			
117	Colocación y habilitación de calles, colonia Las Villas	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1728,47817	14/07/2016	95.00%	L 1728,47817	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
147	Bancos de concreto hidráulico y banquetas de concreto, colonia Las Villas	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1911,17484	14/11/2016	100.00%	L 1911,17484			L 0.00	NA	NA			
114	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1707,28218	15/08/2016	95.00%	L 1707,28218	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
112	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1902,17210	15/08/2016	60.00%	L 1902,17210	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
121	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1620,69818	15/08/2016	100.00%	L 1780,76210			L 161,24641	NA	NA			
113	Construcción de puente de concreto, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 3060,55118	14/11/2016	30.20%	L 3060,55118	Noviembre 2017		L 0.00	NA	NA			
113	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1870,15128	11/02/2016	100.00%	L 1870,15128			L 0.00	NA	NA			
113	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1888,3113	14/08/2016	95.00%	L 1888,3113	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
113	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1892,82147	14/08/2016	60.00%	L 1892,82147			L 0.00	NA	NA			
113	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1896,28615	14/08/2016	70.00%	L 1896,28615	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
113	Colocación y habilitación de calles, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1870,79811	14/08/2016	95.00%	L 1870,79811	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
113	Colocación y habilitación de calles, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1940,07194	04/07/2016	95.00%	L 1940,07194	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
113	Construcción del puente de concreto, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1017,147126	04/08/2016	20.00%	L 1017,147126	Julio 2018		L 0.00	NA	NA			
113	Colocación y habilitación de calles, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1720,06174	04/07/2016	Proyecto finalizado	L 1720,06174			L 0.00	NA	NA			
113	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y ancho de carril, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1577,85130	14/08/2016	70.00%	L 1577,85130	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
113	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1631,36848	14/11/2016	95.00%	L 1631,36848	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
113	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1780,62100	14/08/2016	70.00%	L 1780,62100			L 0.00	NA	NA			
113	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1811,44489	14/07/2016	100.00%	L 1811,44489			L 644,23011	NA	NA			
113	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1930,49819	14/08/2016	75.00%	L 1930,49819	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
113	Colocación y habilitación de calles, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1865,67117	14/07/2016	95.00%	L 1865,67117	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
113	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1734,20614	04/07/2016	90.00%	L 1734,20614	Julio 2017		L 0.00	NA	NA			
113	Colocación de puente de concreto, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 2516,39889	04/08/2016	23.00%	L 2516,39889	Agosto 2017		L 0.00	NA	NA			
113	Paseo a caballo (puente)	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 7602,54179	04/08/2016	44.70%	L 7602,54179	Noviembre 2017		L 0.00	NA	NA			
113	Colocación de la red de agua potable, colonia Telemir	Construcción	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Alba Luz Hacia y José María Contreras, M.D.C	Municipio	L 1506,69120	24/10/2016	20.00%	L 1506,69120	Noviembre 2017		L 0.00	NA	NA			

Paquetización de calle con concreto hidráulico, obra de Mantenimiento, segunda calle	Regenera Total Construcción S. de R.L. de C.V. (RTO)	Barrio Guaraguay, Calle 19 Este, Comayagua, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de dos tramos de calle que se divide en un tramo de 15.00 m en longitud y un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,905,837.9	24/07/2014	Peñalosa de Holsi	L 1,905,837.9			Se realiza estudio de factibilidad de la obra.	L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico, obra de Mantenimiento, primera calle, Calle El Postal	Reikon Anónimo	Luisa L. Ayestas, Calle El Postal, Comayagua, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,728,654.40	24/07/2014	100.00%	L 1,891,645.11				L 1,575,186.71	NA	NA
Integración de la pavimentación de solución para el adoquín de la calle Kennedy - VHTC	INFOSOLuciones Ingenieros S.A. S.C. (INFOSOL)	José Rodríguez López, Avenida 100 N. y 101 N. Carretera, Tegucigalpa, M.D.C.	Integración de la pavimentación de solución para el adoquín de la calle Kennedy - VHTC. a) Se realizó estudio de factibilidad. b) Se realizó estudio de factibilidad. c) Construcción de un intersección en la Calles 100 Norte de adoquín. Realizado para el estudio que se realizó en el estudio de factibilidad de la calle Kennedy. d) Construcción de un intersección en la Calles 100 Norte de adoquín. Realizado para el estudio que se realizó en el estudio de factibilidad de la calle Kennedy.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 746,983.77	07/11/2014	41.67%	L 746,983.77	Enero 2018			L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 4, segunda calle	Reikon Anónimo	Luisa L. Ayestas, Calle El Postal, Comayagua, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,734,472.83	04/09/2014	100.00%	L 1,734,472.83				L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con white topping, colonia El Postal	Regenera Total Construcción S. de R.L. de C.V. (RTO)	Barrio Guaraguay, Calle 19 Este, Comayagua, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle de 60.00 m de longitud con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,602,462.20	24/08/2014	Peñalosa de Holsi	L 1,602,462.20				L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico en colonia Cuatrecasas	M.A. V. Ingeniería	Juliana Cabrera, Calle Cuatrecasas, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,779,884.32	24/08/2014	85.00%	L 1,779,884.32	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Construcción de solución para el adoquín Kennedy - VHTC	CONCRETECON S.A. S.C. (CONCRETECON)	José Rodríguez López, Avenida 100 N. y 101 N. Carretera, Tegucigalpa, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 830,329.46	07/11/2014	23.00%	L 830,329.46	Enero 2018			L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 4, segunda calle	Reikon Anónimo	Luisa L. Ayestas, Calle El Postal, Comayagua, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,882,217.00	24/08/2014	95.00%	L 1,882,217.00	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico en colonia El Postal	Reikon Anónimo	Luisa L. Ayestas, Calle El Postal, Comayagua, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,842,076.69	24/08/2014	80.00%	L 1,842,076.69	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Confirmación y habilitación de calle, colonia El Centro	Francisco Chang	Juliana Cabrera, Calle El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de hormigón que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, en una longitud de 25.00 m y un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,903,436.44	24/08/2014	95.00%	L 1,903,436.44	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 4, segunda calle	CONCRETECON S.A. S.C. (CONCRETECON)	José Rodríguez López, Avenida 100 N. y 101 N. Carretera, Tegucigalpa, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,845,463.49	18/10/2014	70.00%	L 1,845,463.49	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 4, segunda calle	Reikon Anónimo	Luisa L. Ayestas, Calle El Postal, Comayagua, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,884,642.37	24/08/2014	Peñalosa de Holsi	L 1,884,642.37				L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle, colonia Villa Cruz, sector 3, segunda calle	CONCRETECON S.A. S.C. (CONCRETECON)	José Rodríguez López, Avenida 100 N. y 101 N. Carretera, Tegucigalpa, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,955,766.66	14/09/2014	Proyecto suspendido	L 1,955,766.66				L 0.00	NA	NA
Confirmación y habilitación de calle, colonia El Centro	Francisco Chang	Juliana Cabrera, Calle El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle de adoquín de la colonia, a nivel de hormigón que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, en una longitud de 25.00 m y un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,774,627.18	30/05/2014	95.00%	L 1,774,627.18	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 4, segunda calle	CONCRETECON S.A. S.C. (CONCRETECON)	José Rodríguez López, Avenida 100 N. y 101 N. Carretera, Tegucigalpa, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,838,972.31	04/07/2014	Peñalosa de Holsi	L 1,838,972.31				L 0.00	NA	NA
Confirmación y habilitación de calle, colonia El Centro	CONCRETECON S.A. S.C. (CONCRETECON)	Juliana Cabrera, Calle El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de hormigón que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, en una longitud de 25.00 m y un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,842,652.69	24/08/2014	95.00%	L 1,842,652.69	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 4, segunda calle	Reikon Anónimo	Luisa L. Ayestas, Calle El Postal, Comayagua, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,845,051.11	24/08/2014	70.00%	L 1,845,051.11	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico en colonia Gloria y Dios	Filia Mendez Bustinza	Juliana Cabrera y Dios, Calle Gloria y Dios, Tegucigalpa, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 47.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,898,714.30	24/08/2014	95.00%	L 1,898,714.30	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Confirmación y habilitación de calle, colonia La Victoria/ Calle La Cruz	José Luis Rodríguez	Juliana Cabrera, Calle La Cruz, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de hormigón que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, en una longitud de 25.00 m y un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,842,977.21	24/08/2014	80.00%	L 1,842,977.21	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 4, segunda calle	Filia Mendez Bustinza	Juliana Cabrera y Dios, Calle Gloria y Dios, Tegucigalpa, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 47.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,601,456.41	24/08/2014	95.00%	L 1,601,456.41	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Restauración del Parque Central	Castor Democracia	Barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la limpieza del monumento a Francisco Morán, la restauración de la base de las estatuas de la columna del monumento a Francisco Morán y la restauración de la base de las estatuas de la columna del monumento a Francisco Morán, para conservarlas en un área de 2.00 m de ancho y 2.00 m de alto, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,708,684.27	04/09/2014	50.00%	L 1,705,496.27	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 4, segunda calle	Reikon Anónimo	Luisa L. Ayestas, Calle El Postal, Comayagua, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,514,053.93	04/09/2014	Proyecto suspendido. No ha recibido por parte del propietario.	L 1,514,053.93				L 0.00	NA	NA
Migrazione del sistema de drenaje de la colonia La Victoria/ Calle La Cruz	CONCRETECON S.A. S.C. (CONCRETECON)	José Rodríguez López, Avenida 100 N. y 101 N. Carretera, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la migración del sistema de drenaje de la colonia La Victoria, para conservarlas en un área de 2.00 m de ancho y 2.00 m de alto, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,761,623.99	30/09/2014	40.00%	L 1,761,623.99	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Construcción de vivienda en zona Barrio La Cruz	CONCRETECON S.A. S.C. (CONCRETECON)	Juliana Cabrera, Calle El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la construcción de una vivienda de 120 m ² de área construida, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,068,495.18	24/07/2014	Peñalosa de Holsi	L 1,068,495.18				L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 4, segunda calle	CONCRETECON S.A. S.C. (CONCRETECON)	Juliana Cabrera, Calle El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,552,874.49	30/11/2014	95.00%	L 1,552,874.49	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 4, segunda calle	M.A. V. Ingeniería	Juliana Cabrera, Calle El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,840,771.61	24/08/2014	95.00%	L 1,840,771.61	Julio 2017			L 0.00	NA	NA
Paquetización de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 4, segunda calle	CONCRETECON S.A. S.C. (CONCRETECON)	Juliana Cabrera, Calle El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.	Comité en la paquetización de una calle con concreto hidráulico de un tramo de 30.00 m en longitud, con un ancho de 4.00 m y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m, y una zapata de sub base de 12 cm, con un espesor de 4.00 m y un ancho de 2.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1,888,585.95	04/10/2014	50.00%	L 1,888,585.95	Julio 2017			L 0.00	NA	NA



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

OFICIO AMDC-DCS-486-2017

Tegucigalpa, M.D.C.,
16 de junio del 2017

**ABOGADA
CARMEN FLORES DE RODAS
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SU OFICINA**

Estimada Abogada Flores:

Por medio de la presente se envía el **Cuadro de Transparencia de Proyectos en Ejecución para el Mes de mayo 2017.**

Atentamente,


ING. MANUEL MEMBREÑO
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO