



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 2197-SGIMSG-2017

PARA: ABOGADO CARLOS ROBERTO ORTEGA MEDINA
Secretaria General del IHSS

DE: ING. HECTOR YUJA FAJARDO *Dor*
Subgerente Nacional de Ing. Mant. Y Servicios Generales.

FECHA: 04 de Agosto del 2017.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA



Por este medio le envié la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Junio -2017.

- 1- Memorando 002159-SGIMSG-2017-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto el cual no ha tenido ningún cambio a la fecha.
- 2- Memorando 2160-SGIMSG-2017-Proyectos en ejecución
- 3- Oficio TP112-IHSS-2017-proyectos de la Unidad ejecutora

Atentamente,

cc: Archivo.

HY/Ed





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 2160-SGIMSG-2017


ING 231

PARA: ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. REBECA RIVERA
COORDINADORA DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 31 de Julio del 2017



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **JULIO DEL 2017**:

1. Durante este mes se terminaron los trabajos de **“Limpieza de Ductos de Aires Acondicionados Tipo Paquete de las Regionales y Periféricas de la Zona Norte del IHSS Primera Etapa”**. A la fecha la información del proceso de estos trabajos debe ser proporcionada por el Ing. Bernardino Rivera, quienes es el Supervisor Designado del mismo.
2. Durante este mes se dio comienzo al proyecto de **“ Impermeabilización de Losas y Obras Adicionales en las Clínicas Periférica 2 Santa Fe y Periférica 3 Kennedy del Instituto Hondureño de Seguridad Social”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Impermeabilización de Losas y Obras Adicionales en las Clínicas Periférica 2 Santa Fe y Periférica 3 Kennedy del Instituto Hondureño de Seguridad Social”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Clínica Periférica N° 2 en la Col. Santa Fe y la Clínica Periférica N° 3 en la colonia Kennedy, ambos en el Distrito Central
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de ambas clínicas, evitando que techos y cielos se sigan dañando por humedad y de esta manera resguardar los bienes inmuebles del Instituto.

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo
Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

- 6. Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de quitado de impermeabilizante en las losas (el cual se encuentra dañado), levantar las unidades compresoras de aires acondicionados, trabajos de impermeabilización de losas, reparación de paredes dañadas, entre otras.

B. Elaboración del Proyecto:

- 1. Alcance del Proyecto (principal producto):** Impermeabilización de losas y obras adicionales.
- 2. Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
- 3. Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente es impermeabilización de losas ya existentes, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
- 4. Detalles del contacto:**
 - Ing. Héctor Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
- 5. Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
- 6. Presupuesto del Proyecto:** L. 1,255,605.85
- 7. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 29 de Marzo del 2017.
- 8. Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 14 de julio y encuentra en proceso.
- 9. Costo de Finalización:** El proyecto está aun sin terminar, por lo que aún no se puede definir el costo final de las obras.
- 10. Fecha de Finalización:** De acuerdo a la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 12 de agosto del 2017.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto está en desarrollo, se está trabajando en la Clínica Periférica N° 2 y clínica Periférica N°3.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

3. Durante este mes se dio inicio al proyecto de “**Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Comayagüela, Clínica Periférica N° 2 en la Santa Fe de Comayagüela, Clínica Periférica N° 3 de la Col. Kennedy y Clínica Periférica N° 1 en el Barrio Abajo de Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de las clínicas y el Hospital General de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, colocación de cielos, resanes en paredes, pintura, y reinstalación de puertas.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Pintura y reparaciones de los edificios de Clínicas Periféricas y H. E. en Tegucigalpa.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente es pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 14,000,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 03 de Abril del 2017
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 03 de julio y encuentra actualmente en proceso.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

9. **Costo de Finalización:** El proyecto esta aun sin terminar, por lo que aún no se puede definir el costo final de las obras.
10. **Fecha de Finalización:** De acuerdo a la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 31 de agosto del 2017.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de obra, están trabajando en los Edificios de Clínicas Periféricas 1, 2 y 3 y el H.E en Tegucigalpa.

4. Durante este mes se dio inicio al proyecto de Obra Menor **“Traslado de Docencia al Comedor en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa del IHSS”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto de Obra Menor:** “Traslado de Docencia al Comedor en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades en Comayagüela.
5. **Propósito:** Traslado provisional de Dos (2) salas de Docencia a donde se encontraba el Comedor, ya que se instalara una Sala de Hospitalización en la Actual Docencia, esto debido a la mora quirúrgica del Hospital.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de pintura, paredes de tabla yeso, instalaciones eléctricas, puertas y puntos de red.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Elaboración de paredes, pintura de paredes, pintura de fascias, instalaciones eléctricas, instalaciones de redes, puertas.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son trabajos de paredes internas y pintura, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 400,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 05 de Junio del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 24 de julio y se encuentra actualmente en proceso.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto esta aun sin terminar, por lo que aún no se puede definir el costo final de las obras.
10. **Fecha de Finalización:** De acuerdo a la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 07 de agosto del 2017.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de construcción.

Se hace la observación que debe consultarse con la Arq. Tannya Paz, Consultora del IHSS, que otros proyectos que ella este evaluando se encuentran ya adjudicados y se pueda agregar al informe del IAIP.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo



INFORMACION DE PROYECTOS FINALES DEL MES DE JULIO 2017

1. Durante este mes se terminaron los trabajos de “**Limpieza de Ductos de Aires Acondicionados Tipo Paquete de las Regionales y Periféricas de la Zona Norte del IHSS Primera Etapa**”. A la fecha la información del proceso de estos trabajos debe ser proporcionada por el Ing. Bernardino Rivera, quienes es el Supervisor Designado del mismo.
2. Durante este mes se dio comienzo al proyecto de “**Impermeabilización de Losas y Obras Adicionales en las Clínicas Periférica 2 Santa Fe y Periférica 3 Kennedy del Instituto Hondureño de Seguridad Social**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Impermeabilización de Losas y Obras Adicionales en las Clínicas Periférica 2 Santa Fe y Periférica 3 Kennedy del Instituto Hondureño de Seguridad Social”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Clínica Periférica N° 2 en la Col. Santa Fe y la Clínica Periférica N° 3 en la colonia Kennedy, ambos en el Distrito Central
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de ambas clínicas, evitando que techos y cielos se sigan dañando por humedad y de esta manera resguardar los bienes inmuebles del Instituto.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de quitado de impermeabilizante en las losas (el cual se encuentra dañado), levantar las unidades compresoras de aires acondicionados, trabajos de impermeabilización de losas, reparación de paredes dañadas, entre otras.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Impermeabilización de losas y obras adicionales.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente impermeabilización de losas ya existentes, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Héctor Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios



6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 1,255,605.85
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 29 de Marzo del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 14 de julio y encuentra en proceso.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto esta aun sin terminar, por lo que aún no se puede definir el costo final de las obras.
10. **Fecha de Finalización:** De acuerdo a la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 12 de agosto del 2017.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto está en desarrollo, se está trabajando en la Clínica Periférica N° 2 y clínica Periférica N°3.

3. Durante este mes se dio inicio al proyecto de **“Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Comayagüela, Clínica Periférica N° 2 en la Santa Fe de Comayagüela, Clínica Periférica N° 3 de la Col. Kennedy y Clínica Periférica N° 1 en el Barrio Abajo de Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de las clínicas y el Hospital General de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, colocación de cielos, resanes en paredes, pintura, y reinstalación de puertas.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Pintura y reparaciones de los edificios de Clínicas Periféricas y H. E. en Tegucigalpa.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente es pintura de paredes y reparaciones de cielos, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**



- Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
 6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 14,000,000.00
 7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 03 de Abril del 2017.
 8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 03 de julio y se encuentra actualmente en proceso.
 9. **Costo de Finalización:** El proyecto esta aun sin terminar, por lo que aún no se puede definir el costo final de las obras.
 10. **Fecha de Finalización:** De acuerdo a la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 31 de agosto del 2017.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de obra, están trabajando en los Edificios de Clínicas Periféricas 1, 2 y 3 y el H.E en Tegucigalpa.

4. Durante este mes se dio inicio al proyecto de Obra Menor **“Traslado de Docencia al Comedor en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa del IHSS”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto de Obra Menor:** “Traslado de Docencia al Comedor en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades en Comayagüela.
5. **Propósito:** Traslado provisional de Dos (2) salas de Docencia a donde se encontraba el Comedor, ya que se instalara una Sala de Hospitalización en la Actual Docencia, esto debido a la mora quirúrgica del Hospital.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de pintura, paredes de tabla yeso, instalaciones eléctricas, puertas y puntos de red.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Elaboración de paredes, pintura de paredes, pintura de fascias, instalaciones eléctricas, instalaciones de redes, puertas.



2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son trabajos de paredes internas y pintura, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 400,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 05 de Junio del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 24 de julio y se encuentra actualmente en proceso.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto está aún sin terminar, por lo que aún no se puede definir el costo final de las obras.
10. **Fecha de Finalización:** De acuerdo a la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 07 de agosto del 2017.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de construcción.

ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE DE ING. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GEN.



OFICIO TP112-IHSS-2017

Tegucigalpa M.D.C. 04 de agosto de 2017

**INGENIERO
HECTOR YUJA
SUB GERENCIA DE INGENIERIA
SU OFICINA**

Estimado Ingeniero Yuja:

Como parte de proyectos de la Unidad Ejecutora del IHSS que se desarrollaron en este mes de julio 2017, de parte del equipo técnico de la unidad Ejecutora (Tannya Paz, Alexis Ventura y Mauricio Ortega), detallo lo siguiente:

1. LP 004-2017 ADQUISICIONDE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y MODULARES PARA CONSULTRA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES, PERIFERICAS 1,2 Y 3 DE TEGUCIGALPA Y PERIFERICAS DE SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.
 - **Ubicación del Proyecto:** Hospital de Especialidades, Edificio Antiguo Crédito Prendario y Clínicas Periféricas de San Pedro Sula.
 - **Propósito:** Cambio de Mobiliario, debido a la Ausencia y Deterioro de mobiliario existente.
 - **Descripción del Proyecto:** Dotación de Mobiliario de Oficinas y Salas de Espera para Clínicas de Consulta Externa del Hospital de Especialidades, Edificio Antiguo Crédito Prendario y Clínicas Periféricas de San Pedro Sula.
 - **Alcance del Proyecto:** Dotación de Mobiliario para consulta externa del Hospital de Especialidades, Edificio Antiguo Crédito Prendario y Clínicas Periféricas de San Pedro Sula.
 - **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental en el Proyecto.
 - **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguna.






Gobierno de la
República de Honduras



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

- **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
 - **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios
 - **Presupuesto del Proyecto:** L.6,951,086.89
 - **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** 27 de marzo de 2017.
 - **Estado del Proyecto:** En Ejecucion del contrato.
 - **Empresa Contratista:** Industrias Panavision S.A. de C. V.
 - **Costo de Finalización:** El Proyecto está en ejecución, no se tienen costos de finalización
 - **Fecha de Finalización:** 20 de Septiembre de 2017
2. LP 005-2017 OBRAS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA SALA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.

- **Ubicación del Proyecto:** Auditorio Hospital Regional del Norte.
- **Propósito:** Solventar la necesidad de la demanda en los servicios de Hemodiálisis.
- **Descripción del Proyecto:** Acondicionamiento del espacio del Auditorio para la instalación de la Sala A de Hemodiálisis, reacondicionamiento de la sala actual de Hemodiálisis para Sala B, y la construcción de la Planta de Tratamiento que abastecerá de agua e insumos a ambas salas de Hemodiálisis A y B.
- **Alcance del Proyecto:** Dotación de espacio adicional para los ambientes de hemodiálisis.
- **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** No se han hecho estudios de impacto y asentamientos.
- **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios
- **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de Adjudicación.
- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de Adjudicación.
- **Estado del Proyecto:** En Evaluación
- **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.





Gobierno de la
República de Honduras



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

- **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
3. Avances en el desarrollo de la Formulación del Proyecto de REMODELACION Y AMPLIACION DE EDIFICIO ANTIGUO CREDITO PRENDARIO PARA CLINICAS DE ONCOLOGIA, HEMODIALISIS Y AREA DE DOCENCIA.
- **Ubicación del Proyecto:** Antiguo Crédito Prendario.
 - **Propósito:** Solventar la necesidad de cobertura en los servicios de Oncología y Hemodiálisis en la zona central del país.
 - **Descripción del Proyecto:** Instalación de los servicios de Hemodiálisis en el primer piso y Oncología en el segundo piso del edificio así como las oficinas de Docencia que actualmente están en el hospital de especialidades dando así más espacio de hospitalización en el hospital.
 - **Alcance del Proyecto:** Instalación de los servicios de Hemodiálisis en el primer piso y Oncología en el segundo piso del edificio así como las oficinas de Docencia que actualmente están en el hospital de especialidades dando así más espacio de hospitalización en el hospital.
 - **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.
 - **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno registrado hasta el momento.
 - **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
 - **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios
 - **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de formulación.
 - **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de formulación.
 - **Estado del Proyecto:** En formulación.
 - **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
 - **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
4. Avances en el desarrollo de la Formulación del Proyecto de REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS PARA FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

- **Ubicación del Proyecto:** Actual Farmacia y Areas de Trabajo social del Hospital de especialidades.
 - **Propósito:** Solventar la necesidad de agilidad y eficiencia en la atención a los derechohabientes para provisión de medicamentos a los pacientes que son atendidos en consulta externa del hospital de Especialidades.

 - **Descripción del Proyecto:** Remodelación total de los espacios de Farmacia de Consulta externa del Hospital de Especialidades, añadiendo al mismo los espacios de Trabajo Social, todo para eficientar el proceso de Atención al Derechohabiente.
 - **Alcance del Proyecto:** Remodelación total de los espacios de Farmacia de Consulta externa del Hospital de Especialidades, añadiendo al mismo los espacios de Trabajo Social, todo para eficientar el proceso de Atención al Derechohabiente.
 - **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.
 - **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno registrado hasta el momento.
 - **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
 - **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios
 - **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de aprobación.
 - **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de aprobación.
 - **Estado del Proyecto:** Para Aprobacion de parte de Coordinacion Unidad Ejecutora.
 - **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
 - **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
5. Avances en el desarrollo de la Formulación del Proyecto de REMODELACION DE SALAS DE ESPERA TOMA DE MUESTRAS Y HABILITACION DE ESPACIO PARA EQUIPO DE ANALISIS DE LABORATORIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
- **Ubicación del Proyecto:** Actual espacio de laboratorio






GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

- **Propósito:** Solventar la necesidad de agilidad y eficiencia en la atención a los derechohabientes para atención en el laboratorio a los pacientes que son atendidos en consulta externa del hospital de Especialidades.
- **Descripción del Proyecto:** Remodelacion de los espacios de atención al derechohabiente, salas de espera, ventanillas de atención , flebotomistas, tamizaje y provision de espacio e instalaciones para máquina de análisis de muestra Laboratorio de Consulta externa del Hospital de Especialidades.
- **Alcance del Proyecto:** Remodelacion de los espacios de atención al derechohabiente, salas de espera, ventanillas de atención, flebotomistas, tamizaje y provisión de espacio e instalaciones para máquina de análisis de muestra Laboratorio de Consulta externa del Hospital de Especialidades.
- **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno registrado hasta el momento.
- **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios
- **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar esta para Aprobación de parte de Coordinación Unidad Ejecutora.
- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar Para Aprobación de parte de Coordinación Unidad Ejecutora..
- **Estado del Proyecto:** Para Aprobación de parte de Coordinación Unidad Ejecutora..
- **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
- **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.

Atentamente,


ARQ. TANNYA V. PAZ
Consultora IHSS

