



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 4



05/11/2013 14:36:13
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Misión:

ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PREVISTOS EN EL CONVENIO DEL DESAFÍO DEL MILENIO Y EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.

Objetivos:

01 MEJORAR LA RED VIAL PRIMARIA DEL PAÍS PARA DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES.

Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	1.3 KILOMETROS DE INTERCAMBIO MILENIO CONSTRUIDOS	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	86,029,961.00	0.00	0.00	14,362,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.69
Total Actividad - Obra:				0.00		86,029,961.00	0.00		14,362,644.00	0.00		0.00		0.00		16.69

Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	30.00	16,758,473.00	0.00	0.00	-68,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.41
Total Actividad - Obra:				0.00		16,758,473.00	0.00		-68,321.00	0.00		0.00		0.00		-0.41

Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILOMETRO	S	38.15	0.00	168,913,234.00	12.65	0.00	30,447,799.00	0.00	0.00	0.00	12.65	0.00	18.03
02	TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILOMETRO	S	42.00	0.00	131,808,943.00	42.02	0.00	20,889,112.00	0.00	0.00	0.00	42.02	0.00	15.85
Total Actividad - Obra:				80.15		300,722,177.00	54.67		51,336,911.00	0.00		0.00		54.67		17.07
Total Institución:				80.15		403,510,611.00	54.67		65,631,234.00	0.00		0.00		54.67		16.27
Totales del Reporte:				80.15		403,510,611.00	54.67		65,631,234.00	0.00		0.00		54.67		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 4



05/11/2013 14:36:42
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 2

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras																			
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PREVISTOS EN EL CONVENIO DEL DESAFÍO DEL MILENIO Y EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.																			
Objetivos: 01 MEJORAR LA RED VIAL PRIMARIA DEL PAÍS PARA DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES.																			
Proyecto: 001 - CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I																			
Programa: 13 - PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01 - CARRETERA CA - 5															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
01	1.3 KILOMETROS DE INTERCAMBIO MILENIO CONSTRUIDOS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	86,029,961.00	0.00	0.00	14,362,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362,644.00	0.00	0.00	16.69
Total Actividad - Obra:				0.00		86,029,961.00	0.00		14,362,644.00	0.00		0.00			0.00	14,362,644.00	0.00		16.69
Proyecto: 001 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA "C																			
Programa: 14 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA				Sub Programa: 01 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	87 UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	30.00	16,758,473.00	0.00	0.00	-68,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,321.00	0.00	0.00	-0.41
Total Actividad - Obra:				0.00		16,758,473.00	0.00		-68,321.00	0.00		0.00			0.00	-68,321.00	0.00		-0.41
Proyecto: 001 - REHABILITACION CARRETERACA - 5 NORTE, SECCION I VIA DE SAN ANT																			
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
01	12.65 KM DE SECCIÓN I CA - 5 (VILLA DE SAN ANTONIO - LIBRAMIENTO)	53 KILÓMETRO	S	12.65	0.00	0.00	12.65	0.00	61,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,896.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				12.65		0.00	12.65		61,896.00	0.00		0.00			0.00	61,896.00	100.00		0.00
Proyecto: 002 - PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PU																			
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
01	12.05 KM DE SECCIÓN II CA - 5 (LIBRAMIENTO COMAYAGUA - FINAL VALLE DE COMAYAGUA)	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
Proyecto: 003 - REHABILITACIÓN CARRETERA CA5 - 5NORTE, SECCION III LA BARCA - PI																			
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
01	19.9 KM DE SECCIÓN III CA - 5 (LA BARCA - PIMIENTA)	53 KILÓMETRO	N	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-257.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				19.90		0.00	0.00		-257.00	0.00		0.00			0.00	-257.00	0.00		0.00
Proyecto: 004 - REHABILITACIÓN CARRETERA CA5 - NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORT																			
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
01	5.6 KM DE SECCIÓN IV CA - 5 (PIMIENTA - VILLANUEVA)	53 KILÓMETRO	N	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742,670.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				5.60		0.00	0.00		5,742,670.00	0.00		0.00			0.00	5,742,670.00	0.00		0.00
Proyecto: 006 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCI																			
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149 INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		315,000.00	0.00		0.00			0.00	315,000.00	0.00		0.00
Proyecto: 008 - PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR																			
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
01	ESTUDIO INTEGRAL DEL RÍO GOASCORÁN	149 INFORME	S	0.00	0.00	6,411,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	50.2 KM DE CA - 5 SECCIONES I, II, III Y IV	53 KILÓMETRO	S	38.15	0.00	68,422,376.00	12.65	0.00	4,966,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966,898.00	33.16	0.00	7.26
Total Actividad - Obra:				38.15		74,834,196.00	12.65		4,966,898.00	0.00		0.00			0.00	4,966,898.00	33.16		6.64
Proyecto: 009 - FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D																			
Programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
01	30.3 KM DE CA - 5 SECCIONES I Y IV	53 KILÓMETRO	S	18.25	0.00	89,857,287.00	12.65	0.00	19,133,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,133,522.00	69.32	0.00	21.29
Total Actividad - Obra:				18.25		89,857,287.00	12.65		19,133,522.00	0.00		0.00			0.00	19,133,522.00	69.32		21.29



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 4



05/11/2013 14:36:42
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_pry

Proyecto: 011 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL										Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00 - -									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%									
01	18.1 KM DE CORREDOR LOGÍSTICO SPS CONSTRUIDOS	53	KILOMETRO	N		0.00	1.00	4,221,751.00	0.00	0.00	228,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,069.00	0.00	0.00	5.40									
Total Actividad - Obra:						0.00	4,221,751.00	0.00		228,069.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	228,069.00	0.00		5.40								
Proyecto: 012 - PRO GRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA																													
Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00 - -																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%									
01	83 KM DE CORREDOR AGRICOLA PAVIMENTADOS (GUALACO - EL CARBÓN)	53	KILOMETRO	N	42.00	0.00	131,808,943.00	42.02	0.00	20,889,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.02	0.00	20,889,112.00	100.05	0.00	15.85							
Total Actividad - Obra:					42.00		131,808,943.00	42.02		20,889,112.00	0.00		0.00	0.00		0.00	42.02		20,889,112.00	100.05		15.85							
Total Institución:					136.55		403,510,611.00	79.97		65,631,233.00	0.00		0.00	0.00		0.00	79.97		65,631,233.00	58.56		16.27							
Totales del Reporte:					136.55		403,510,611.00	79.97		65,631,233.00	0.00		0.00	0.00		0.00	79.97		65,631,233.00										