



**MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN**  
**TEL/FAX 2641-0729**  
**Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**

**DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2017**

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pedimentado de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona	Bo. San Sebastián	Mejorar las vías de acceso del Casco Urbano del municipio	Consiste en pavimentar con capa de piedra y cemento el tramo de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona , con un total de 700.05 metros cuadrados aproximadamente.	Se beneficiarán directamente unas 35 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicalcade y la unidad técnica municipal. Se contrató un albañil: Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales	L. 350,000.00	17-dic-16	Se finalizó con el pedimentado de la calle. Se está trabajando en obras adicionales. Falta construir cajas de registro de agua y alcantarillado sanitario y construir el bordillo a ambos lados de la calle. Se estima un avance del 90% del	L. 500,000.00	sep-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio	Bo. El Progreso Pueblo Nuevo Santa Teresa El Achiotal El Modelo Bo. San Sebastián	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir viviendas de adobe o bloque, techo de zinc y madera o canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 42 m <sup>2</sup> divididos con tabla yeso, adobe, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente 6 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicalcade y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 350,000.00	17-dic-16	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	sep-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
		Nombre: Luis Antonio Herrera Id. No. 0419-1982-00066				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Isabel Portillo Se instalaron puertas y ventanas.							
		Juan Antonio Contreras Orellana Ident. No. 0419-1980-00134				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Mariana Escobar Se construyeron soleras superiores. Actualmente se está construyendo la unidad sanitaria. Se estima un avance del 55%							
		José German Melara Vásquez Ident. No. 0419-1969-00038,				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Melida Diaz Se construyó la pila y el modulo sanitario, también el piso de concreto en el área de pila y sanitario.							
		Carlos Coto Ident. No. 0419-1981-00243,				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Reina De La Cruz García Se finalizó la etapa de construcción de paredes y se construyó la pila. La vivienda se encuentra lista para la instalación de techo. Se estima un avance del 50%							
		Juan Carlos Portillo Ident. No. 0419-1977-00123				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Rita Oneida Martínez Se finalizó la etapa de construcción de paredes. Actualmente se está construyendo la pila y haciendo detalles en marcos de puertas y ventanas. Se estima un avance del 60%							
		Gerson Diaz Ident. No. 1614-1985-00162				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sr. Juan José Mata Se está construyendo los cimientos de la vivienda.							
		Marco Tulio Murillo Villanueva Ident. No. 0419-1984-00065				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Rosa Amalia Martínez Se está trabajando en la etapa de construcción de paredes. Se estima un avance del 40%							



**MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN**  
**TEL/FAX 2641-0729**  
**Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**

**DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2017**

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión		Bo. El Progreso, Bo. San Sebastián, Pueblo Nuevo		Consiste en construir 5 viviendas de bloque, techo de aluzinc y canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 36 m <sup>2</sup> divididos con paredes de bloque en dos dormitorios sala-comedor y baño. De las 5 viviendas una es tipo duplex o sea dos viviendas están divididas por una pared	Se beneficiarán directamente 5 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales, Misión Bautista Norteamericana y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	17-dic-16	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	nov-17				
		Bo. El Progreso				Nombre: Manuel De Jesús Enríquez Cabrera Id. No. 0419-1958-00074				Se está trabajando en la etapa de construcción de paredes de la vivienda. Se estima un avance del 25%						
		Pueblo Nuevo				Nombre: Juan Ramírez Ident. No. 1416-1981-00017				Se está trabajando en la etapa de construcción de paredes de la vivienda. Se estima un avance del 35% aproximadamente.						
		Pueblo Nuevo				Nombre: Jesús Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00169				Se está trabajando en la etapa de construcción de paredes de la vivienda. Se estima un avance del 15% aproximadamente.						
		Bo. San Sebastián				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138				Se está trabajando en la etapa de construcción de paredes de la vivienda. Se estima un avance del 20% aproximadamente.						
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Acondicionamiento y reparación de vivienda de la Sra. Francisca Gonzáles	El Carmen	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	El proyecto consiste el acondicionamiento de un módulo que conllevará las actividades de repello de paredes construcción de piso de cemento y reparación del techo	Un persona de la tercera edad y su hijo con capacidades especiales	Wredyl Enot Gonzales Alvarado Ident. No. 0419-1986-00201		L. 21,624.00		Se pusieron paredes, se instaló el techo, se construyeron paredes internas de tabla yeso y cartón comprimido y se construyó la letrina. Sólo falta colocar puerta y ventanas. Se estima un avance del 85% del proyecto.	L. 30,000.00	ago-17	Se está ejecutando según lo previsto	Aumentó el costo ya que no se había contemplado el cambio de todo el techo y según el avance de obra se van haciendo mas modificaciones	N/A	Imprevistos

  
**Bach Nancy Murillo**  
 Unidad Técnica Municipal