



### Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Unidad de Proyectos

Información General				Ejecución del Proyecto											
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero				
MIN-2016-04	Mantenimiento de las plazas Jose Eduardo Vasquez y San Sebastián	Bo Torondon y Bo San Sebastian	Suministro de materiales y mano de obra para la reparación de bancas metalicas	195-2016	Rodyn Francisco Machado Carranza	Fondos Municipales	14/07/2016	05/08/2016	12	100 %	0 %	L. 25,900.00	L. 0.00	L. 25,900.00	
IN-2016-05	Obras Exteriores Complemento Etapa III Casa Dr. Mario Felipe Castillo	Bo San Francisco	Mano de Obra y suministro de materiales para obras exteriores del proyecto Etapa III Rehabilitación de la casa del Dr. Mario Felipe Castillo	203-2016	Ing. Elsa Victoria Santos Morales	Fondos Municipales	21/07/2016	30/08/2016	30	100 %	0 %	L. 177,644.80	L. 0.00	L. 177,644.80	
IN-2016-06	Construcción de Cámara Gesell	Col Los Almendros	Mano de Obra y suministro de materiales para la construcción de camara Gesell en predio propiedad del Ministerio Publico	222-2016	RQ Servicios de Ingenieria Civil	Fondos Municipales	02/08/2016	25/11/2016	105	50 %	0 %	L. 287,776.32	L. 0.00	L. 287,776.32	

  
 Arq. Isis Gabriela Gomez  
 Unidad de Proyectos  
