

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2016 (AGOSTO)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE	Observaciones
					Físico	
1	Remodelación de las Instalaciones módulos sanitarios del Mercado San Francisco de Comayagua.	04/04/2016	4 meses	R.Q. Servicios de Ingeniería Civil	100%	Finalizado
2	Remodelación de Mediana de Boulevard 4to Centenario	04/07/2016	2 meses	Ing. Victoria Santos	94%	En Ejecución
3	Construcción de Línea de conducción de Aguas Pluviales	23/07/2016	30 días	Bill Joseph Argueta Ramos	100%	Finalizado
4	Losa de Fosa Séptica en Estadio Municipal	30/06/2016	1 mes	Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
5	Sistema de Alcantarillado Colonia Milagro de Dios	09/06/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
6	Sistema de Alcantarillado Barrio Arriba sector Boca del diablo	16/06/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
7	Sistema de Alcantarillado Colonia 10 de Mayo	27/07/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
8	Ampliación de Calle Barrio Los Lirios Sector que Comunica Al Boulevard Cuarto Centenario en la Esquina De Movesa	14/07/2016		Ing. Victoria Santos	100%	Finalizado
9	Sistema de Alcantarillado Colonia Nueva Esperanza, Sector Ramon Turcios.			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua		En Espera de Fecha de Inicio
10	Bacheo de calles en mal estado de la Ciudad de Comayagua II Etapa	01/06/2016	6 meses	Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	90%	En Ejecución
11	Etapa número 1, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua		En Espera de Fecha de Inicio
12	Etapa número 2, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua		En Espera de Fecha de Inicio
13	Instalación de Teclé Eléctrico en Rastro Municipal de Comayagua	18/07/2016	3 días	Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
14	Verja para jardinera frente a Terminal de Buses	28/07/2016	20 días	Jose Ralht Martínez	100%	Finalizado
15	Construcción de Servicios Sanitarios Cancha ESMUDE	11/08/2016	22 días	CONSTRUMAR	85%	En Ejecución

Ing. Lasteria Fonseca

Jefe Interina de Obras Públicas