



Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Unidad de Proyectos

Mes: Julio

Información General				Ejecución del Proyecto											
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero				
IN-2016-08	Diseño Subterráneo de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones Etapa I	Centro Histórico	Diseño de instalaciones Eléctricas y de telecomunicaciones Subterráneas Etapa I	286-2016	CEINZA	Fondos Municipales	14/09/2016	21/07/2017	310	100 %	100 %	L. 572,125.00	L. 0.00	L. 572,125.00	Ampliación de tiempo por falta de información de empresas involucradas hasta el día 21 de Julio de 2017
IN-2017-02	OBRAS COMPLEMENTARIAS ACONDICIONAMIENTO MEDIANA DEL BULEVAR IV CENTENARIO	Centro Historico	Mano de Obra y Suministro de Materiales para OBRAS COMPLEMENTARIAS ACONDICIONAMIENTO MEDIANA DEL BULEVAR IV CENTENARIO	161-2017	Elsa Victoria Santos	Fondos Municipales	20/07/2017	19/08/2017	30	100 %	100 %	L. 146,407.82	L. 0.00	L. 146,407.82	
IN-2017-03	Construcción del tramo de calle de la 1era Ave NE entre la 4ta y 5ta Calle	Centro Historico	Mano de Obra Calificada y Suministro de Materiales	194-2017	CONSTRUCCIONES MAR S de RL	Fondos Municipales	30/07/2017	27/11/2017	120	20 %	0 %	L. 1756,708.49	L. 0.00	L. 1756,708.49	

Arq. Isis Gabriela Gómez
Unidad de Proyectos