



**Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento**

Unidad de Proyectos

Información General				Ejecución del Proyecto											
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero				
IN-2016-07	Construcción de Cámara Gesell	Col Los Almendros	Mano de Obra y suministro de materiales para la construcción de cámara Gesell en predio propiedad del Ministerio Público	222-2016	RQ Servicios de Ingeniería Civil	Fondos Municipales	02/08/2016	25/11/2016	115	90 %	0 %	L. 287,776.32	L. 0.00	L. 287,776.32	
MN-2016-07	Casa Cabañas	Barrio Arriba	Obras de mantenimiento Casa Cabañas	274-2016	Roberto Andino	Fondos Municipales	26/08/2016	20/09/2016	15	100 %	100 %	L. 32,813.00	L. 0.00	L. 32,813.00	
MN-2016-08	Rehabilitación Parque 21 de Abril	Col. 21 de Abril	Mano de Obra y suministro de materiales para la rehabilitación del parque 21 de abril	279-2016	RQ Servicios de Ingeniería Civil	Fondos Municipales	01/09/2016	10/12/2016	100	60 %	0 %	L. 272,980.00	L. 0.00	L. 272,980.00	
IN-2016-08	Diseño Subterráneo de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones Etapa I	Centro Histórico	Diseño de instalaciones Eléctricas y de telecomunicaciones Subterráneas Etapa I	286-2016	CEINZA	Fondos Municipales	14/09/2016	21/02/2017	160	15 %	0 %	L. 572,125.00	L. 0.00	L. 572,125.00	

Arq. Isis Gabriela Gámez  
Unidad de Proyectos

