

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
Departamento de Obras Públicas



**EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2016 (NOVIEMBRE)**

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero		
1	Sistema de Alcantarillado Colonia Nueva Esperanza, Sector Ramon Turcios.	23/11/2016	45 dias	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	45%			En Ejecucion
2	Bacheo de calles en mal estado de la Ciudad de Comayagua II Etapa	01/06/2016	6 meses	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%			Finalizado
3	Etapa numero 1, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua				En Espera de Fecha de Inicio
4	Etapa numero 2, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua				En Espera de Fecha de Inicio
5	Drenaje de Aguas Lluvias Col. Brisas del Valle	10/10/2016	45 dias	Ing. Samuel Quan	100%			Finalizado
6	Sistema de Alcantarillado Sanitario en Escuela Carlos Miranda sector Cerro del Nance	28/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	10%			En Ejecucion
7	REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO EN TERMINAL DE BUSES UNICA PARA PASO PEATONAL	03/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%			Finalizado
8	INSTALACIÓN DE TOPES EN CALLE DE PASEO NAVIDEÑO Y PLAZA CENTRAL	17/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	20%			En Ejecucion
9	REMODELACIÓN DE CUBICULO DE BAÑO MIXTO EN MERCADO SAN FRANCISCO	03/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	80%			En Ejecucion
10	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y CUBICULOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	03/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	80%			En Ejecucion
11	INSTALACIÓN DE SERPENTINA EN MURO PERIMETRAL DE TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA	10/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%			Finalizado
12	CONTRATACIÓN DE TRACTOR PARA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CELDA DIARIA DE DESECHOS SOLIDOS	18/11/2016	21 dias	ROENGE	100%		L. 59,340.00	Finalizado

Ing. Lastenia Fonseca  
Jefe Interina de Obras Pública