

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 (AGOSTO)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	Etapa numero 1, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba	30/01/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	90%	100%			En Ejecucion
2	INSTALACIÓN DE TOPES EN CALLE DE PASEO NAVIDEÑO Y PLAZA CENTRAL	17/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	20%	100%			En espera de fecha de reinicio de proyecto
3	REPARACIÓN DE PISO DE CAJA PUENTE QUE DESEMBOCA AL RIO HUMUYA, EN BARRIO LOS LIRIOS			Ing. Victoria Santos	0%	0%			En espera fecha de inicio
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	23/03/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	93%	100%			En Ejecucion
5	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA ETAPA 1	13/02/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	93%	100%			En Ejecucion
6	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LIGIA MORENO BARRIO LOS LIRIOS	04/08/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%			Finalizado
7	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LOURDES SECTOR SUR CEMENTERIO MUNICIPAL DE COMAYAGUA	18/09/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera de ejecucion
8	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO DE ANDENES NUEVOS EN TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio
9	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN AREA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN MERCADO SAN FRANCISCO SECTOR RAMPLA	26/07/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	45%	0%			En Ejecucion
10	PAVIMENTACIÓN CALLE INTERNA DE CARGA Y DESCARGA DEL MERCADO SAN FRANCISCO-AREA LA RAMPLA			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%			En espera fecha de inicio
11	MURO DE MAMPOSTERIA Y TOPES EN PUENTE DE HIERRO PARA PASO PEATONAL	22/06/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%			Finalizado
12	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LAGUNAS DE OXIDACION	16/08/2017		SINPAD S. DE R.L.	50%	0%			En proceso de Cotizacion

13	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA				0%	0%			En espera fecha de inicio
14	ILUMINACIÓN PUENTE DE HIERRO	03/07/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%			En Ejecucion
15	CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA BICICLETAS Y MOTOS EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA CENTRAL LEON ALVARADO	24/07/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	35%	100%			En Ejecucion
16	CONTRATACION DE TRACTOR PARA CONFORMACION Y COMPACTACION DE CELDA DIARIA DE DESECHOS SOLIDOS	19/05/2017	15 dias	Constructora Roenge	100%	100%	L. 61,250.00	L. 0.00	Finalizado
17	INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO PARA TECHO, TERMINAL UNICA DE BUSES								En proceso de Cotizacion
18	INSTALACIÓN DE CIRCUITO TRIFASICO DESDE BASE DE CONTADOR A PANEL DE CONTROL Y CIRCUITO PARA CORTADORA DE CARNE EN RASTRO MUNICIPAL DE COMAYAGUA			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua					En espera fecha de inicio
19	INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMADORES Y CIRCUITO TRIFASICO EN RASTRO MUNICIPAL DE COMAYAGUA								En espera fecha de inicio
20	INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PVC EN SALON MUNICIPAL			Aluvico	100%	100%	L. 72,600.00	L. 0.00	Finalizado
21	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PASAMANOS EN PUENTE DE LA COL. NUEVA VALLADOLID			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua					En espera fecha de inicio
22	FUNDICION ACERA PARQUE LOMAS DEL RIO			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua					En espera fecha de inicio
23	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO COL. NUEVA COMAYAGUA								En espera fecha de inicio
24	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO COL. CGT 2DA OPCION								En espera fecha de inicio
25	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA DESASOLVAMIENTO DE RIO CHIQUITO								En espera fecha de inicio
26	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO SANTA LUCIA, CALLE AL NORTE DEL BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua					En espera fecha de inicio
27	MEJORAS EN ESC. ANDARA, CONSTRUCCIÓN DE PORTON CORREDIZO Y BANCA DE CONCRETO			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua					En espera fecha de inicio
28	MEJORAS AUDITORIO ESC. EBEN EZER			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua					En espera fecha de inicio

29	FUNDICION ACERA PARQUE LOMAS DEL RIO		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua					En espera fecha de inicio
----	--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	---------------------------



 Ing. Lastenia Fonseca
 Jefe Interina de Obras Pública

