



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/10/2017
Hora : 03:41 p.m.
Página: 1 de 3



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Finanzamiento	Código Fuente de Finanzamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transfencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción El Coyolilla	Colonia	11	11 01 003 000 001 47110 11- 001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	102,252.00	0.00	0.00	0.00	102,252.00	56.00 %	77,748.00	43.00 %	NO SE EJECTO	
2	Construcción Bº nuevo de Estadio Ing. Janio Borjas		11	12 02 001 000 001 47110 11- 001-01 20 7	0.00	91,499.72	0.00	0.00	0.00	91,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	91,499.72	100.00 %	NO SE EJECTO	
3	Construcción Bº Viejo de cameros Progreso y baños en Estado Jose Maria Elvir		11	12 02 002 000 001 47110 11- 001-01 20 7	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	1.00 %	76,719.00	98.00 %	NO SE EJECTO	
4	Electrificación Aldea Monte Leon		15	12 04 002 000 001 47110 15- 013-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
5	Construcción el Cementerio de Baños Públicos en el Cementerio		11	12 02 006 000 001 47110 11- 001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
6	Electrificación El Sitio #1 y Ampliación Bº El Sitio #1		15	12 04 001 000 001 47110 15- 013-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20.00 %	400,000.00	80.00 %	NO SE EJECTO	
7	Construcción aldea el Hato de carcha en aldea el Hato		11	12 02 004 000 001 47110 11- 001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11,001.50	0.00	0.00	0.00	11,001.50	11.00 %	88,998.50	88.00 %	NO SE EJECTO	
8	Construcción El Pedregal Perimetral Jardín de Niños El Pedregal		15	11 01 005 000 001 47110 15- 013-01 20 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
9	Contraparte Nuevo Progreso 11 Proyecto. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso		11	12 03 004 000 001 47110 11- 001-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	3.00 %	19,220.00	96.00 %	NO SE EJECTO	
10	Construcción Arca Rural de letrinas. baños y pilas.		11		150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	132,581.70	0.00	0.00	0.00	132,581.70	69.00 %	57,418.30	38.00 %	EN PROCESO	en ejecución
11	Construcción Barrio Pueblo Nuevo de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Contraparte)		11	12 03 005 000 001 47110 11- 001-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
12	Pavimentación Calle al n Calle al Cementerio		11	14 01 004 000 001 47210 11- 001-01 20 3	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	434,241.75	0.00	0.00	0.00	434,241.75	86.00 %	65,758.25	13.00 %	EN PROCESO	en ejecución
13	Construcción Alcos de La villa 11 de Auda en Alcos de La villa		11	11 01 001 000 001 47110 11- 001-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	3.00 %	145,260.00	96.00 %	NO SE EJECTO	
14	Construcción Bº Nuevo de Estadio Janio Borjas /Segu nda Etapa		15	12 02 001 000 001 47110 15- 013-01 20 7	1,000,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	640,000.00	247,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,167.55	38.00 %	392,832.45	61.00 %	NO SE EJECTO	



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017
Hora : 03:41 p.m.
Página: 2 de 3



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Fuente de Financiamiento	Código de Presupuesto	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Presupuesto Traspaso de Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente	En Proceso Terminado	Observaciones		
15	Contratación de construcción de escuela para discapacitados	Bº Joya	11	11	12 02 005 000 001 4710 11-001-01 20 8	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	93,105.50	0.00	0.00	93,105.50	71.00 %	36,894.50	28.00 %	EN PROCESO	en ejecución	
16	Pavimentación Calle Las Ayalas	n Calle Las Ayalas	11	11	14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00	0.00	330,000.00	70,000.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00 %	69,724.00	99.00 %	NO SE EJECTUO		
17	Construcción El coyulito Centro Básico Aldea El coyulito	El coyulito	11	11	11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	6.00 %	93,200.00	93.00 %	NO SE EJECTUO		
18	Mejoramiento el pedregal de canchita en aldea el pedregal		11	11	12 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO		
19	Construcción barrio Pueblo de un aula en Nuevo anexo escuela	Barrio Pueblo	11	11	11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	90.00 %	500.00	9.00 %	TERMINADO		
20	Empedrado de calles de acceso Barrio Chico	Barrio Rancho	11	11	14 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00	7,871.00	78.00 %	2,129.00	21.00 %	NO SE EJECTUO		
21	Mejoramiento avenidas en el Sistema centro de Red de Agua Potable en el centro		15	15	12 03 006 000 001 4710 15-013-01 20 5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO		
22	construcción de segunda cosecha de agua	Área Rural	15	15	12 03 007 000 001 4710 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	351,987.31	0.00	0.00	0.00	351,987.31	87.00 %	48,012.69	12.00 %	NO SE EJECTUO		
23	Electricificación Barrio El Mangulito	Bº El Mangulito	11	11	12 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO		
24	Construcción de curvas de alivio para aguas lluvias en el Boulevard	Construcción el Boulevard	11	11	14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	355,000.92	0.00	0.00	0.00	290,000.00	65,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,000.92	100.00 %	NO SE EJECTUO		
25	Ampliación de calle para el drenaje de cabezales calle al cemento	calle al cemento	15	15	14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO		
26	Pavimentación calle Los Henry	11 calle Los Henry	11	11	14 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	600,000.00	0.00	162,740.98	0.00	762,740.98	0.00	0.00	746,108.76	0.00	0.00	746,108.76	97.00 %	16,632.22	2.00 %	EN PROCESO	en ejecución



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017
Hora : 03:41 p.m.
Página: 3 de 3

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fuente de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más a menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto (%) Ejecutado	Monto Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
27	Contraparte de escuela para discapacitado	Villa de san Francisco	15	15	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	3.00 %	38,740.00	98.00 %	NO SE EJECTUO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

 Alcalde(sa) Municipal Nombre Completo JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA Firma y Sello	 Contador(a) Municipal Nombre Completo YINA SCARLETH CATRO AGUILAR Firma y Sello	 Tesorero(a) Municipal Nombre Completo JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ Firma y Sello
---	---	--

0981J3XMK6o7CmG193BpbqR0cXAvdY5dFauv8qovAKOJD4hKcKev7lwkuyZLk2V+N30Jl4Kk/h0LqUVVvAVWqXosPHnbink5EanXULWxICMXC022NunH4RusCttdTas
DCh5a3dL/VESlgwBImDKu3C/arGT1H0D2893DZnuq7Fnq/oeIvz6XiuWP2zmKXNE0+56b79wPp/FZyMfXUgmbcChIvofwUMLxPKstf+JfJietVd8CRwdIAV19AYib86VRDNZpb
eICseBN9G9EIfx5yOZEUEXTGn3wXSSGQKbIdu+3+hZ7bQJvucbuoRhTtew=