



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios (Educacion), casco urbano y area rural	Compra de pintura para pintar Jardin de Niños El Carrizal y material electrica para hacer instalacion en Esc. Julio Emilio	80,000.00	10,663.60	42,932.44	37,067.56
2	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		110,000.00	7,910.50	82,219.50	27,780.50
3	Construccion de casa de salud, aldea El Porvenir	Se está excavando para cimentación y se está construyendo paredes. Se estima un avance del 10% del proyecto.	240,000.00	141,034.00	141,034.00	98,966.00
4	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras en area rural y urbano	Sra. Modesta Contreras Se hizo el trazo, excavación y cimentación de la vivienda. Actualmente se están construyendo las paredes las cuales se encuentran a la altura de soleras superiores. Se estima un avance del 40%. Sra. Mélida Díaz: Se construyó el techo, se instalaron puertas y ventanas, y se construyó el piso. Se estima un avance del 95% Sra. Reina De La Cruz García: Se instaló el techo , se instalaron puertas y ventanas. Se estima un avance del 70% Sra. Rita Oneida Martínez Se finalizó la etapa de construcción de paredes. Se construyó la pila y se construyó el piso de la unidad sanitaria. Se estima un avance del 63% Sra. Mariana Escobar Se construyó el módulo sanitario. Se estima un avance del 50%	300,000.00	71,747.50	337,803.50	(37,803.50)
5	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	Se realizó compra de laminas de zin para mejoramiento de viviendas de familias de escasos recursos	716,734.45	121,280.00	668,788.03	47,946.42

7	Construccion de viviendas solidarias	<p>Sra. Wendy Mejía Se finalizó la etapa de construcción de paredes de la vivienda y se construyó la pila. Actualmente se está instalando el techo. Se estima un avance del 70% aproximadamente.</p> <p>Sr. Marcial Contreras Se finalizó las paredes del módulo sanitario y pila y se instaló el sanitario. Las actividades pendientes son la construcción de la loza sobre la fosa séptica, instalación de techo en módulo sanitario e instalación de puertas y ventanas. Se estima un avance del 95% aproximadamente.</p> <p>Sra. Marlen Suyapa Mejía Se finalizó la construcción de paredes e instalación del techo y tubería del módulo sanitario Las actividades pendientes son la construcción de la loza sobre la fosa séptica, instalación de sanitario e instalación de puertas y ventanas. Se estima un avance del 95% aproximadamente.</p> <p>Sra. Cristina López Se instaló el techo de la vivienda y se construyó el piso de concreto. Se estima un avance del 80% aproximadamente</p>	250,000.00	82,553.75	278,051.75	(28,051.75)
8		<p>Sra. María Juana Gutiérrez Se instaló el techo de la vivienda y se construyó el piso de concreto. Se estima un avance del 80% aproximadamente</p> <p>Sra. Rosa Amalia Martínez Se finalizó la construcción de paredes. Se está instalando el techo. Se estima un avance del 65%</p>				
9	Mejoramiento de viviendas populares, (Letrinizacion) Urbano y Rural	Compra de materiales para construccion de casetas de letrinas en barrio pueblo nuevo	50,000.00	16,344.00	53,793.00	(3,793.00)
10	Construccion y mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos en estado de emergencia afectadas por derrumbes, El Modelo, Las Brisas, Nueva Concepcion	<p>Sr. Juan José Mata Se finalizó la construcción de paredes de la vivienda. Se estima un avance del 50%</p>	200,000.00	2,000.00	62,303.00	137,697.00
11	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano		300,000.00	4,625.00	150,356.59	149,643.41
12	Mejoramiento de calles, casco urbano	Se instalaron alcantarillas para reparacion de tramos de calles	448,255.61	18,998.00	230,112.00	218,143.61

13	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce de propiedad del Sr. Ramon Garcia hasta propiedad del Sr. Isidro Licona, Barrio San Sebastian	Se finalizó con el pedrimentado de la calle. Se construyó el bordillo a ambos lados de la calle. Falta la instalación de parrilla en canal de desagüe de la calle. Se estima un avance del 98% del proyecto.	350,000.00	12,450.00	333,471.00	16,529.00
14	Mejoramiento de parque infantil	Se repararon y se pintaron varios juegos infantiles. Además se reparó la cerca perimetral de malla ciclón. Se estima un avance del 100% del proyecto.	100,000.00	29,456.00	29,456.00	70,544.00
15	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Reparacion de tramos carreteros afectados por derrumbes	816,865.97	15,900.00	734,450.00	82,415.97
TOTAL					4,381,800.54	2,333,492.96



[Handwritten Signature]
P.M y C.P. Denia Iveth Mejra
Departamento de presupuesto