



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Proyectado	Fecha de Finalizacion Proyectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion en coordinación con Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente del Centro de Educacion Basica Juan Lindo.	Construcción de Cancha Multiusos	Comunidad El Carmen Frente a CEB Juan Lindo	Contribuir con la mejora de los programas educativos que fortalecen el potencial fisico e intelectual de la poblacion estudiantil.	El proyecto consiste en la construcción de una cancha multiusos con las medidas reglamentarias, que tambien contara con alumbrado publico.	Se beneficiaran 114 alumnos del CEB Juan Lindo e indirectamente 72 familias de la Comunidad El Carmen	El proyecto es ejecutado por la Sociedad de Padres de Familia, personal docente del centro educativo con apoyo de la municipalidad. Aun no se ha contratado el personal de albañilería.	Fondos Municipales y contraparte comunitaria	L. 150,000.00	16-nov-15	El área del terreno se encuentra compactada. Se estima un avance del proyecto de un 30%	---	jun-16	Hubo cambio en la fechas de ejecucion debido a que se estan ejecutando otros proyectos de mayor prioridad.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion en coordinación con la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aulas en la Escuela Marco Antonio Aguilar	Comunidad El Modelo.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la construcción de un aula anexa que beneficiara a 108 niños dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando 104 niños y sus familias	Nombre: Alfredo Alvarenga	Fondos Municipales	L. 390,468.49	16-nov-15	Se encuentra colocada toda la cerámica. Falta hacer las divisiones de las aulas y la colocación de la placa. El porcentaje de ejecución de la obra física es de un 95% aproximadamente.	---	may-16	Se amplio el proyecto, ya que inicialmente no se habia contemplado la colocacion de ceramica y la construcción de el escenario.	Estos datos se presentaran cuando finalice el proyecto	Se pretendia construir un aula, pero ahora se construira una aula tipo salon con dos divisiones metalicas para convertirla en 3 aulas.	el año pasado se creo el centro basico lo que demanda el uso de 3 aulas
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion en coordinación con Mancomunidad Chorti, PHIR FHS, Comunidad y Empresa ejecutora	Construcción de Sistema de Agua Potable	Comunidad Las Brisas.	Promover el desarrollo de la comunidad de Las Brisas, mediante la construcción del sistema de agua potable, y mejorar la participación de la comunidad en la construcción y mantenimiento del mismo.	El proyecto consiste en construir un sistema de agua potable con tubos desde la obra toma hasta la red de distribución.	Los beneficiarios directos del proyecto son 36 familias de la comunidad de Las Brisas. En total son 156 personas (81 hombres, 75 mujeres).	Nombre de la Empresa Ejecutora: Constructora Estrada Supervisora: Betty Sarahi Deras Miranda Tel.3287-8487/9718-9700 (Ademas bajo la supervisión de la unidad de infraestructura de la Mancomunidad Chorti, Ing. Sindy Castellanos, Tel. 2661-3468)	PIR-FHIS	L. 1,467,694.06	16-nov-15	Se finalizo la construcción de la obra toma del sistema y el tanque, también ya tienen construidas las unidades sanitarias, actualmente están construyendo la cerca de las obras mayores (tanque y obra toma). El proyecto se encuentra en 85% de su ejecución.	---	mar-16	Se desarrollo en base a la planificación realizada	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion en coordinación con la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aula en la Escuela Julian Flores	Comunidad El Carrizal.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la construcción de un aula anexa que beneficiara a 54 niños dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 54 niños y sus familias	Nombre: Carlos Arturo Henriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos Municipales	L. 390,468.49	16-nov-15	Se encuentra finalizada la etapa de colocación de la cerámica y construcción de acera alrededor. El proyecto se encuentra en un 95% de su ejecución.	---	may-16	Se amplio el proyecto, ya que inicialmente no se habia contemplado la colocacion de ceramica y las aceras alrededor.	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Apoyo para Construcción de Viviendas a Madres Solteras en el Casco Urbano (Suyapa Vega y Fulgencia Mejia).	Bo. El Progreso	Mejorar la calidad de vida de 2 familias de escasos recursos economicos.	El proyecto consiste en brindar apoyo con materiales de construccion para dos viviendas de bloque, donde en uno de los casos la beneficiaria aportara la mano de obra calificada y no calificada y en el otro caso la unica aportacion de labeneficiaria sera el terreno ya que es de la tercera edad y vive sola.	Una familia de cinco miembros (la madre con dos hijos, un nieto y su madre) y otra de un miembro que es de la tercera edad	Vivienda de la Sra. Fulgencia Mejia Nombre del albañil: Pedro Portillo Id. No. 0419-1962-00074	Fondos Municipales y Contraparte de Beneficiarios	L. 250,000.00	16-nov-15	Finalizado	_____	mar-16	Se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Construcción de techo de cancha multiusos en la escuela Manuel Luna Castillo.	Bo. El Progreso	Ofrecer espacios deportivos en buenas condiciones a niños y juvenes del municipio	El proyecto consiste en la construccion del techo de la cancha multiusos de dicho Centro Educativo con contraparte de los padres de familia y junta de maestros.	390 niños de la escuela y 14 maestros	Nombre: Milton Anibal Contreras Alvarado Id. No. 0406-1982-00272	Fondos Municipales y Contraparte de Beneficiarios	L. 345,970.48	16-nov-15	Se esta armando los joist para el techo y se colocaron las columnas que lo sostendrán. Se estima un porcentaje de avance del proyecto de un 35% aproximadamente.	L. 310,000.00	mar-16	El proyecto se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Colocación de Cielo Falso y otras Reparaciones en el Centro de Salud Rogelio Chacón.	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de infraestructura del CESAMO de San Nicolas Copan para brindar comodidad a las personas que lo visitan	El proyecto consiste en la colocacion de cielo falso y el cambio del techo de dos modulos.	5889 habitantes del Casco Urbano y comunidades donde tiene cobertura el CESAMO	Nombre: Gerson Mariel Sanabria No. Id.: 0413-1988-01085	Fondos Municipales	L. 50,000.00	16-nov-15	Se encuentra realizada dicha actividad. Actualmente se esta realizando el cambio de techo de dos cubiculos independientes del Centro que se encontraban en mal estado, y que debian ser reparados de manera inmediata. Se estima un porcentaje de avance del proyecto de un 80% aproximadamente.	_____	mar-16	El proyecto se ejecuto según lo planificado	N/A	N/A	N/A



