



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo		150,000.00	2,660.00	146,901.90	3,098.10
2	Reconstruccion de sanitarios en escuela Marco Antonio Aguilar, Aldea El Modelo	Compra de arena para reparación de modulo sanitario	30,000.00	3,600.00	3,600.00	26,400.00
3	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00	6,495.00	12,911.00	87,089.00
4	Mantenimiento y reparacion de edificio CESAMO en B° San Nicolas (Colocación de cielo falso, reparacion de techo y base para tanque rotoplas)		130,000.00	880.00	79,081.45	50,918.55
5	Remodelacion de edificio municipal, B° San Nicolas	Se esta reparando la fachada del edificio municipal, realizando el cambio del cielo falso de la parte exterior y pintando la municipalidad y el Centro Social. Se estima un avance del 80% en estas actividades.	200,000.00	44,415.17	46,201.17	153,798.83
6	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		70,000.00	12,311.00	44,755.00	25,245.00
7	Contraparte para construccion de sede de la red Nacional de Comisiones de transparencia de Occidente	Pintura de modulo, instalacion de balcones, celocias	100,400.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00

8	Construccion de fachada de acceso al municipio, Barrio El Progreso	Elaboracion de diseño	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
9	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano	La tubería del agua potable y alcantarillado sanitario ya se encuentra instalada. Se construyendo las cajas de registro de alcantarillado sanitario y agua potable. Se realizó la fundición de la loza de concreto de toda la calle prevista en el proyecto, se realizaron los cortes longitudinales y transversales. Actualmente se esta construyendo una caja de registro de aguas negras frente a casa de la Sra. Antonia Bautista. Además se esta preparando la calle para el sellado de los cortes. Se estima un avance del 95% del proyecto.	150,000.00	14,749.00	36,017.00	113,983.00
10	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural		400,000.00	46,750.00	331,102.00	68,898.00
11	Mejoramiento de viviendas populares, (Instalacion electrica domiciliaria) Urbano y Rural		150,000.00	7,567.00	25,732.00	124,268.00
12	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		350,000.00	52,683.00	110,945.56	239,054.44
13	Perforacion de pozo para abastecimiento de agua en el casco urbano	Se realizó la instalación de la bomba para succión de agua en el pozo del sector del campo y se construyó una caseta de control provisional del sistema eléctrico de la bomba. Además se hizo la instalación de la tubería para abastecer el sector alto del Bo. San Nicolás con el agua de este pozo. Estas actividades se han realizado en su totalidad, pero el proyecto incluye la construcción de un tanque. Actividad ejecutada en 100%. Se estima un avance general del proyecto del 50%	655,521.47	198,408.00	312,608.00	342,913.47

14	Pavimentacion de calle B° San Nicolas	Se realizó la fundición de la loza, se estima que se han fundido 600 m². Se esta construyendo bordillo y acera en una pequeña área frente a vivienda de la Profa. María Chinchilla. Se estima un porcentaje de avance del 95%.	370,128.00	93,000.00	372,794.24	(2,666.24)
15	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Se realizó un trabajo de jardinería que incluye colocación de grama natural, siembra de especies florales y arbustos. También se esta colocando verjas metálicas en todas las jardineras para evitar el acceso de personas. Se estima un avance del 60% del proyecto.	50,000.00	142,060.89	142,060.89	(92,060.89)
16	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas	Se continua la nivelación del terreno manualmente se estima un avance del 70%. Por otro lado se repelló el muro perimetral, actualmente se encuentra en la etapa de pulido estimando un 50% de esta actividad. Las bases o soportes de la malla ciclón se encuentran pintadas en un 100% y las gradas de acceso hacia la cancha multiusos se encuentran en un 90% de su ejecución solo falta pulir y pintar las columnas de los pasamanos. Se estima un avance general del 85%.	120,000.00	55,993.00	154,077.00	(34,077.00)
17	Mejoramiento de campo de futbol Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso		120,000.00	2,000.00	118,000.00	2,000.00
18	Construccion de cancha multiusos en aldea Nueva Concepcion		250,000.00	10,492.00	10,492.00	239,508.00
19	Electrificacion de Estadio municipal Las Ranas y cancha multiusos, B° San Nicolas	Se está construyendo la caseta de control del sistema eléctrico. También se está realizando la excavación para instalaciones eléctricas pues se hará subterráneo según diseño y se están apresurando los agujeros para la colocación de los postes en el Campo de futbol. Se estima un avance del 5% del total del proyecto.	250,000.00	7,400.00	7,400.00	242,600.00

20	Electrificacion de campo de futbol, Aldea El Achiotal		74,000.00	1,800.00	1,800.00	72,200.00
21	Ampliacion servicio de energia electrica en Barrio San Francisco		175,064.00	3,600.00	3,600.00	171,464.00
22	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		100,000.00	2,250.00	5,450.00	94,550.00
23	Ampliacion servicio energia electrica, todo el municipio		190,000.00	11,025.00	46,836.53	143,163.47
	TOTAL		6812,390.08	777,839.06	3349,109.81	3463,280.27



M. Denia Iverth Mejía
Departamento de presupuesto