



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.
DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



FICHAS DE PROYECTOS EJECUTADOS EN TERCER TRIMESTRE, AÑO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 1 (TERCER TRIMESTRE)

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: (SECTOR SUR), CATULACA

*NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO "PETRONA MUÑOZ"

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: CATULACA, GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: CREAR EL ESPACIO NECESARIO CON LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS ADECUADAS PARA IMPARTIR CLASES AL TERCER NIVEL DE EDUCACION BASICA

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS CADA UNA Y CORREDOR DE 2X12 MTS, COMO ANEXO AL CENTRO EDUCATIVO QUE CUENTA CON ESPACIO FISICO PARA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDUCACION BASICA. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 200,000.00


*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2,015

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): AVANCE EN EJECUCION DEL 45%

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 200,000.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 30 DE DICIEMBRE 2016





ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.
DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE
MANERA TRIMESTRAL.

HAY UN RETRASO DEL 10% EN EJECUCION CON RELACION A LO PLANIFICADO DEBIDO A LA FALTA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

NINGUNA

*VARIACIONES EN EL ALCANCE Y
DURACION DEL PROYECTO

NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES
MENCIONADOS.

NINGUNA



Ing. Juan Manuel Cuellar



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.
DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 2

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: SECTOR NORTE, (LA LIMA)

*NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL

* UBICACIÓN DEL PROYECTO: LA LIMA, GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: PROPORCIONAR UN ESPACIO A LOS VECINOS DEL SECTOR PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN SALON Y SU CORREDOR EN EL SITIO DONDE FUNCIONO LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA, UTILIZANDO PARTE DE LAS PAREDES EXISTENTES, BUSCANDO DE ESTA FORMA LA EFICIENCIA EN LA INVERSION. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SALON DE 5X12 MTS Y CORREDOR DE 2X12 MTS CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 100,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2,015





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.**
DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): AVANCE EN EJECUCION DEL 50 %

*COSTO DE FINALIZACION
(PROYECTADO): L. 100,000.00

*FECHA DE FINALIZACION
(PROYECTADA) 30 DE DICIEMBRE 2016

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE
MANERA TRIMESTRAL.

EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL
PROYECTO NINGUNO

*VARIACION EN EL ALCANCE Y
DURACION DEL PROYECTO NINGUNO

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES
MENCIONADOS. NINGUNO



Ing. Juan Manuel Cuellar



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 3

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: SECTOR NOR-ESTE, (EL ZAPOTE)

*NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: EL ZAPOTE, GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: PROPORCIONAR UN ESPACIO A LOS VECINOS DEL SECTOR PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN SALON EN LA COMUNIDAD DEL EL ZAPOTE, UTILIZANDO PARTE DE LAS PAREDES EXISTENTES, BUSCANDO DE ESTA FORMA LA EFICIENCIA EN LA INVERSION. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SALON DE 10X8 MTS CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 100,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2014; DICIEMBRE 2,014 Y AMPLIACION EN ACTA 11-2016





ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.
DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):	TERMINADO
*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):	L. 85,000.00
*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)	30 DE AGOSTO 2016
EJECUCION DEL PROYECTO	
*RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.	EL PROYECTO NO SE TERMINO DE EJECUTAR EN EL PERIODO QUE SE PRESUPUESTO (AÑO 2015) PORQUE EL INICIO DE SU EJECUCION FUE EN DICIEMBRE 2,015 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS MUNICIPALES POR LO QUE SE TERMINO DE EJECUTAL EN EL AÑO 2016.
*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EL COSTO FINAL DEL PROYECTO FUE INFERIOR A LO PRESUPUESTADO.
*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	NINGUNO
*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS POR EJECUCION DIRECTA CON COMUNIDAD.



Fng. Juan Manuel Cuellar



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.
DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 4

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: *DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
*ALLAN SOWER

* SECTOR, SUB SECTOR: (SECTOR ESTE), MEJOCOTE

*NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PUENTE HAMACA)

*UBICACION DEL PROYECTO: RIO, MEJOCOTE

*PROPOSITO: CONSTRUIR UNA OBRA FISICA QUE SIRVA PARA LA LIBRE CIRCULACION PEATONAL ENTRE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE Y RODEO EL PINAL.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL (30 METROS APROX.) CON BASES DE CONCRETO REFORZADO, CABLES DE ACERO Y PLATAFORMA DE MADERA QUE BRINDE LA SEGURIDAD A LOS USUARIOS PARA CIRCULAR LIBREMENTE ENTRE AMBAS COMUNIDADES EN TODA EPOCA DEL AÑO.

EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD, ALLAN SOWER Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE RIO MEJOCOTE DE 30 MTS LONG. APROXIMADAMENTE

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO


*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD Y APORTE DE ALLAN SOWER

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 100,000.00






ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.
DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	ACTA 24-2,015
*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):	AVANCE EN EJECUCION DEL 15%
*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):	L. 70,000.00
*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)	30 DE OCTUBRE 2016
EJECUCION DEL PROYECTO	
*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.	EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.
*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	L. 30,000.00 MENOR A LO PRESUPUESTADO
*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	NINGUNA
*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS POR EJECUCION DIRECTA Y APORTE MANO DE OBRA DE BRIGADA.



Ing. Juan Manuel Cuellar



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.
DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 5

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: CASCO URBANO

*NOMBRE DEL PROYECTO: RESTAURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL FASE III

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: BARRIO MERCEDES, GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: PROPORCIONAR UN ESPACIO A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE GRACIAS, LEMPIRA Y FORANEOS QUE NOS VISITAN CON TODAS LAS COMODIDADES PARA PODER ATENDERLES.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA RESTAURACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA PARA ATENDERLE A LA POBLACION EN GENERAL CON LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA POR LA SEGURIDAD DE QUIENES NOS VISITAN Y DE LOS QUE LABORAN EN LA MISMA, AL MISMO TIEMPO SIGUIENDO LOS PARAMETROS DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA POR TRATARSE DE UN MONUMENTO NACIONAL

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO EN FASE III, INCLUYE EL ACONDICIONAMIENTO DE PARTE DE OFICINAS, SALON MUNICIPAL, DEMOLICION MODULO DE OFICINAS, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y BODEGA.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 500,000.00





ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.
DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



*FECHA DE APROBACION DEL ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2015
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EN EJECUCION, AVANCE 50%

*COSTO DE FINALIZACION
(PROYECTADO): L. 350,000.00

*FECHA DE FINALIZACION
(PROYECTADA) 30 DE NOVIEMBRE 2016

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE
MANERA TRIMESTRAL

EL PROYECTO SE EJECUTA SEGUN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO L. 150,000.00 MENOS, EQUIVALENTE AL 30% MENOR A LO PRESUPUESTADO APROXIMADAMENTE

*VARIACION EN EL ALCANCE Y
DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NO SE INTERVENDRA MODULO DE OFICINAS YA QUE SERA DEMOLIDO PARA CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO.



Ing. Juan Manuel Ouelar



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.
DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 6

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: CASCO URBANO

*NOMBRE DEL PROYECTO: DEMOLICION Y PEDRIMENTADO AVENIDA PRINCIPAL JUAN LINDO TRAMO 1 Y 2

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: BARRIO MERCEDES Y BARRIO ROSARIO, GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: MEJORAR LA VIABILIDAD DE LA CIUDAD Y DISMINUIR LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DE LA POBLACION OCACIONADAS POR EL POLVO.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA DEMOLICION DEL EMPEDRADO EXISTENTE, EL CUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE DETERIORADO POR EL TIEMPO DE SERVICIO Y LA METODOLOGIA EMPLEADA EN SU CONSTRUCCION DIFICULTANDO EL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL. ESTE TIPO DE PROYECTO ES INTEGRAL YA QUE APARTE DEL CAMBIO DE CAPA DE RODADURA INCLUYE EL CAMBIO O AMPLIACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, SUB-COLECTORES O LATERALES, CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 1,200 M2 APROXIMADAMENTE DE PEDRIMENTADO CON CONCRETO EN LOS TRAMOS 1 (FAMILIA CASERES - AGENCIA BANCO ATLANTIDA) Y TRAMO 2 (FAMILIA ORELLANA-FAMILIA MUÑOZ), INCLUYENDO MEJORA DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO


*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 614,245.19





ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.
DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



*FECHA DE APROBACION DEL ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2015
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EJECUTADO 100%

*COSTO DE FINALIZACION
(PROYECTADO): L. 800,000.00

*FECHA DE FINALIZACION
(PROYECTADA) 30 DE JULIO 2016

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON EL PROYECTO SE EJECUTO, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO APROXIMADAMENTE UN 25% MAS DE INVERSION AL PRESUPUESTADO.

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MAYOR AREA DE TRABAJO EJECUTADA A LA PROYECTADA (MAYOR NUMERO DE M2
MENCIONADOS. CONSTRUIDOS) Y MEJORA EN REDES DE SERVICIOS MUNICIPALES.



Eng. Manuel Cuellar



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 7

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONTRATISTA: FRANCISCO OVIDIO VARGAS

* SECTOR, SUB SECTOR: SECTOR NOR-OESTE (CAMPUCA)

*NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CONSOLACA

*UBICACION DEL PROYECTO: CONSOLACA, GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: PROPORCIONARLE A UNA PARTE DE LA POBLACION DE CONSOLACA GRACIAS, LA RED DEL SISTEMA ELECTRICO Y PODER ACCEDER AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE CONSOLACA PARA GENERAR CALIDAD DE VIDA EN LOS HABITANTES. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUIR RED SECUNDARIA (TRANSFORMADORES, POSTES, CABLEADO Y ALUMBRADO PUBLICO) Y LA FUENTE DE ALIMENTACION PRIMARIA.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. COMISION MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA

TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 335,500.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2,015





ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.

DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): TERMINADO

*COSTO DE FINALIZACION
(PROYECTADO): L. 335,500.00

*FECHA DE FINALIZACION
(PROYECTADA) 30 SEPTIEMBRE 2,016

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON EL PROYECTO SE EJECUTO, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.


*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNA

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNA



Ing. Juan Manuel Cuellar



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 8

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONTRATISTA: FRANCISCO OVIDIO VARGAS

* SECTOR, SUB SECTOR: CASCO URBANO

*NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION, RESIDENCIAL SAN FRANCISCO

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: RESIDENCIAL SAN FRANCISCO, GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: PROPORCIONARLE A LA POBLACION DE RESIDENCIAL SAN FRANCISCO Y DEL CASCO URBANO DE GRACIAS LEMPIRA LA RED DEL SISTEMA ELECTRICO PARA PODER ACCEDER AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA ELECTRICO DE RESIDENCIAL SAN FRANCISCO PARA GENERAR CALIDAD DE VIDA EN LOS HABITANTES. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUIR RED SECUNDARIA (TRANSFORMADORES, POSTES, CABLEADO Y ALUMBRADO PUBLICO) Y LA FUENTE DE ALIMENTACION PRIMARIA.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. COMISION MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA


TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 197, 264.86

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2, 015





ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.
DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
TELEFAX 2656-1101



*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): TERMINADO

*COSTO DE FINALIZACION
(PROYECTADO): L. 197,264.86

*FECHA DE FINALIZACION
(PROYECTADA) 30 SEPTIEMBRE 2,016

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON EL PROYECTO SE EJECUTO, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL
PROYECTO NINGUNA

*VARIACION EN EL ALCANCE Y
DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES
MENCIONADOS. NINGUNA



Ing. Juan Manuel Cuellar