



# ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO

### MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017

**OBJETIVO:** Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de templo Evangelico ( Materiales de construccion)	El quebracho, Quebrada Amarilla	200 familias	05/09/2017	1 Mes	Ferreteria Barratillo, Jordan,	Mediante orden de entrega	L. 74,863.86	100%	Ordenes de entrega No. 115722, 115732, 115764, 115846
2	Construccion de Templo Evangelico (Materiales de construccion)	San Jose de Rio Blanco	75 familias	05/09/2017	1 Mes	Ferreteria Jordan,	Mediante orden de entrega	L. 43,489.90	100%	Ordenes de entrega No. 115741.
3	Mejoramiento de templo Catolico ( Materiales de construccion)	El Tamarindo.	120 familias	05/09/2017	1 Mes	Bloquera Umaña, Ferreteria El Jordan	Mediante orden de entrega	L. 35,613.48	100%	Ordenes de entrega No. 115761, 115762
4	Mejoramiento de templo Catolico ( Materiales de construccion)	Ciruelo, Plan de la Rosa, El Pacayal, Col. Rosario	400 familias	19/09/2017	1 Mes	La Central Agro Ferreteria, Bloquera Umaña, Ferretrai El Jordan, Ferretrai El Baratillo	Mediante orden de entrega	L. 138,038.71	100%	Ordenes de entrega No. 116026, 116028, 116029, 116077, 116112, 116156, 116157

92

5	Mejoramiento de templo Evangelico ( Materiales de construccion)	El Ciruelo	120 familias	19/09/2017	1 Mes	La Central Agro Ferretera	Mediante orden de entrega	L. 11,600.28	100%	Ordenes de entrega No. 116016
6	Mejoramiento de templo Evangelico ( Materiales de construccion)	San Miguel de Selguapa, Col. 10 de Mayo, Col. Valladolid	200 familias	19/09/2017	2 Mes	La Central Agro Ferretera, Ferreteria La Ferre, Bloquera Umaña	Mediante orden de entrega	L. 99,783.00	100%	Ordenes de entrega No. 116288, 116290, 116291, 116293
7	Mejoramiento de templo Catolico ( Materiales de construccion)	Las Anonas, El Ganacaste, Buena Vista El Volcan	300 familias	19/09/2017	2 Mes	La Central Agro Ferretera, Ferreteria El Baratillo, Fabrica de Bloques Moncada, Bloquera Umaña, Ferreteria La Ferre	Mediante orden de entrega	L. 125,197.97	100%	Ordenes de entrega No 116309, 116315, 116351, 116389.

OSCAR LOPEZ  
DESARROLLO COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA  
30 DE SEPTIEMBRE 2017

