



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pedrimientado de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona	Bo. San Sebastián	Mejorar las vías de acceso del Casco Urbano del municipio	Consiste en pavimentar con capa de piedra y cemento el tramo de calle que comprende desde propiedad del Sr. Ramón Chávez hacia propiedad del Sr. Isidro Licona, con un total de 700.05 metros cuadrados aproximadamente.	Se beneficiarán directamente unas 35 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicedecano y la unidad técnica municipal. Se contrató un albañil: Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales	L. 350,000.00	17-dic-16	Se finalizó con el pedrimientado de la calle. Se construyó el bordillo a ambos lados de la calle. Falta la instalación de parilla en canal de desagüe de la calle. Se estima un avance del 98% del proyecto.	L. 500,000.00	sep-17	Hubo atraso en la construcción de la parilla por lo que el proyecto se retrasó unos días. Se pretende terminar en el próximo mes	N/A	Habría variación en la duración ya que finalizará en octubre de 2017	N/A
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio	Bo. El Progreso Pueblo Nuevo Santa Teresa El Achiotal Bo. San Sebastián	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir viviendas de adobe o bloque, techo de zinc y madera o canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 42 m ² divididos con tabla yeso, adobe, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente 6 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicedecano y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 350,000.00	17-dic-16	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	nov-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
		Wredyl Enot Gonzales Alvarado Ident. No. 0419-1986-0020				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Modesta Contreras Se hizo el trazo, excavación y cimentación de la vivienda. Actualmente se están construyendo las paredes las cuales se encuentran a la altura de soleras superiores. Se estima un avance del 40%.							
		Juan Antonio Contreras Orellana Ident. No. 0419-1980-00134				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Mariana Escobar Se construyó el módulo sanitario. Se estima un avance del 50%							
		José German Melara Vásquez Ident. No. 0419-1969-00038,				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Se construyó el techo, se instalaron puertas y ventanas, y se construyó el piso. Se estima un avance del 95%							
		Carlos Coto Ident. No. 0419-1981-00243,				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Reina De La Cruz García Se instaló el techo. Se estima un avance del 70%							
		Juan Carlos Portillo Ident. No. 0419-1977-00123				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Rita Oneida Martínez Se finalizó la etapa de construcción de paredes. Se construyó la pila y se construyó el piso de la unidad sanitaria. Se estima un avance del 63%							
		Gerson Diaz Ident. No. 1614-1985-00162				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sr. Juan José Mata Se finalizó la construcción de paredes de la vivienda. Se estima un avance del 50%							
		Marco Tulio Murillo Villanueva Ident. No. 0419-1984-00065				Fondos municipales y contraparte de beneficiarios		17-dic-16	Sra. Rosa Amalia Martínez Se finalizó la construcción de paredes. Se está instalando el techo. Se estima un avance del 65%							


Bach. Nancy Murillo
 Unidad Técnica Municipal



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión		Bo. El Progreso, Bo. San Sebastián, Pueblo Nuevo		Consiste en construir 5 viviendas de bloque, techo de aluzinc y canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 36 m² divididos con paredes de bloqueen en dos dormitorios sala-comedor y baño. De las 5 viviendas una es tipo duplex o sea dos viviendas están divididas por una pared	Se beneficiarán directamente 5 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vcealcaide y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales, Misión Bautista Norteamericana y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	17-dic-16	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	nov-17				
		Bo. El Progreso				Nombre: Manuel De Jesús Enriquez Cabrera Id. No. 0419-1958-00074		Sra. Wendy Patricia Mejía Se finalizó la etapa de construcción de paredes de la vivienda y se construyó la pila. Actualmente se está instalando el techo. Se estima un avance del 70% aproximadamente.								
		Pueblo Nuevo				Nombre: Juan Ramirez Ident. No. 1416-1981-00017		Sr. Marcial Contreras Se finalizó las paredes del módulo sanitario y pila y se instaló el sanitario. Las actividades pendientes son la construcción de la loza sobre la fosa séptica, instalación de techo en módulo sanitario e instalación de puertas y ventanas. Se estima un avance del 95% aproximadamente.								
		Pueblo Nuevo				Nombre: Jesús Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00169		Sra. Marlen Suyapa Mejía Se finalizó la construcción de paredes e instalación del techo y tubería del módulo sanitario Las actividades pendientes son la construcción de la loza sobre la fosa séptica, instalación de sanitario e instalación de puertas y ventanas. Se estima un avance del 95% aproximadamente.								
		Bo. San Sebastián				Nombre: Rigoberto Mejía Ident. No. 0419-1957-00138		Sra. Cristina López Se instaló el techo de la vivienda y se construyó el piso de concreto. Se estima un avance del 80% aproximadamente. Sra. María Juana Gutierrez Se instaló el techo de la vivienda y se construyó el piso de concreto. Se estima un avance del 80% aproximadamente.								
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Casa de la Salud	El Povermir	Mejorar las condiciones de salud de la población	Consiste en la construcción de un edificio de bloque que contará con dos consultorios con baño compartido, sala de espera baños y pila en el area exterior un pasillo amplio para descanso de los pacientes	El proyecto beneficiará directamente a tres comunidades de la zona territorial #2 (El Porvenir, El Carmen y El Sisín) y caseríos aledaños	Nombre del albañil: Josué Mauricio Reyes Portillo Ident. No. 0501-1990-04024	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	17-dic-16	Se está excavando para cimentación y se está construyendo paredes. Se estima un avance del 10% del proyecto.		dic-17	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mantenimiento y reparación del parque infantil	Bo. San José	Mejorar las condiciones de recreación de los niños	El proyecto consiste la reparación y pintura de los juegos y reparación de la cerca perimetral	Directamente se beneficiarán todos los niños del Casco Urbano del municipio	Contratista: Edgar Jeovany Pérez Aguilar con Tarjeta de Identidad No. 0419-1984-00120 Ident. No. 0419-1986-00201	Fondos municipales	L. 20,000.00		Se repararon y se pintaron varios juegos infantiles. Además se reparó la cerca perimetral de malla ciclón. Se estima un avance del 100% del proyecto.	L. 13,920.00	sep-17	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Bach Nancy Murillo
 Unidad Técnica Municipal