



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A OCTUBRE 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios (Educacion), casco urbano y area rural	Compra de pintura para pintar Jardin de Niños El Carrizal y material electrica para hacer instalacion en Esc. Julio Emilio Chinchilla de aldea El Escondido	80,000.00	2,700.00	42,932.44	37,067.56
2	Construccion de casa de salud, aldea El Porvenir	Se continúa en la etapa de construcción de paredes. Se fundieron las columnas y se niveló la pared frontal. Se estima un avance del 35% del proyecto.	240,000.00	54,224.50	195,258.50	44,741.50
3	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras en area rural y urbano	Sra. Mariana Escobar Se construyó el módulo sanitario. Se estima un avance del 50%	500,000.00	3,500.00	341,303.50	158,696.50
4	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	Se realizó compra de cemento para mejoramiento de viviendas de familias de escasos recursos	816,734.45	87,781.20	756,569.23	60,165.22
5	Construccion de viviendas solidarias	Sra. Wendy Mejia Se finalizó la etapa de construcción de paredes de la vivienda y se construyó la pila. Actualmente se está instalando el techo. Se estima un avance del 70% aproximadamente. Sr. Marcial Contreras Se finalizó las paredes del módulo sanitario y pila y se instaló el sanitario. Las actividades pendientes son la construcción de la loza sobre la fosa séptica, instalación de techo en módulo sanitario e instalación de puertas y ventanas. Se estima un avance del 95% aproximadamente. Sra. Marlen Suyapa Mejía Se finalizó la construcción de paredes e instalación del techo y tubería del módulo sanitario Las actividades pendientes son la construcción de la loza sobre la fosa séptica, instalación de sanitario e instalación de puertas y ventanas. Se estima un avance del 95% aproximadamente. Sra. Cristina López Se instaló el techo de la Se construyó la pila y las cajas de registro de alcantarillado sanitario. Se estima un avance del 85% aproximadamente.	250,000.00	5,225.00	283,276.75	(33,276.75)

6		Sra. María Juana Gutierrez Se construyó la pila y las cajas de registro de alcantarillado sanitario. Se estima un avance del 85% aproximadamente. Sra. Rosa Amalia Martínez Se finalizó la construcción de paredes. Se está instalando el techo. Se estima un avance del 65%				
7	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Reparaciones menores al sistema y limpieza de la linea de conduccion	300,000.00	18,812.00	169,168.59	130,831.41
8	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano		140,000.00	12,545.00	58,298.00	81,702.00
9	Mejoramiento de calles, casco urbano	Se han reparado los siguientes tramos carreteros: • Calle desde propiedad del sr. Candelario Licon hasta propiedad del sr. Arturo Henríquez en actividades de conformación y balastado. • Calle por propiedad de la Sra. Ondina Peña en Bo. El Progreso • Calle de sector el portillo hacia el colegio en actividades de conformación y balastado. • Calle de sector la lagunita hacia las crucitas y estadio municipal actividades de limpieza de cunetas, conformación y balastado. • Reparación de hundimiento por sector de la cohetería por propiedad del sr. Onemio Guevara	448,255.61	80,555.00	310,667.00	137,588.61
10	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce de propiedad del Sr. Ramon Garcia hasta propiedad del Sr. Isidro Licon, Barrio San Sebastian	Se finalizó con el pedrimentado de la calle. Se construyó el bordillo a ambos lados de la calle. Falta la instalación de parrilla en canal de desagüe de la calle. Se estima un avance del 98% del proyecto.	350,000.00	450.00	333,921.00	16,079.00
11	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se estan haciendo reparaciones de lamparas de alumbrado publico en todo el municipio	130,000.00	17,567.50	102,291.17	27,708.83
12	Ampliacion servicio de energia electrica en barrio San Francisco	Se realizó la compra de materiales electricos	100,000.00	31,513.57	31,513.57	68,486.43
13	Ampliacion servicio energia electrica, San Nicolas, San Cayetano	Se realizó la compra de materiales electricos	65,000.00	7,520.38	9,020.38	55,979.62
14	Electrificacion interna del cementerio Municipal, B° San Sebastian	Se realizó la compra de materiales electricos	60,000.00	15,036.28	16,536.28	43,463.72
15	Ampliacion servicio energia electrica salida hacia Nueva Concepcion aldea El Porvenir y aldea El Carrizal	Se realizó la compra de materiales electricos	115,000.00	65,838.39	88,062.60	26,937.40
16	Reconstruccion de mangas de puentes en el casco urbano	Se pago la mano de obra por instalacion de luminarias en dos puentes del casco urbano	85,000.00	3,500.00	41,239.53	43,760.47

		Se han reparado los siguientes tramos carreteros: • Tramo carretero El Portillo-El Porvenir-El Carmen-cruce hacia El Modelo 11.6 km en actividades de limpieza de cunetas, conformación y balastado. • Santa Teresa hacia el borbollón, instalación de alcantarillas. • Reparación de falla en Las Brisas • Tramo del cruce El Modelo hacia Santa Teresa y Cerro Redondo 4.1 km en actividades de balastado parcial, limpieza de cunetas y conformación. • Reparación de falla, hundimiento en carretera de Cerro Redondo hacia Los Santos y campo de fútbol • Reparación de falla por propiedad del sr. Mariano santos Q.D.D.G. en Cerro Redondo • Tramo del cruce del Modelo hacia sector de Los Zavala y cruce hacia sector de Los Vidal en comunidad El Modelo 1.4 km en actividades de balastado parcial, limpieza de cunetas y conformación. • Limpieza de alcantarilla en el modelo por propiedad de Los Zavala • Reparación de hundimiento en alcantarilla por el CEB Marco Antonio Aguilar • Tramo carretero desde propiedad de Saúl Pineda en sector Agua Buena hacia el porvenir 2.4 km en actividades de limpieza de cunetas, conformación y balastado.				
17	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		1,216,865.97	527,215.00	1,261,665.00	(44,799.03)
	TOTAL				5,218,323.89	2,181,969.61



P.M y C.P. Denia Iveth Mejia
Departamento de presupuesto