



Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Unidad de Proyectos

Mes: Noviembre

Información General				Ejecución del Proyecto												
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%			Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero	Monto Cancelado hasta la Fecha				
IN-2017-03	Construcción del tramo de calle de la 1era Ave NE entre la 4ta y 5ta Calle	Centro Historico	Mano de Obta Calificaday Suministro de Materiale	194-2017	CONSTRU MAR S de RL	Fondos Municipales	30/07/2017	27/11/2017	120	100 %	57.16%	L. 1004,155.68	L. 1756,708.49	L. 0.00	L. 1756,708.49	
IN-2017-04	Estacionamientos y Aceras de la Plaza del Centro Municipal de la Juventud	Centro Historico	Mano de Obta Calificaday Suministro de Materiale	339-2017	SINPAD Sde RL	Fondos Municipales	16/11/2017	16/12/2017	20	60%	60%	L. 498,632.72	L. 676,582.21	L. 0.00	L. 676,582.21	
IN-2017-05	Mano de Obra para Barandal de la Plaza del Centro Municipal de la Juventud	Centro Historico	Mano de Obta Calificada	296-2017	Rodin Francisco Machado	Fondos Municipales	24/10/2017	18/12/2017	45	100%	100%	L. 84,900.00	L. 84,900.00	L. 0.00	L. 84,900.00	

Arq. Gisela Gabriela Gomez
Unidad de Proyectos