




PROYECTOS  
INVERSION DETALLADA AL MES DE NOVIEMBRE 2017

| Numero de Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                  | Monto Ejecutado del Proyecto | % Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                  | Electrificación comunidad El Ciprés                                                                                                                  | L. 300,000.68                | 100%                                                     |
| 2                  | Electrificación comunidad Nueva Esperanza                                                                                                            | 350,000.00                   | 100%                                                     |
| 3                  | Construcción de un Policlínico y mejoramiento del CESAMO Camilo Girón, Jesús de Otoro                                                                | 1,333,080.00                 | 98%                                                      |
| 4                  | Pavimentación tramo desde ferretería Coferza hacia centro comercial venus, y del centro comercial venus a la esquina de la Cruz Roja, Jesús de Otoro | 2,447,619.40                 | 100%                                                     |
| 5                  | Construcción de un Módulo Escolar en la comunidad San Francisco                                                                                      | 135,174.00                   | 90%                                                      |
| 6                  | Construcción de un Módulo Escolar en la comunidad Crucita Oriente                                                                                    | 56,183.50                    | 80%                                                      |
| 7                  | Construcción de un Módulo Escolar en la comunidad San Fe Abajo                                                                                       | 265,202.75                   | 99%                                                      |
| 8                  | Construcción de Módulos Sanitarios en el Centro Educativo Agrícola, Comunidad Santa Fe Agrícola                                                      | 87,370.75                    | 100%                                                     |
| 9                  | Construcción de Módulos Sanitarios en el Centro Educativo de la Comunidad Crucita Norte                                                              | 35,524.00                    | 100%                                                     |
| 10                 | Construcción de Módulos Sanitarios, CEB Alpes Arriba                                                                                                 | 35,924.00                    | 100%                                                     |
| 11                 | Limpieza de Alcantarillas                                                                                                                            | 4,500.00                     | 50%                                                      |
| 12                 | Señalización de la Red Vial, Jesús de Otoro                                                                                                          | 52,224.00                    | 70%                                                      |
| 13                 | Construcción Salón de usos múltiples, Choloma, Jesús de Otoro.                                                                                       | 9,500.00                     | 20%                                                      |


por.   
Cristian Duron  
Dep. Unidad Técnica Municipal





## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                                                                                      |
| Sector, sub sector                                                           | Dos                                                                                                                                 |
| Nombre del Proyecto                                                          | Electrificación                                                                                                                     |
| Ubicación del Proyecto                                                       | El Ciprés                                                                                                                           |
| Propósito                                                                    | Abastecimiento con el servicio de Energía Eléctrica en la comunidad de Unión Praga.                                                 |
| Descripción del Proyecto                                                     | - Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Unión Praga                                                          |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                                                     |
| Alcance del Producto                                                         | Incrementar el desarrollo comunitario, Proyecto terminado en el tiempo planteado, Uso eficiente del servicio.                       |
| Impacto Ambiental                                                            | Hacia el origen un Impacto ambiental medio, Hacia el destino un impacto ambiental bajo, Hacia el entorno un impacto ambiental bajo, |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Ninguno                                                                                                                             |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                                                                                  |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Comunidad                                                                                     |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | Diciembre 2016                                                                                                                      |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 100%                                                                                                                  |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 300,000.00                                                                                                                       |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Diciembre 2017                                                                                                                      |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                                                                                     |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | si                                                                                                                                  |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                                                                             |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                                                                             |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       |                                                                                                                                     |

por: 

Cristian Duron

Dep. Unidad Técnica Municipal








## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                                                                                      |
| Sector, sub sector                                                           | Dos                                                                                                                                 |
| Nombre del Proyecto                                                          | Electrificación                                                                                                                     |
| Ubicación del Proyecto                                                       | Nueva Esperanza                                                                                                                     |
| Propósito                                                                    | Abastecimiento con el servicio de Energía Eléctrica en la comunidad.                                                                |
| Descripción del Proyecto                                                     | - Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Unión Praga                                                          |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                                                     |
| Alcance del Producto                                                         | Incrementar el desarrollo comunitario, Proyecto terminado en el tiempo planteado, Uso eficiente del servicio.                       |
| Impacto Ambiental                                                            | Hacia el origen un Impacto ambiental medio, Hacia el destino un impacto ambiental bajo, Hacia el entorno un impacto ambiental bajo, |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Ninguno                                                                                                                             |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                                                                                  |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Comunidad                                                                                     |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | Diciembre 2016                                                                                                                      |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 100%                                                                                                                  |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 350,000.00                                                                                                                       |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Diciembre 2017                                                                                                                      |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                                                                                     |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | si                                                                                                                                  |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                                                                             |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                                                                             |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       | Se mantiene el mismo monto del mes anterior, se esta avanzando en el proyecto con los materiales comprados anteriormente            |

por:   
Cristian Duron  
Dep. Unidad Técnica Municipal







## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sector, sub sector                                                           | Salud                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre del Proyecto                                                          | Construcción de un Policlínico, mejoramiento y anexo al CESAMO Camilo Girón                                                                                                                                                                              |
| Ubicación del Proyecto                                                       | Barrio El Rosario, Jesús de Otoro, Intibucá                                                                                                                                                                                                              |
| Propósito                                                                    | Organizar y ordenar las funciones del establecimiento tipo 3 Policlínico, Mejorar la distribución y aseguramiento de la calidad en la Prestacion de los servicios.                                                                                       |
| Descripción del Proyecto                                                     | Los establecimientos de primer nivel tipo 3 ambulatorio, serán los responsables de satisfacer las necesidades de salud atendiendo las urgencias y estabilizando las emergencias para que estas sean referidas a un establecimiento de mayor complejidad. |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alcance del Producto                                                         | Asegurar el acceso a servicios de salud en el primer nivel de atención a través del funcionamiento de un policlínico a la población de los municipios de Jesús de Otoro, Masaguara y San Isidro.                                                         |
| Impacto Ambiental                                                            | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Demandará un nivel bajo insumos incidiendo en el deterioro del medio ambiente.                                                                                                                                                                           |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                                                                                                                                                                                                       |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Mancomunidad del Norte(Jesús de Otoro, Masaguara y San Isidro)                                                                                                                                                                                           |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | Septiembre de 2015                                                                                                                                                                                                                                       |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 98%                                                                                                                                                                                                                                        |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 1,333.080.00                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Junio 2017                                                                                                                                                                                                                                               |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | El tiempo de finalización del proyecto                                                                                                                                                                                                                   |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       | El proyecto no se finalizó el tiempo que se había previsto, debido al retraso de transferencias Municipales.                                                                                                                                             |

por:

Cristian Duron, Dep. Unidad Técnica Municipal








## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                                                                                       |
| Sector, sub sector                                                           | Red Vial                                                                                                                             |
| Nombre del Proyecto                                                          | Pavimentación tramo desde ferretería Coferza hacia centro comercial venus y del centro comercial venus a la esquina de la Cruz Roja. |
| Ubicación del Proyecto                                                       | Calle principal, Jesús de Otoro, Intibucá                                                                                            |
| Propósito                                                                    | Mejorar las condiciones viales de las personas que ya que esta calle es la más transitada.                                           |
| Descripción del Proyecto                                                     | El proyecto consiste en la pavimentación de calle principal, elaborar aceras complementarias.                                        |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                                                      |
| Alcance del Proyecto                                                         | Que las personas se transporten en la calle y que este en buenas condiciones, para no tener dificultades.                            |
| Impacto Ambiental                                                            | Ninguno                                                                                                                              |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Ninguno                                                                                                                              |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                                                                                   |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Municipalidad y Beneficiarios directos del proyecto                                                                                  |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | 30 de julio de 2016                                                                                                                  |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 100%                                                                                                                   |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 2,447,619.40                                                                                                                      |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Noviembre 2017                                                                                                                       |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                                                                                      |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | El tiempo de finalización del proyecto                                                                                               |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                                                                              |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                                                                              |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       | LA OBRA YA SE TERMINO, PERO EL PROYECTO TIENE CUENTAS POR PAGAR                                                                      |

por:   
Cristian Duron, Dep. Unidad Técnica Municipal





## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                                                                                   |
| Sector, sub sector                                                           | Dos                                                                                                                              |
| Nombre del Proyecto                                                          | Construcción de un Módulo Escolar                                                                                                |
| Ubicación del Proyecto                                                       | CEB Paula Palacios Comunidad de San Francisco                                                                                    |
| Propósito                                                                    | Extender un mayor nivel Educativo en la comunidad                                                                                |
| Descripción del Proyecto                                                     | - Construcción de una aula con las medidas diseñadas por el FHS 7X8 mts.                                                         |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                                                  |
| Alcance del Producto                                                         | Mejorar las condiciones físicas pedagógicas en el Centro de Educación Básica Lempira                                             |
| Impacto Ambiental                                                            | Ninguno                                                                                                                          |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Ninguno                                                                                                                          |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                                                                               |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Plan Honduras Comunidad.                                                                   |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | 13 de marzo de 2017                                                                                                              |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 90%                                                                                                                |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 135,174.00                                                                                                                    |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Diciembre 2017                                                                                                                   |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                                                                                  |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Financiera                                                                                                                       |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                                                                          |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                                                                          |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       | El Proyecto está en el PIM con fondos de transferencia y no se ha recibido transferencia por eso se mantiene con el mismo monto. |

por:   
Cristian Duron  
Dep. Unidad Técnica Municipal





**MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ, HONDURAS C.A.**  
Barrio El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041  
Página web: [www.muniotoro.org](http://www.muniotoro.org) . Correo Electrónico: [alcaldiaotoro\\_intibuca@yahoo.es](mailto:alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es)



## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                                                                                  |
| Sector, sub sector                                                           | Dos                                                                                                                             |
| Nombre del Proyecto                                                          | Construcción de un Módulo Escolar                                                                                               |
| Ubicación del Proyecto                                                       | Esc. Rep de Costa Rica Comunidad de Crucita Oriente                                                                             |
| Propósito                                                                    | Extender un mayor nivel Educativo en la comunidad                                                                               |
| Descripción del Proyecto                                                     | - Construcción de una aula con las medidas diseñadas por el FHIS 7X8 mts.                                                       |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                                                 |
| Alcance del Producto                                                         | Mejorar las condiciones físicas pedagógicas en el Centro de Educación.                                                          |
| Impacto Ambiental                                                            | Ninguno                                                                                                                         |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Ninguno                                                                                                                         |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                                                                              |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Plan Honduras Comunidad.                                                                  |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | 20 de abril de 2017                                                                                                             |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 80%                                                                                                               |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 56,183.50                                                                                                                    |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Diciembre 2017                                                                                                                  |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                                                                                 |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Financiera                                                                                                                      |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                                                                         |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                                                                         |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       | El Proyecto está en el PIM con fondos de transferencia y no se ha recibido transferencia por eso se mantiene con el mismo monto |

1007-  
Cristian Duron  
Dep. Unidad Técnica Municipal





## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                                                                     |
| Sector, sub sector                                                           | Dos                                                                                                                |
| Nombre del Proyecto                                                          | Construcción de dos Módulo Escolar                                                                                 |
| Ubicación del Proyecto                                                       | CEB La Fraternidad Comunidad de Santa Fe Abajo                                                                     |
| Propósito                                                                    | Extender un mayor nivel Educativo en la comunidad                                                                  |
| Descripción del Proyecto                                                     | - Construcción de dos aulas con las medidas diseñadas por el FHS 7X8 mts.                                          |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                                    |
| Alcance del Producto                                                         | Mejorar las condiciones físicas pedagógicas en el Centro de Educación.                                             |
| Impacto Ambiental                                                            | Ninguno                                                                                                            |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Ninguno                                                                                                            |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                                                                 |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Plan Honduras Comunidad.                                                     |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | 20 de abril de 2017                                                                                                |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 99%                                                                                                  |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 265,202.75                                                                                                      |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Noviembre 2017                                                                                                     |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                                                                    |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Financiero                                                                                                         |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                                                            |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                                                            |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       | Se ha avanzado con el proyecto, pero hay unas cuentas por pagar, por eso se maneja el mismo monto del mes anterior |

Cristian Duron

Dep. Unidad Técnica Municipal








## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                          |
| Sector, sub sector                                                           | Dos                                                                     |
| Nombre del Proyecto                                                          | Construcción de Modulo Sanitario                                        |
| Ubicación del Proyecto                                                       | CEB Agrícola, de la comunidad Santa fe Agrícola                         |
| Propósito                                                                    | Mejorar el ambiente físico y sanitario en el Centro Educativo           |
| Descripción del Proyecto                                                     | - Construcción de Modulo Sanitario.                                     |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                         |
| Alcance del Producto                                                         | Mejorar las condiciones físicas y Sanitarias en el Centro de Educación. |
| Impacto Ambiental                                                            | Ninguno                                                                 |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Ninguno                                                                 |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                      |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, COCEPRADII y Comunidad.           |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | 07 de julio de 2017                                                     |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 100%                                                      |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 87,370.75                                                            |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Noviembre de 2017                                                       |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                         |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Ninguno                                                                 |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                 |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                 |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       | Ninguno                                                                 |

Por:   
Cristian Duron  
Dep. Unidad Técnica Municipal





## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                                            |
| Sector, sub sector                                                           | Dos                                                                                       |
| Nombre del Proyecto                                                          | Construcción de Modulo Sanitario                                                          |
| Ubicación del Proyecto                                                       | CEB, Modesto Rodas Alvarado de la comunidad Crucita Norte                                 |
| Propósito                                                                    | Mejorar el ambiente físico y sanitario en el Centro Educativo                             |
| Descripción del Proyecto                                                     | - Construcción de Modulo Sanitario.                                                       |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                                           |
| Alcance del Producto                                                         | Mejorar las condiciones físicas y Sanitarias en el Centro de Educación.                   |
| Impacto Ambiental                                                            | Ninguno                                                                                   |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Ninguno                                                                                   |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                                        |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, COCEPRADII y Comunidad.                             |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | 21 de julio de 2017                                                                       |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 100%                                                                        |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 35,524.00                                                                              |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Noviembre de 2017                                                                         |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                                           |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Ninguno                                                                                   |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                                   |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                                   |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       | Se mantiene el mismo monto, se está trabajando con los materiales enviados anteriormente. |

por:   
Cristian Duron  
Dep. Unidad Técnica Municipal







## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                          |
| Sector, sub sector                                                           | Dos                                                                     |
| Nombre del Proyecto                                                          | Construcción de Modulo Sanitario                                        |
| Ubicación del Proyecto                                                       | CEB, Feliciano Guevara de la comunidad Alpes Arriba                     |
| Propósito                                                                    | Mejorar el ambiente físico y sanitario en el Centro Educativo           |
| Descripción del Proyecto                                                     | - Construcción de Modulo Sanitario.                                     |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                         |
| Alcance del Producto                                                         | Mejorar las condiciones físicas y Sanitarias en el Centro de Educación. |
| Impacto Ambiental                                                            | Ninguno                                                                 |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Ninguno                                                                 |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                      |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, COCEPRADII y Comunidad.           |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | 21 de julio de 2017                                                     |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 100%                                                      |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 35,924.00                                                            |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Noviembre de 2017                                                       |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                         |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Ninguno                                                                 |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                 |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                 |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       | Ninguno                                                                 |



Cristian Duron

Dep. Unidad Técnica Municipal





## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                                                               |
| Sector, sub sector                                                           | Red Vial                                                                                                     |
| Nombre del Proyecto                                                          | Limpieza de Cunetas                                                                                          |
| Ubicación del Proyecto                                                       | Diferentes Barrios de Jesús de Otoro, Intibucá                                                               |
| Propósito                                                                    | Mejorar las condiciones viales de nuestro Municipio                                                          |
| Descripción del Proyecto                                                     | El proyecto consiste en la limpiar las alcantarillas para que el agua drene y evitas estancamientos de agua. |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                              |
| Alcance del Proyecto                                                         | Que las personas se transporten en la calle y que este en buenas condiciones, para no tener dificultades.    |
| Impacto Ambiental                                                            | Ninguno                                                                                                      |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Ninguno                                                                                                      |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                                                           |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Municipalidad y Beneficiarios directos del proyecto                                                          |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | Noviembre de 2017                                                                                            |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 50%                                                                                            |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 4,500.00                                                                                                  |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Diciembre de 2017                                                                                            |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                                                              |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Ninguno                                                                                                      |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                                                      |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                                                      |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       | Ninguno                                                                                                      |

por   
Cristian Duron, Delegado

Unidad Técnica Municipal







## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                                                                  |
| Sector, sub sector                                                           | Red Vial (I Etapa)                                                                                              |
| Nombre del Proyecto                                                          | Señalización vial                                                                                               |
| Ubicación del Proyecto                                                       | Casco urbano de Jesús de Otoro, Intibucá                                                                        |
| Propósito                                                                    | Mantener el orden vial de nuestro Municipio                                                                     |
| Descripción del Proyecto                                                     | El proyecto consiste en Instalar Rótulos de una vía, de alto, de doble vía, señalamiento de Iglesias, escuelas. |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                                 |
| Alcance del Proyecto                                                         | Evitar accidentes de tránsito, mantener el orden en las calles.                                                 |
| Impacto Ambiental                                                            | Ninguno                                                                                                         |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Ninguno                                                                                                         |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                                                              |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Municipalidad y Beneficiarios directos del proyecto                                                             |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | Noviembre de 2017                                                                                               |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 70%                                                                                               |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 52,224.00                                                                                                    |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Diciembre de 2017                                                                                               |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                                                                 |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Ninguno                                                                                                         |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                                                         |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                                                         |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       | Ninguno                                                                                                         |

por:   
Cristian Duron, Dep

Unidad Técnica Municipal





## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                                  |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del Proyecto                                       | Cristian Duron                                                                                                |
| Sector, sub sector                                                           | Dos                                                                                                           |
| Nombre del Proyecto                                                          | Construcción de Salón de Usos Múltiples                                                                       |
| Ubicación del Proyecto                                                       | Choloma Jesús de Otoro                                                                                        |
| Propósito                                                                    | Que la población beneficiada cuente con un lugar adecuado para realizar actividades sociales, culturales etc. |
| Descripción del Proyecto                                                     | - Construir un salón que se acondicione a las necesidades de la comunidad.                                    |
| ELABORACION DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                               |
| Alcance del Producto                                                         | Que la comunidad tenga un lugar donde puedan reunirse                                                         |
| Impacto Ambiental                                                            | Ninguno                                                                                                       |
| Impacto en el terreno y saneamiento                                          | Ninguno                                                                                                       |
| Detalle del Encargado del Proyecto                                           | Cristian Duron<br>1007- 1973-00356                                                                            |
| Fuentes de Financiamiento                                                    | Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, COCEPRADII y Comunidad.                                                 |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | Noviembre de 2017                                                                                             |
| Estado del Proyecto(actual)                                                  | Construida al 20%                                                                                             |
| Costo de Financiación (Proyecto)                                             | L. 9,500.00                                                                                                   |
| Fecha de finalización (Proyecto)                                             | Marzo 2018                                                                                                    |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                       |                                                                                                               |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Ninguno                                                                                                       |
| Variación en el costo del total del proyecto                                 | Ninguno                                                                                                       |
| Variación en el alcance y duración del proyecto                              | Ninguno                                                                                                       |
| Razón de los cambios antes mencionados                                       |                                                                                                               |



Cristian Duron

Dep. Unidad Técnica Municipal

