



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
E-mail: lepaera2006@yahoo.com  
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE NOVIEMBRE 2017

| No. | ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | SECTOR SUB SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO                                             | UBICACIÓN DEL PROYECTO       | PROPÓSITO                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                             | ALCANCE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                | IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                              | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS                                                                                                             | FUENTES DE FINANCIAMIENTOS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL | COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO | FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA | RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)                                                                                                                                                                                                                                 | VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO | RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS                           |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ing. Zonia Murcia                      | Salud             | Construcción de Centro de Salud en la comunidad de la Rinconada | Rinconada                    | Mejorar la atención que se brinda a los pacientes que asisten al centro de Salud de la comunidad de la Rinconada a través de la Construcción de Un Centro de Salud para atención a diferentes áreas | el proyecto Consiste en la Construcción de un Centro de Salud en la comunidad de la Rinconada en el local que ocupaba la Escuela, se están construyendo área de Clínica, Recepción, Vacunación, Sanitarios.                          | Por el momento el proyecto en esta etapa ya lleva un excelente avance físico en la parte financiera si no se han pagado todos los materiales pero en la física el proyecto lleva un avance significativo            | Generación de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.                                                            | En esta área no ha sufrido ningún impacto                                                                                                         | Fondos Municipales         | Lps.284,425.50           | Diciembre de 2016                                | En proceso 32.50%          | L. 284,425.00                    | Octubre de 2017                  | En relación de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva un avance significativo en lo físico, no igual en lo financiero, ya que el proyecto se paga en la medida que llegan las transferencias.                                                                                            | No hay variación por el momento          | No existen cambios hasta esta etapa del proyecto.                  |
| 2   | Ing. Zonia Murcia                      | Sector Vial       | Mantenimiento y Reparación de Carreteras del municipio          | todo el municipio de Lepaera | Mejoramiento de la condición Vial del municipio.                                                                                                                                                    | El proyecto consiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio, las cuales debido a las constantes tormentas se encuentran deterioradas, por lo cual se realizará un corteo, chapia y raspado de estas vías de acceso | el presente proyecto se inició a principios de año y este mes se dio por finalizado, ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque los vehículos a diario circulan, tramo iniciado, tramo finalizado. | Generación de polvo por las actividades de limpieza, chapia, corteo, vástreado, transporte de materiales y construcción de la infraestructura. | En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que transportan cosechas y otros. | Fondos Municipales         | Lps.300,000.00           | Diciembre de 2016                                | En proceso 19.52%          | Lps.300,000.00                   | Diciembre de 2017                | En relación de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva un buen avance y se espera este mes y a mediados del mes de Diciembre se puedan concluir la mayor parte de las obras de mantenimiento de carreteras, aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio | No hay variación por el momento          | No existen cambios hasta donde está el proyecto en estos momentos. |
| 3   | Ing. Zonia Murcia                      | Salud             | Construcción de Clínica odontológica en Ocotillo                | Ocotillo Tierra Colorada     | Mejorar la calidad y atención en salud, a través de la construcción de una Clínica Odontológica para atención a pacientes con problemas bucales                                                     | El Proyecto consisten en la construcción de una clínica para Odontología en el local que ocupa el centro de Salud, allí se atenderá a mujeres embarazadas y niños                                                                    | por el momento el proyecto está en etapa de inicio, lleva un buen avance físico en la parte financiera si no se han pagado todos los materiales pero en la física el proyecto lleva un avance significativo         | Generación de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.                                                            | En esta área no ha sufrido ningún impacto                                                                                                         | Fondos Municipales         | Lps.400,000.00           | Diciembre de 2016                                | En Proceso 2.50%           | Lps.400,000.00                   | Febrero de 2018                  | En relación con los productos entregados                                                                                                                                                                                                                                                             | No hay variación por el momento          | No hay Cambios por el momento                                      |

Rosandra Lara Castro  
Jefe Unidad Técnica de Gestión Municipal

