

PERIODO DE 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 1

***ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:** DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE GRACIAS L.

*** SECTOR, SUB SECTOR:** SUR ESTE, HACIENDITA

***NOMBRE DEL PROYECTO:** PROYECTO DE ELECTRIFICACION HACIENDITA ,

***UBICACIÓN DEL PROYECTO:** GRACIAS LEMPIRA, HACIENDITA SECTOR CAMPUCA

***PROPOSITO:** PARA PODER ABASTECER A LA COMUNIDAD, CON ENERGIA ELECTRICA YA QUE ES UN RECURSO DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA POBLACION.

***DESCRIPCION DEL PROYECTO:** EL PROYECTO CONSISTE EN HACER DISTRIBUCIONES DE CIRCUITOS, EN LA COMUNIDAD PARA ABASTECER DE ENERGIA ELECTRICA, A TODAS LAS CASA Y ASI PUEDAN EJECUTAR ACTIVIDADES DIARIAS.

***ALCANCE DEL PROYECTO** PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD UN DESARROLLO EN COMERCIO U OTRO RUGRO, OBTENIENDO ASI UN DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y ATRAER MAS AL VISITANTE.

***IMPACTO AMBIENTAL** NINGUNO

***IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:** NINGUNO

***INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:** ING. JUAN MEJIA TELEFONO:

***FUENTES DE FINANCIAMIENTO:** FONDOS MUNICIPALES CON CONTRAPARTES Y APOYO DE LA COMUNIDAD.

***PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** L.292,000.00

***FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** ACTA 24-2,016

***ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):** TERMINADO

***COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):** L. 292,000.00

***FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)** 31 DICIEMBRE 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

***RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.**

***VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO** NINGUNO.

***VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO** NINGUNO

***RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.** NINGUNO

TODO SE REALIZO DEBIDO A LO PLANIFICADO


Ing. Juan Manuel Cuellar
Gerente de Obras Públicas

IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 2

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
* SECTOR, SUB SECTOR:	SECTOR NORTE, GRACIAS LEMPIRA
*NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE AULAS DE PINAL SAN ANTONIO
*UBICACIÓN DEL PROYECTO:	PINAL SAN ANTONIO
*PROPOSITO:	PROPORCIONAR A LA POBLACION UN SERVICIO DE EDUCACION DE CALIDAD EL CUAL TENGAN UN DESARROLLO.
*DESCRIPCION DEL PROYECTO:	EL PROYECTO CONSISTE EN 2 AULAS DE DIMENSION DE 6X8, CON PISO TECHO Y CORREDOR PARA PODER BRINDAR UN ESPACIO Y AMBIENTE AGRADABLE. ELABORACION DEL PROYECTO
*ALCANCE DEL PROYECTO	CON ESTE PROYECTO SE ALCANZARA UNA EDUCACION DEL 76% DE LA COMUNIDAD Y ALREDEDORES DE LA MISMA , CONSIDERANDO ASI UN DESARROLLO POBLACIONAL Y A LA VEZ INTELLECTUAL PARA JOVENES Y NIÑOS.
*IMPACTO AMBIENTAL	NINGUNO
*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:	NINGUNO
*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:	ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es ING: SERVIO TULIO MURILLO RESIDENTE EN OBRA. TELEFONO: 2656-1101
*FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	FONDOS MUNICIPALES
*PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	L. 200,000.00
*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	ACTA 24-2016
*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):	AVANCE EJECUSION TERMINADO. 100%
*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):	L. 200,000.00
*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)	31 DE DICIEMBRE 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

EL PROYECTO SE EJECUTA SEGUN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	NINGUNO
*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	NINGUNO
*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.	NINGUNO


Ing. Juan Manuel Cuellar.
Gerente de Obras Públicas

IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 3

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
* SECTOR, SUB SECTOR:	SECTOR NOR-ESTE- SAN JOSE DEL ALTO
*NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CEB SAN JOSE DEL ALTO.
*UBICACIÓN DEL PROYECTO:	SAN JOSE DEL ALTO . , GRACIAS LEMPIRA
*PROPOSITO:	PARA PODER CONSTRUIR AULAS DE EDUCACION, Y ESTAS GENEREN UN DESARROLLO A LA COMUNIDAD.
*DESCRIPCION DEL PROYECTO:	EL PROYECTO CONSISTE, EN PLANTEL DE AULAS ESCOLARES PARA EL CEB DE SAN JOSE DEL ALTO.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO	PARA PODER BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE EDUCACION A LA POBLACION.
*IMPACTO AMBIENTAL	NINGUNO
*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:	NINGUNO
*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:	ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es ING SERVIO TULIO MURILLO REDIDENTE EN OBRA. TELEFONO: 2656-1101
*FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	FONDO MUNICIPAL, PARA PLANTEL DEL CEB.
*PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	L. 42,000.00
*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2,015 Y AMPLIACION EN ACTA 11-2016
*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):	TERMINADO
*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):	L. 42,000.00
*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)	31 DE DICIEMBRE 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

SE EJECUTO DEBIDO A LO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	NINGUNA
*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	NINGUNO
*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.	NINGUNA


Ing. Juan Manuel Cuellar
Gerente de Obras Públicas

IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 4

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: *DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
*ALLAN SOWER

*SECTOR, SUB SECTOR: (SECTOR ESTE), CATULACA

*NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE C.B. CATULUCA.

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: CATULACA

*PROPOSITO: CONSTRUIR UN MODULO DE 2 AULAS, PARA PODER BRINDAR EDUCACION EN LOS JOVENES Y ASI TENGAN UN ALTO ESPIRITU DE TRABAJO.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CON SUS DIMENSIONES DE 7X7, CON SU RESPECTIVO CORREDOR , PISO, TECHO , EL CUAL LA OBRA CONSTA CON TODOS LOS PARAMETROS DE DISEÑO.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO PARA FORTALECER EL AREA DE EDUCACION Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE CATULACA.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD Y APORTE DE COMUNIDAD.

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 200,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2,015

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EJECUCION DEL PROYECTO 31.74%

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 200,000.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 DE DICIEMBRE 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNO.

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNO.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 5

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: NORTE- GRACIAS LEMPIRA

*NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO Y AREA PEATONAL CALLE ROSA MUÑOZ

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: GRACIAS LEMPIRA .- TRAMO BANCO DE OCCIDENTE A ESQUINA DE BANPAIS.

*PROPOSITO: PROPORCIONAR UN AREA PARA MAYOR SEGURIDAD ALA HORA DE CIRCULAR LOS VEHICULOS Y PEATONES DE LA CIUDAD DE GRACIAS.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CON PIEDRA DE RIO LAVADA VISTA , CON ESPESOR DE 20CM. Y UNA LOSA 15 CM DE ESPESOR Y BORDILLO 15X20. CON UNA DOSIFICACION DE CONCRETO DE 3000 PSI.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO PODER BRINDAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA UNA MAYOR VIABILIDAD EN LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y PEATONES, EL CUAL PROMUEVE UNA SEGURIDAD.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ING: SERVIO MURILLO RESIDENTE EN OBRA.
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 63,940.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24- 2016.

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): TERMINADO 8.52% FINANCIERO.

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 63,940.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 DICIEMBRE DE 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO SE PLANIFICO, SEGÚN LO ACORDADO.

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNA



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 6

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: LA AZOMADA

*NOMBRE DEL PROYECTO: KINDER LA AZOMADA,

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: EN LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA, GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: MEJORAR LA EDUCACION Y FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y @ PARA UN MEJOR FUTURO EN SU VIDA COTIDIANA.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8, CON SU RESPECTIVO CORREDOR TECHO. AL IGUAL TODOS SUS PARAMETROS DE DISEÑO. ESTO TRAERA UN MEJOR DESARROLLO A LA COMUNIDAD Y ALREDEDORES.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO SE TRATA DE FORTALCER Y ENRIQUECER LA COMUNIDAD EN BASE A LA EDUCACION, PARA OBTENER RESULTADOS DE JOVENES, NIÑOS Y @ DE ALTO ESPIRITU DE APRENDIZAJEY ASI PROPORCIONANDO A LA COMUNIDAD, CRECIENTO Y DESARROLLO.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 140,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2015

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EN EJECUSION A UN 2.52%, PLANTEL DE LA OBRA.

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 140,000.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 DE DICIEMBRE 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO DENTRO DE LO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNO

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNO



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 7

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, GRACIAS L.
* SECTOR, SUB SECTOR:	SECTOR ESTE- CASA COMUNAL LA LIMA.
*NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA.
*UBICACIÓN DEL PROYECTO:	GRACIAS LEMPIRA, EL ZAPOTAL
*PROPOSITO:	PROPORCIONAR UN ESPACIO, PARA QUE LA COMUNIDAD PUEDA GENERAR ACTIVIDADES COMO REUNIONES EVENTOS DE OTRA INDOLE.
*DESCRIPCION DEL PROYECTO:	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN SALON PARA ACTIVIADES DIARIAS, EL CUAL CONSTA DE PISO Y VENTANAS PUERTAS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO	PODER BRINDAR A LA COMUNIDAD UN SALON ASI PUEDAN EJECUTAR, ACTIVIDADES COMO SESIONES, REUNIONES DE TRABAJO.
*IMPACTO AMBIENTAL	NINGUNO
*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:	NINGUNO
*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:	ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. COMISION MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA ING: SERVIO MURILLO RESIDENTE EN OBRA.
*FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	TELEFONO: 2656-1101 MUNICIPAL
*PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	L. 50,000.00
*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2,015
*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):	EN EJECUCION DE 29.67%
*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):	L. 50,000.00
*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)	31 DE DICIEMBRE 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.	EL PROYECTO SE EJECUTO, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.
*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	NINGUNA
*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	NINGUNA
*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.	NINGUNA



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 8

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES, GRACIAS L.

* SECTOR, SUB SECTOR: NOR ESTE, CAÑADA.

*NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE KINDER LA CAÑADA

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: , GRACIAS LEMPIRA LA CAÑADA

*PROPOSITO: PARA BRINDAR A LOS JOVENES Y MAESTROS, UN MEJOR ACOBIJAMIENTO, AMBIENTE Y ESPACIO PARA QUE EELOS PUEDAN DISFRUTAR DE UNA EDUCACION.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EL PROYECTO CONSISTE, EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 CON SU RESPECTIVO CORREDOR, TECHO, PISO. AL IGUAL CON PUERTAS Y BALCONES DE CALIDAD.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE ACUDIR A LA NECESIDAD DE LA POBLACION, QUE NECESITABA UN ESPACIO DE EDUACION, EL CUAL SE ALCANZARA UN 95% DE QUE LA POBLACION DE NIÑOS ESTEN EN UN AMBIENTE AGRADABLE.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. COMISION MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA ING: SERVIO TULIO MURILLO RESIDENTE EN OBRA. TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 130,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2,015

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): TERMINADO EN OBRA, EN PROCESO DE PINTURA.

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 130,000.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 DE DICIEMBRE 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE EJECUTO, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNA

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNA



IDENTIFICACION DEL PROYECTO 9

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: NOR ESTE,

*NOMBRE DEL PROYECTO: PEDRIMENTADO, AVN. JUAN LINDO, CONTIGUO AL EDIFICIO DE LA PEDAGOGICA

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: GRACIAS LEMPIRA.

*PROPOSITO: PARA PODER DAR LA POBLACION, UN MEJOR ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL, BENEFICIANDO A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CON PIEDRA VISTA, Y SUS RESPECTIVOS BRODILLOS. PARA PODER MEJORAR LA VIABILIDADVEHICULAR, Y EL ACCESO AL EDIFICIO DE LA PEDAGOGICA.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, DANDO UN BENEFICIO A LA POBLACION DE LA COLONIA.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE TRANSFERENCIA, GOBIERNO CENTRAL-MUNICIPALIDAD

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 347,578.00 LEMPIRAS

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA- 24- 2015

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): 89.85% TERMINADO

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): 347,578.00 LEMPIRAS

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 DE DICIEMBRE 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE EJECUTO, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNA

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNA.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 10

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE GRACIAS L

* SECTOR, SUB SECTOR: SUR ESTE,

*NOMBRE DEL PROYECTO: PEDRIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO EN GENERAL.

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: GRACIAS LEMPIRA,

*PROPOSITO: PARA PODER DAR LA POBLACION, UN MEJOR ACCESO VEHICULAR Y AYUDAR AL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE GRACIAS.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CON PIEDRA VISTA, Y SUS RESPECTIVOS BORDILLOS. PARA PODER MEJORAR LA VIABILIDAD VEHICULAR, Y EL ACCESO A LAS DIFERENTES AVENIDAD DE LA CUIDAD.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, GENERANDO UNA ESTETICA Y MOVILIZACION DE PRODUCTOS DE COMERCIO Y OTROS RUGROS.

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS.

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE TRASFERENCIA, MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 2,000,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA- 24- 2016

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EN EJECUSIION 0.38%

*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO): L. 2,000,000.00

*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA) 31 DE DICIEMBRE 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL. EL PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO SEGÚN DENTRO DE LO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NINGUNO

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO NINGUNO

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS. NINGUNO


Ing. Juan Manuel Cuellar
Gerente de Obras Públicas