



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A NOVIEMBRE 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios (Educacion), casco urbano y area rural	Se hicieron reparaciones al sistema electrico de los centros educativos del municipio los cuales seran utilizados para las elecciones generales	80,000.00	11,495.45	67,791.49	12,208.51
2	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		110,000.00	905.00	83,124.50	26,875.50
3	Construccion de aula en escuela Augusto C. Coello, barrio Pueblo Nuevo	Se construyó la cimentación actualmente se están construyendo las paredes. Se estima un avance del 20% del proyecto.	170,000.00	65,955.00	97,470.00	72,530.00
4	Reparacion de aulas de escuela Manuel Luna Castillo (Balcones y celocias), barrio El Progreso		50,000.00	7,000.00	7,000.00	43,000.00
5	Contraparte para construccion de sede de la Red Regional de Comision Ciudadana de Transparencia de Occidente	Se esta realizando la instalacion electrica y balcones en la sede	148,000.00	60,000.00	110,000.00	38,000.00
6	Construccion de casa de salud, aldea El Porvenir	Se construyó la cimentación en el área del corredor, y se continúa la construcción de paredes. Se estima un avance aproximado del 35%	240,000.00	2,600.00	197,858.50	42,141.50
7	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras en area rural y urbano	Rita Oneyda Martinez: Se instaló el techo, puertas y ventanas. Tambien se construyó el piso de concreto. Se estima un avance del 100%. Modesta Contreras: Se instaló el techo, puerta y ventanas Tambien se construyó el piso de concreto. Se estima un avance del 90%	500,000.00	35,171.00	376,474.50	123,525.50
8	Mejoramamiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	Se hizo entrega de laminas de zin y cemento a familias de escasos recursos	1,196,734.45	369,289.20	1,125,858.43	70,876.02
9	Mejoramamiento de viviendas populares, (Instalacion electrica) Urbano y Rural	Se entregó material electrico para instalaciones domiciliarias a personas de escasos recursos	225,000.00	22,002.96	202,183.70	22,816.30

10	Construccion de viviendas solidarias	<p>Sra. Wendy Mejia Se finalizó la etapa de construcción de paredes de la vivienda y se construyó la pila. Actualmente se está instalando el techo. Se estima un avance del 70% aproximadamente.</p> <p>Sr. Marcial Contreras Se finalizó las paredes del módulo sanitario y pila y se instaló el sanitario. Las actividades pendientes son la construcción de la loza sobre la fosa séptica, instalación de techo en módulo sanitario e instalación de puertas y ventanas. Se estima un avance del 95% aproximadamente.</p> <p>Sra. Marlen Suyapa Mejía Se instalaron puertas y ventanas, solo falta la instalación de techo en el módulo sanitario. Se estima un avance del 98% aproximadamente.</p> <p>Sra. Cristina López Se construyó el piso. Se estima un avance del 95% aproximadamente.</p>	421,728.15	10,167.00	293,443.75	128,284.40
11		<p>Sra. María Juana Gutierrez Se construyó el piso y se instaló el sanitario. Se estima un avance del 95% aproximadamente.</p> <p>Sra. Rosa Amalia Martínez Se instalaron puertas y ventanas. Se estima un avance del 80%</p>				
12	Construccion y mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos en estado de emergencia afectadas por derrumbes, El Modelo, Las Brisas, Nueva Concepcion	<p>Juan Jose Mata: Se instaló el techo, puerta y ventanas. Se estima un avance del 80%</p>	200,000.00	74,222.25	136,525.25	63,474.75
13	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Reparaciones menores al sistema	300,000.00	1,012.00	170,180.59	129,819.41
14	Mejoramiento de calles, casco urbano	Se reparó el vado por propiedad del Sr. Alfonso Gonzáles en Bo. San Cayetano. Se estima un avance del 100% en esta actividad.	448,255.61	15,350.00	326,017.00	122,238.61
15	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce de propiedad del Sr. Ramon Garcia hasta propiedad del Sr. Isidro Licona, Barrio San Sebastian	Se instalaron las parrillas en los drenajes para habilitar la calle. Se hizo la señalizacion de la calle Se estima un avance del 100% del proyecto.	350,000.00	1,250.00	335,171.00	14,829.00
16	Apertura de calle desde donde don Andres Mejía hasta donde doña Cristina Mejía, barrio San Cayetano	Se esta aperturando la calle con retroexcavadora y volqueta	150,000.00	104,435.00	104,435.00	45,565.00
17	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se estan haciendo reparaciones de lamparas de alumbrado publico en todo el municipio	208,062.50	70,641.38	172,932.55	35,129.95
18	Ampliacion servicio de energia electrica en barrio San Francisco	Mano de obra ampliacion de servicio de energia electrica sector El Portillo	100,000.00	18,025.00	49,538.57	50,461.43

19	Ampliacion servicio energia electrica, San Nicolas, San Cayetano	Se realizó la ampliación eléctrica en Pueblo Nuevo hasta propiedad de la Sra. Julia Orellana, con las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Marcaje de agujeros. • Incado y aplomado de postes. • Ubicación de retenida. • Vestido de postes. • Tendido y flechado de cables. • Instalación de lámparas tipo canasta. 	65,000.00	4,025.00	13,045.38	51,954.62
20	Ampliacion servicio de energia electrica en sector Peña Blanca de Aldea Santa Teresa	Se realizó la compra de materiales electricos	160,000.00	131,431.09	131,431.09	28,568.91
21	Ampliacion servicio energia electrica salida hacia Nueva Concepcion aldea El Porvenir y aldea El Carrizal	Se realizó la ampliación eléctrica en salida hacia aldea Nueva Concepción del Carmen, con las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Marcaje de agujeros. • Incado y aplomado de postes. • Ubicación de retenida. • Vestido de postes. • Tendido y flechado de cables. • Instalación de lámparas tipo canasta. 	115,000.00	25,256.40	113,319.00	1,681.00
22	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se colocaron alcantarillas en sector El Resumidero y se finalizó la reparación de alcantarillas en El Modelo en calle hacia el CEB Marco Antonio Aguilar. Se estima un avance del 100% en esta actividad. Se colocaron alcantarillas en el sector de La Caña y se están construyendo cabezales. se estima un avance del 55% en esta actividad	1,416,865.97	65,600.00	1,327,265.00	89,600.97
TOTAL					6,327,521.22	2,287,562.93



[Handwritten Signature]
P. M. y C. P. Denia Iveth Mejía
Departamento de presupuesto