



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL




Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax: (+504) 2655-5090

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE DICIEMBRE 2017

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Zonia Murcia	Salud	Construcción de Centro de Salud en la comunidad de la Rinconada	Rinconada	Mejorar la atención que se brinda a los pacientes que asisten al centro de Salud de la comunidad de la Rinconada a través de la Construcción de Un Centro de Salud para atención a diferentes áreas	El proyecto Consiste en la Construcción de un Centro de Salud en la comunidad de la Rinconada en el local que ocupaba la Escuela, se están construyendo área de Clínica, Recepción, Vacunación, Sanitarios.	Por el momento el proyecto está en su etapa de finalización, la presente obra en su avance físico en la parte financiera si no se han pagado todos los materiales pero en la física el proyecto lleva un avance significativo	Generación de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.484,425.50	Diciembre de 2016	23.29% del área financiera	Lps.484,425.50	Septiembre de 2017	En relación de lo planificado podemos decir que el proyecto ya está en su etapa final tanto en lo físico como en lo financiero y si existen pagos pendientes estos se pagarán en la medida que lleguen las transferencias	No hay variación por el momento	ya el proyecto está finalizado, en lo referente al área física, al área financiera, faltan pagos, estos se irán dando en la medida que lleguen las transferencias.
2	Ing. Zonia Murcia	Electrificación Casco Urbano y Rural	Mantenimiento y Reparaciones de obras de Electrificación en casco urbano y Rural	Casco Urbano, Lepaera Lempira y Casco Rural	Electrificación del Área Urbana y Rural de nuestro Municipio	El Proyecto Consiste en la reparación de obras de electrificación Rural en comunidades de Lepaera y el Casco Urbano	el proyecto en estos momentos se ha realizado varias reparaciones, en este caso, se colocaron unas lámparas que se quemaron y se están realizando inspecciones	el problema existente en este momento en cuanto a impacto ambiental son las fuertes lluvias, lo que hace que el proyecto se suspenda.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.322,000.00	Diciembre de 2016	En Proceso 62.39%	Lps.322,000.00	Diciembre de 2017	En relación de lo planificado el proyecto lleva un avance significativo, ya casi en su etapa de finalización,	No existe variación en el costo del proyecto.	El presente proyecto no se ha concluido por problemas climáticos, pero el proyecto no hay cambios presupuestarios
3	Ing. Zonia Murcia	Agua y Saneamiento	Implementación de un Nuevo proyecto del Sistema de Agua en Casco Urbano	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira	El Proyecto Consiste en darle Continuidad al proyecto de agua potable del municipio de Lepaera, se reconstruye toda la red de distribución de agua.	el presente proyecto está en ejecución, se está reportando esta etapa en cuanto a pago financiero, se están haciendo trabajos ya de colocación de tubería nueva.	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.764,295.75	Diciembre de 2016	En Proceso 58.90%	Lps.764,295.75	Diciembre de 2017	Ya se está avanzando considerablemente en su obra física el presente proyecto	Por el momento la única variación en lo que va del mes de Diciembre es que solo se ha ejecutado un 58.90% del Proyecto de acuerdo a lo acordado a ejecutarse	no hay cambios reportados por el momento, solamente que este proyecto se le dará continuidad.

4	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Construccion de Puente Hamaca entre Barrio Centro y Barrio San Juan	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar el acceso entre el Barrio en Centro y el barrio San Juan	El proyecto consiste en la construccion de un puente hamaca que conduce entre el barrio el centro y barrio San Juan de Lepaera	El proyeco esta en su etapa final por el momento se han realizado la construccion de bases para avanzar el puente a la vez se ha colocado cableado en todo el trayecto del puente.,ya todo el material que fue adquirido en las ferreterias fue colocado .	Marcacion del terreno,Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,500,000.02	Diciembre de 2018	En Proceso 21.32%	L.1,500,000.02	Septiembre de 2017	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya finalizado en el area fisica pero en lo financiero falta realizar pagos de proveedores y de mano de obra calificada	la unica variacion existente es que no se han realizado todos los pagos y estos se hacen en la medida que ingrasa la transferencia..	No hay cambios por el momento solamente en cuanto al pago de proveedores.el proyecto ya esta finalizado en su estructura fisica
5	Ing. Zonia Murcia,Rosandra Lara	Electrificacion	Electrificacion en Quebrada Honda, La Estancia	Quebrada Honda ,La Estancia	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Quebrada Honda ,La Estancia atravez de la ejecucion del proyecto de Eelctrificacion	El Proyecto consiste en la instalacion de un sistema de electrificacion Rural en la comunidad de Quebrada Honda ,La Estancia haciendo montaje de 2 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta finalizado,ya se han culminado muchas actividades propias del proyecto en lo que corresponde a las obras fisicas y en el area financiera .	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.20,000.00	Diciembre de 2016	Finalizado 100.00%	Lps.20,000.00	Dicembre de 2017	Este proyeco en su obra fisica y fianciera ya esta concluido	ya se finalizo el tiempo planificado para concluir proyecto tanto fisico como financiero, en este caso en cuanto a obra fisica ya se concluyo.	El cambio mas relevante es la fecha de culminacion tanto en lo financiero como en lo fisico.en ambas areas ya esta concluido.
6	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Mantenimiento y reparacion de Carreteras del Municipio	Todo el municipio de Lepaera	Dar el mantenimiento y reparacion adecuado a las carreteras del municipio para lograr un facil acceso tanto para el comercio como a las personas que a diario realizan sus actividades.	El proyecto consiste en la reparacione vias de acceso a las comunidades de Lepaera	Iniciando el proyecto en la coorporacion municipal se reune y discute sobre las rutas que se repararan.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	Lp.600,000.00	Diciembre de 2016	En proceso 73.51%	Lps.600,000.00	Diciembre de 2017	En relacion de lo planificado todavia falta un 26.49% para concluir el proyecto,pero ya se han reparado en su totalidad las carreteras del municipio,mas que todo lo que falta es concluir el pago en la parte financiera	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en construccion	no hay cambios
7	Ing. Zonia Murcia	Electrificacion	Construccion de Electrificacion Las Dantas ,Playitas y Los chiles	Dantas,Playitas y Los Chiles	Mejorar la infraestructura electrica y por ende las condiciones de vida de las comunidades de Las Dantas ,Playitas y los chiles	El Proyecto consiste en la instalacion de un sistema de electrificacion Rural en las comunidades de Las Dantas ,Playitas y Los Chiles haciendo montaje de 6 kmtrs de red primaria	El propyecto ya esta en su etapa Final ,realizando instalacion	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion,como ser postes y csbles.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,100,000.00	Diciembre de 2016	finalizado 100.00%	L.1,100,000.00	Diciembre de 2017	En relacion de lo planificado el proyecto ya esta finalizado en el area financiera, y lleva un avance significativo en el area fisica.	la unica variacion existntee es en cuanto a obra fisica,en obra fianciera ya se hicieron los pagos correspondientes.	No hay cambios por el momento solamente en cuanto al avance en la obra fisica del proyecto ya

8	Ing. Zonia Murcia, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Mercedes Pecanera	Mercedes Pecanera	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Mercedes Pecanera a través de la ejecución del proyecto de Electrificación Rural en la comunidad de Mercedes Pecanera haciendo montaje de 3 kmtrs de red primaria	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en la comunidad de Mercedes Pecanera haciendo montaje de 3 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso, ya se han realizado muchas actividades propias del proyecto en lo que corresponde a las obras físicas. En la parte financiera no se puede decir lo mismo, ya que falta pago de proveedores	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps. 900,000.00	Diciembre de 2016	En Proceso 39.08%	Lps. 850,000.00	Mayo de 2017	Este proyecto en su obra física ya esta concluido	ya se finalizo el tiempo planificado para concluir proyecto tanto fisico como financiero, en este caso en cuanto a obra fisica ya se concluyo.	El cambio mas relevante es la fecha de culminacion tanto en lo financiero como en lo fisico. en lo financiero falta terminar de realiza los pagos.
9	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Pavimentación de Calle.	Iniciando frente a casa del Sr. Rigoberto Perez, concluyendo frente a Casa del Sr. Francis Marcelino Diaz Barrio Centro	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentación de calles del Barrio Centro	este es un proyecto priorizado por lideres del barrio Centro, discutido y aprobado por la corporación municipal	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 108,000.00	diciembre de 2016	En Proceso 92.67%	L. 108,000.00	Diciembre de 2017	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya finalizado en el area fisica pero en lo financiero falta realizar pagos de proveedores y de mano de obra calificada	no hay variacion en el costo del proyecto porque todavia esta en su etapa de construccion	no hay cambios



Rosandra Lara Castro
 Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal