

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2017 (DICIEMBRE)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	INSTALACIÓN DE TOPES EN CALLE DE PASEO NAVIDEÑO Y PLAZA CENTRAL	17/10/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	70%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
2	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	23/03/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	100%		L. 0.00	Finalizado
3	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LOURDES SECTOR SUR CEMENTERIO MUNICIPAL DE COMAYAGUA	29/11/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	45%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
4	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO DE ANDENES NUEVOS EN TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA	10/10/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	30%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
5	PAVIMENTACIÓN CALLE INTERNA DE CARGA Y DESCARGA DEL MERCADO SAN FRANCISCO-AREA LA RAMPLA	30/10/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	60%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
6	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	25/09/2017	35 dias	ENSOIND	100%	100%	L. 609,155.00	L. 0.00	Finalizado
7	CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA BICICLETAS Y MOTOS EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA CENTRAL LEON ALVARADO	24/07/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	45%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
8	INSTALACIÓN DE CIRCUITO TRIFASICO DESDE BASE DE CONTADOR A PANEL DE CONTROL Y CIRCUITO PARA CORTADORA DE CARNE EN RASTRO MUNICIPAL DE COMAYAGUA			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua				L. 0.00	En espera fecha de inicio
9	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PASAMANOS EN PUENTE DE LA COL. NUEVA VALLADOLID	03/10/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	95%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
10	FUNDICION ACERA PARQUE LOMAS DEL RIO	25/09/2017		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	100%		L. 0.00	Finalizado
11	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO COL. NUEVA COMAYAGUA	04/10/2017	65 dias	Marcio Arita Rivera	100%	100%	L. 23,256.00	L. 0.00	Finalizado
12	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO COL. CGT 2DA OPCION	04/10/2017	60 dias	Marcio Arita Rivera	30%	0%	L. 16,852.00	L. 0.00	En espera fecha reinicio debido a las lluvias

13	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA DESASOLVAMIENTO DE RIO CHIQUITO	29/09/2017	68 dias	Victor Manuel Zeron Rivera	100%	100%	L. 24,000.00	L. 0.00	Finalizado
14	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO SANTA LUCIA, CALLE AL NORTE DEL BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS	25/09/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	85%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
15	MEJORAS EN ESC. ANDARA, CONSTRUCCIÓN DE PORTON CORREDIZO Y BANCA DE CONCRETO	23/10/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	70%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
16	MEJORAS AUDITORIO ESC. EBEN EZER	15/11/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
18	MEJORAS ESC. CABAÑAS			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%		L. 0.00	En espera fecha de inicio


 Ing. Lastenia Fonseca
 Jefe Interina de Obras Pública