



Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Unidad de Proyectos

Mes: Diciembre

Información General				Ejecución del Proyecto												
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%			Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero	Monto Cancelado hasta la Fecha				
IN-2017-06	Plaza Municipal de la Juventud	Centro Historico	Alquiler d equipo	342-2017	CONSTRU MAR S de RL	Fondos Municipales	16/11/2017	03/12/2017	17	100 %	100.00%	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. 0.00	L. 4,500.00	
IN-2017-07	Plaza Municipal de la Juventud	Centro Historico	Alquiler d equipo	287-2017	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUES	Fondos Municipales	03/10/2017	28/10/2017	25	100 %	100.00%	L. 14,000.00	L. 14,000.00	L. 0.00	L. 14,000.00	


Arq. Isis Gabriela Gómez
Unidad de Proyectos