

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
RESUMEN DE CONTRATACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2017

	DESCRIPCION DE CONTRATACION	NOMBRE DEL CONTRATADO	RESPONSABLE	PROYECTO	MONTO	FECHA
1	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,350.00	24/02/2017
2	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	JORGE ARTURO AVILA	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,050.00	17/02/2017
3	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	JORGE ARTURO AVILA	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,050.00	10/02/2017
4	PLANTA DE TRATAMIENTO	JORGE ARTURO AVILA	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,050.00	03/02/2017
5	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE LOS HENRY	L. 5,100.00	24/02/2017
6	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE LOS HENRY	L. 5,700.00	17/02/2017
7	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE LOS HENRY	L. 5,644.00	10/02/2017
8	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE LOS HENRY	L. 2,250.00	10/02/2017
8	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE LOS HENRY	L. 4,780.00	03/02/2017
9	CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE TRES LABORATORIOS Y MODULO ADMINISTRATIVO IPVSF	L. 2,400.00	10/02/2017
10	CONTRATACION MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	INSTALACION CIELO FALSO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 17,550.00	03/02/2017
11	CONTRATACION MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	INSTALACION CIELO FALSO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 3,300.00	10/02/2017
12	CONTRATACION MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	INSTALACION CIELO FALSO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 4,700.00	17/02/2017
13	CONTRATACION MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	INSTALACION CIELO FALSO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 3,850.00	24/02/2017


ING. MITTON PORRERO ZAMBRANO
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 INSTALACION DE CIELO FALSO Y ALUMBRADO. E.M.P.B (PINTURA)

Corresponde al periodo del 20 de febrero al 25 de febrero de 2017

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
Jose Henrique Velasquez	0827-1966-00095	Pintor	Aplicación de Sellador y Pintura	6	150	900	3	25	75	L. 975.00	X <i>Jose Henrique Velasquez</i>
Yordi Antonio Maradiaga	0827-1995-00081	Pintor	Aplicación de Sellador y Pintura	6	150	900	3	25	75	L. 975.00	X <i>Yordi Antonio Maradiaga</i>
Jose Daniel Ponce	0827-1997-00309	Pintor	Aplicación de Sellador y Pintura	6	150	900	2	25	50	L. 950.00	X <i>Jose Daniel Ponce</i>
Jose Luis Ponce	0827-1997-00231	Pintor	Aplicación de Sellador y Pintura	6	150	900	2	25	50	L. 950.00	X <i>Jose Luis Ponce</i>
										L. 3.850.00	

ALCALDIA MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 ADMINISTRACION GENERAL
[Signature]



[Signature]
 SUPERVISADO POR
 MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 UNIDAD TECNICA
 SUPERVISADO POR

El gasto Fuede de \$3,850.00
 para se contabilizo \$ 1,102.51
 en el proyecto y la diferencia
 en mantenimiento educativo
 \$ 2,747.49
 Por presupuesto agotado.


**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 INSTALACION DE CIELO FALSO EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA (PINTURA)**

Corresponde al periodo del 13 al 18 de Febrero de 2017

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Días Trabajados	Salario Diario	Total Ips días Trabajados	Horas Extras	Valor Ips Horas Extras	Total Ips Horas Extras	Total a Pagar	Recibi Conforme
ENO CRISTIAN HERRERA	0801-1990-20365	PINTOR	PINTURA AULAS REMODELADAS	1	150	150	2	25	50	L. 200,00	<i>Ver di AN...</i>
JRDY ANTONIO MARADIAGA	0827-1995-00081	PINTOR	PINTURA AULAS REMODELADAS	6	150	900	0	25	0	L. 900,00	<i>VENO RESPON...</i>
Jesus Henrique Torres Osorio	0827-1998-00197	PINTOR	PINTURA AULAS REMODELADAS	6	150	900	0	25	0	L. 900,00	<i>Jesus F. Torres</i>
Jose Luis Ponce	0827-1997-00309	PINTOR	PINTURA AULAS REMODELADAS	6	150	900	0	25	0	L. 900,00	<i>Jose Ponce</i>
Jose Henrique Velasquez	0827-1996-00095	PINTOR	PINTURA AULAS REMODELADAS	6	150	900	0	25	0	L. 900,00	<i>Jose Velasquez</i>
						L. 4,700,00					

NOTA: LA CANTIDAD DE PINTORES ES DEBIDO A LA URGENCIA DE TERMINAR, YA QUE LOS ALUMNOS PIERDEN CONCENTRACION CON LA PRESENCIA DE LOS PINTORES.

ALCALDIA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 GOBIERNO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 OFICINA DE CONTROL TECNICO
 SUPERVISADO POR


**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 INSTALACION DE CIELO FALSO EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA**

Corresponde al periodo del 06 al 11 de Febrero de 2017

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Días Trabajados	Salario Diario	Total Ips días Trabajados	Horas Extras	Valor Ips Horas Extras	Total Ips Horas Extras	Total a Pagar	Recibí conforme
Alfredo Cortez Rivas	0801-1966-00982	Ayudante	Limpieza final	6	150	900	0	45	0	L. 900.00	<i>Alfredo Cortez Rivas</i>
JAN RAFAEL DURON CORTIZ	0801-1990-04201	Tablayesero/ Albañil	retoques finales	2	300	600	0	45	0	L. 600.00	<i>Juan Rafael Duron Cortez</i>
Feliciano Hernandez	0827-1997-00223	Ayudante	Limpieza final	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	<i>Feliciano Hernandez</i>
Jose Peña Salgado	0827-1980-00045	Ayudante	Limpieza final	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	<i>Jose Peña Salgado</i>
										L. 3,300.00	<i>Rafael Duron Cortez</i>

[Handwritten signature]

REVISADO POR _____

[Handwritten signature]
 SUPERVISADO POR




MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
INSTALACION DE CIELO FALSO EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA

Corresponde al periodo del 25 de Enero al 03 de Febrero de 2017

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total lps dias Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibí Conforme
ENO CRISTIAN HERRERA	0801-1990-20365	Tablayesero	Instalacion de cielo falso	9	300	2700	7	45	315	L. 3,015.00	
odi Fernando Pineda Martinez	0827-1994-00191	Ayudante	Ranura de paredes y resanes	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	
AIRO ANTONIO MANCIA	0501-1985-10552	Tablayesero	Instalacion de cielo falso	9	300	2700	4	45	180	L. 2,880.00	
asus Henrique Torres Osorio	0827-1998-00197	Ayudante	Instalacion de cielo falso	7	150	1050	3	25	75	L. 1,125.00	
Jose Alfredo Cortez Rivas	0801-1966-00982	Tablayesero/ Albañil	Instalacion de cielo falso/ resanes en paredes	9	300	2700	7	45	315	L. 3,015.00	
JAN RAFAEL DURON CORTEZ	0801-1990-04201	Tablayesero/ Albañil	Instalacion de cielo falso/ resanes en paredes	9	300	2700	7	45	315	L. 3,015.00	
Jose Feliciano Hernandez	0827-1997-00223	Ayudante	Instalacion de cielo falso	9	150	1350	7	25	175	L. 1,525.00	
Joscar rene peña salgado	0827-1980-00045	Ayudante	Instalacion de cielo falso	9	150	1350	7	25	175	L. 1,525.00	
Jose Henrique Velasquez	0827-1996-00095	Ayudante	Instalacion de cielo falso	3	150	450	4	25	100	L. 550.00	
										L. 17,550.00	

NOTA:

La cantidad de personal es debido a la sercania de el inicio de las clases por eso que duplicamos el personal para ganar tiempo.




**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
CONSTRUCCION DE TRES LABORATORIOS Y MODULO ADMINISTRATIVO (INAUGURACION)**

Corresponde al periodo del 06 de Febrero al 11 de Febrero de 2017



Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total lps dias Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibi Conforme
JENNO CRISTIAN HERRERA	0801-1990-20365	PINTOR	RETOQUE EN PAREDES	4	150	600	3	25	75	L. 675.00	
JORDY ANTONIO MARADIAGA	0827-1995-00081	PINTOR	RETOQUE EN PAREDES	4	150	600	3	25	75	L. 675.00	
Jesus Henrique Torres Osorio	0827-1998-00197	PINTOR	RETOQUE EN PAREDES	2	150	300	3	25	75	L. 375.00	
Jose Henrique Velasquez	0827-1996-00095	PINTOR	RETOQUE EN PAREDES	4	150	600	3	25	75	L. 675.00	
										L. 2,400.00	

NOTA:

La cantidad de personal es debido a la sercania de el inicio de clase, es por eso que duplicamos el personal para ganar tiempo.



REVISADO POR _____



Copy

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE LOS HENRY**


Corresponde al periodo del 06 de Febrero al 11 de Febrero de 2017

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
KELVIN ADALID ANTUNEZ VELASQUEZ	0827-1999-00012	JORNAL	CONFORMACION	3	150	450	0	25	0	L. 450.00	
JONATHATN JOSUE MONCADA ESCOTO	0827-1994-00019	JORNAL	CONFORMACION	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	
CRISTIAN OBED ESCALANTE COELLO	0825-1999-00031	JORNAL	CONFORMACION	4	150	600	0	25	0	L. 600.00	
CRISTIAN LEONEL MEJIA PONCE	0827-1990-00173	JORNAL	CONFORMACION	2	150	300	0	25	0	L. 300.00	
										L. 2.250.00	


SECRETARIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
REGISTRACION
SERVICIO
2017

APPROBADO POR

REVISADO POR



colina




MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE LOS HENRY

PAGO POR OBRA // FECHA: 10-02-2017


Nombre completo	Nº De Identidad	Actividad	Mts. Lineales	H prom.	VALOR	SUB TOTAL	Mts. Lineales	H prom.	VALOR	SUB TOTAL	Mts. Lineales	H prom.	VALOR	SUB TOTAL	Total a Pagar	Recibi Conforme
RAYAN ONIL PALMA RAMOS	0827-1987-00072	EXCAVACION DE SANIOS	31.00	40cm	25.00	775.00	12.80	80cm	50.00	640.00				0.00	L. 1,415.00	
JILFREDO FRANCO SALGADO	0827-1998-00014	EXCAVACION DE SANIOS	29.90	40cm	25.00	747.50	13.00	72.5cm	48.00	624.00	7.10	80cm	50.00	355.00	L. 1,726.50	
DWAR FRANCISCO IDIAQUEZ	0708-1977-00151	EXCAVACION DE SANIOS	28.20	40cm	25.00	705.00	5.00	60cm	40.00	200.00				0.00	L. 905.00	
ECTOR ANTONIO MARADIAGA R.	0827-1971-00099	EXCAVACION DE SANIOS	6.00	60cm	40.00	240.00	2.50	85cm	53.00	132.50				0.00	L. 372.50	
UIS ANTONIO COELLO	0827-1973-00151	EXCAVACION DE SANIOS	49.00	40cm	25.00	1225.00				0.00				0.00	L. 1,225.00	
L. 5,644.00																

[Handwritten signature]

REVISADO POR _____



[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE LOS HENRY

PERIODO DEL 10 AL 17 DE FEBRERO

Nº	Nombre completo	Nº De Identidad	Actividad	DIAS TRABAJADOS	VALOR	Total a Pagar	Recibi Conforme
1	JONATHAN JOSUE MONCADA ESCOTO	0827-1194-00019	CONFORMACION DE SUELO	5	150.00	L. 750.00	
2	CRISTHIAN OBED ESCALANTE COELLO	0825-1999-00031	CONFORMACION DE SUELO	2	150.00	L. 300.00	
3	CRISTIAN LEONEL MEJIA PONCE	0827-1990-00173	CONFORMACION DE SUELO	2	150.00	L. 300.00	
4	LUIS ANTONIO COELLO	0827-1973-00151	CONFORMACION DE SUELO	5	150.00	L. 750.00	
5	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	1707-1986-00376	CONFORMACION DE SUELO	4	150.00	L. 600.00	
6	BRAYAN ONILL PALMA RAMOS	0827-1987-00072	CONFORMACION DE SUELO	4	150.00	L. 600.00	
7	JAIRO FERNANDO HERNANDEZ COLINDRES	0801-1994-12565	CONFORMACION DE SUELO	4	150.00	L. 600.00	
8	SANTOS GERMAN VELAZQUES ARGENAL	0826-1965-00105	CONFORMACION DE SUELO	4	150.00	L. 600.00	
9	RENE COLINDRES	0827-1961-00101	CONFORMACION DE SUELO	5	150.00	L. 750.00	
10	WILFREDO FRANCO SALGADO	0827-1998-00014	CONFORMACION DE SUELO	3	150.00	L. 450.00	
						L. 5,700.00	

APROBADO POR



Copy

SUPERVISADO POR


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE LOS HENRY

PERIODO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO

N°	Nombre completo	N° De Identidad	Actividad	DIAS TRABAJADOS	VALOR	Total a Pagar	Recibí Conforme
1	LUIS ANTONIO COELLO	0827-1973-00151	CONFORMACION DE SUELO	6	150.00	L. 900.00	
2	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	1707-1986-00376	CONFORMACION DE SUELO	1	150.00	L. 150.00	
3	EDWAR FRANCISCO IDIAQUEZ	0708-1977-00151	CONFORMACION DE SUELO	6	150.00	L. 900.00	
4	HECTOR ANTONIO MARADIAGA R.	0827-1971-00099	CONFORMACION DE SUELO	6	150.00	L. 900.00	
5	SANTOS GERMAN VELAZQUES ARGEÑAL	0826-1965-00105	CONFORMACION DE SUELO	6	150.00	L. 900.00	
6	RENE COLINDRES	0827-1961-00101	CONFORMACION DE SUELO	6	150.00	L. 900.00	
7	STEVEN ADRIEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827-1997-00017	CONFORMACION DE SUELO	3	150.00	L. 450.00	
						L. 5,100.00	


 APROBADO POR


 SUPERVISADO POR




MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE LOS HENRY

PAGO POR OBRA // FECHA: 01-02-2017

Nombre completo	N° De Identidad	Actividad	MTS 40 CMT	VALOR	SUB TOTAL	MTS 20 CMT	VALOR	SUB TOTAL	Total a Pagar	Recibí Conforme
RAYAN ONIL PALMA RAMOS	0827-1987-00072	EXCAVACION DE SANJOS	15.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	L. 600.00	
VILFREDO FRANCO SALGADO	0827-1998-00014	EXCAVACION DE SANJOS	15.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	L. 600.00	
DWAR FRANCISCO IDIAQUEZ	0708-1977-00151	EXCAVACION DE SANJOS	16.00	40.00	640.00	0.00	0.00	0.00	L. 640.00	
LECTOR ANTONIO MARADIAGA RODRIGUEZ	0827-1971-00099	EXCAVACION DE SANJOS	30.00	40.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,200.00	
UIS ANTONIO COELLO	0827-1973-00151	EXCAVACION DE SANJOS	30.00	40.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	L. 1,200.00	
EVIN ADALID ANTUNEZ VELASQUEZ	0827-1999-00012	EXCAVACION DE SANJOS	1.00	40.00	40.00	20.00	25.00	500.00	L. 540.00	
									L. 4,780.00	

REVISADO POR


 MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
 SUPERVISADO POR

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 06 al 12 de Febrero de 2017

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
Jose Arturo Avila	0810-1954-00112	Vigilante	Planta de tratamiento	7	150	1050	0	25	0	L. 1.050,00	
										L. 1.050,00	

APROBADO POR


REVISADO POR

SUPERVISADO POR

ARC



Copia




PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 20 de febrero al 26 de febrero de 2017


Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total Ips dias trabajados	Horas extras	Valor Ips Horas extras	Total Ips horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	0827-1998-00235	Vigilante	limpieza de cabezales	2	150	300	0	25	0	L. 300,00	
Jose Arturo Avila	0810-1954-00112	Vigilante	Planta de tratamiento	7	150	1050	0	25	0	L. 1,050,00	
										L. 1,350,00	


ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ADMINISTRADOR GENERAL
APROBADO POR




REVISADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
UNIDAD EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISADO POR








PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 30 de Enero al 05 de Febrero de 2017

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
Jose Arturo Avila	0810-1954-00112	Vigilante	Planta de tratamiento	7	150	1050	0	25	0	L. 1,050.00	
										L. 1,050.00	

APROBADO POR




PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 13 de febrero al 19 de febrero de 2017

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
Jose Arturo Avila	0810-1954-00112	Vigilante	Planta de tratamiento	7	150	1050	0	25	0	L. 1,050.00	
										L. 1,050.00	

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO F.M.
ADMINISTRADOR GENERAL
APROBADO POR



ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO F.M.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
SUPERVISADO POR

Handwritten signature



Handwritten signature