

Municipalidad de Campamento, Olancho  
 Instituto de acceso a la informacion Publica  
 Reporte de proyectos:  
 Mes: Marzo del 2018  
 Departamento de Infraestructura  
 Unidad Tecnica Municipal



Numero del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual 2018
467	Construccion de Pista de Atletismo y obras adicionales en el estadio Municipal, Y finalizacion de obras en fachada frontal	L. 187,300.00	147.05%
467	Construccion de Muro Perimetral posterior y fachada frontal Estadio Municipal " Cornelio Santos"	L. 12,500.00	71.85%
*	supervision de construccion de pista Atletismo en el estadio municipal Cornelio Santos	L. 0.00	0.00%
*	supervision de proyecto construccion de planta de tratamiento sector norte	L. 0.00	0.00%



*[Handwritten signature]*

Ing. Jose Mauricio Romero Gallo  
 Unidad Tecnica municipal  
 Reporte de Proyectos



*[Handwritten signature]*

Jose Miguel Santos  
 Departamento de Infraestructura  
 Jefe de Proyectos



*[Handwritten signature]*

Ing. Alex Fernando Cano Torres  
 Unidad Tecnica municipal  
 Reporte de proyectos