

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2018 (FEBRERO)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	INSTALACION DE TOPES EN CALLE DE PASEO NAVIDENO Y PLAZA CENTRAL	17/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%		L. 0.00	Finalizado
2	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LOURDES SECTOR SUR CEMENTERIO MUNICIPAL DE COMAYAGUA	29/11/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	75%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
3	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO DE ANDENES NUEVOS EN TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA	10/10/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	45%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
4	PAVIMENTACIÓN CALLE INTERNA DE CARGA Y DESCARGA DEL MERCADO SAN FRANCISCO-AREA LA RAMPLA	30/10/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	96%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
5	CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA BICICLETAS Y MOTOS EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA CENTRAL LEON ALVARADO	24/07/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	60%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
6	INSTALACIÓN DE CIRCUITO TRIFASICO DESDE BASE DE CONTADOR A PANEL DE CONTROL Y CIRCUITO PARA CORTADORA DE CARNE EN RASTRO MUNICIPAL DE COMAYAGUA	05/02/2018		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	0%	0%		L. 0.00	En espera fecha de inicio
7	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PASAMANOS EN PUENTE DE LA COL. NUEVA VALLADOLID	03/10/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%		L. 0.00	Finalizado
8	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO COL. CGT 2DA OPCION	04/10/2017	60 días	Marcio Arita Rivera	100%	100%	L. 16,852.00	L. 0.00	Finalizado
9	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO SANTA LUCIA, CALLE AL NORTE DEL BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS	25/09/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	95%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
10	MEJORAS EN ESC. ANDARA, CONSTRUCCIÓN DE PORTON CORREDIZO Y BANCA DE CONCRETO	23/10/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	85%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
11	RECONDICIONAMIENTO CLINICA DENTAL, OBRAS MENORES DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS GIMNASIO E INSTALACIONES ELECTRICA GIMNASIO Y CLINICA DENTAL ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	18/01/2018		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	60%	0%		L. 0.00	En Ejecucion
12	MEJORAS GIMNASIO Y AUDITORIO ESC. RAMIRO HUMBERTO MORENO COL. LA ZARCITA	02/02/2018		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	50%	0%		L. 0.00	En Ejecucion
13	REPARACIÓN DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA DE TENGUAJE, SECTOR DE TRES CAMINOS	22/01/2018		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	50%	0%		L. 0.00	En Ejecucion

Ing. Lastenia Fonseca

Jefe Interina de Obras Pública

