



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
TEL/FAX 2641-0729  
Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de aula en esc. Augusto C. Coello	Pueblo Nuevo	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un aula con paredes de bloque, techo de canaleta y aluzinc y piso de cemento	Directamente se beneficiarán los niños y niñas de la comunidad de Pueblo que actualmente asisten a la escuela. 40 niños	Se contrató un albañil: Nombre: Juan José Arta Velásquez Id. No. 0419-1979-00179	Fondos municipales	L. 200,000.00	30-nov-17	Se pintó el aula. Falta la instalación eléctrica. Se estima un avance aproximado del 97% del proyecto.	L. 150,000.00	mar-18	Hubo retraso en la ejecución	N/A	Hubo variación en el tiempo de ejecución. Se espera finalizarlo en el mes de marzo.	El retraso fue debido a las lluvias y al cambio de administración
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de aula virtual en el Inst. Héctor Mejía Lara	Bo. San Francisco	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un aula con paredes de bloque, techo de canaleta y aluzinc y piso de cemento con las dimensiones siguientes: 10.5 m de largo por 9.3 m de ancho. Dicha aula será utilizada para realizar conferencias y actividades que conlleven el uso de la tecnología afines a la carrera de educación media "Bachillerato Técnico Profesional en Informática"	Directamente se beneficiarán los estudiantes y profesores del Instituto que en el año 2017 era de 256 estudiantes y 17 profesores que actualmente asisten a la escuela. 40 niños	Se contrató un albañil por parte del Instituto como contraparte del proyecto: Nombre: Jcarios Mejía Portillo	Fondos municipales contraparte de beneficiarios	L. 208,660.00	30-nov-17	Se inició la etapa de instalación del techo. En el contrato del techo se incluyó la elaboración e instalación de puerta y ventanales. Las actividades pendientes serán: • Construcción de piso • Instalación eléctrica Se estima un avance aproximado del 70% del proyecto.	L. 208,660.00	mar-18	Hubo retraso en la ejecución	N/A	Hubo variación en el tiempo de ejecución. Se espera finalizarlo en el mes de marzo.	El retraso fue debido a las lluvias y al cambio de administración
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mantenimiento y reparación de calles	Casco Urbano	Mejorar las condiciones de las vías de comunicación	El proyecto consiste en la reparación de las calles que han sido afectadas por las constantes lluvias, especialmente la actividad de instalación de alcantarillas	Directamente se beneficiarán los habitantes del área rural del municipio, 600 habitantes aproximadamente	Se contrató un albañil para actividades de construcción de cabezales de alcantarillas: Nombre: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos municipales	L. 30,000.00	30-nov-17	Se colocaron alcantarillas en la calle por propiedad de la Sra. Berta Chacón, en el barrio San Nicolás y se está construyendo un canal de desagüe de aguas lluvias con mampostería. Se colocó la parrilla de hierro de soporte y se hizo la fundición de la loza. Falta la elaboración de 3 parrillas para tragantes. Se estima un avance aproximado del 90% en esta actividad.	L. 130,000.00	dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de Sistema de agua	El Carrizal	Mejorar las condiciones de acceso al agua de los habitantes de la comunidad El Carrizal	El proyecto consiste la construcción de un nuevo tanque, línea de conducción ya ampliación de la red de distribución. Además se instalará una bomba sumergible para la extracción del agua del lugar llamado Los Chorros y enviarle al nuevo tanque para distribuirlo en la comunidad ya que con el sistema actual se presentan muchas deficiencias del vital líquido	Directamente se beneficiarán todos los habitantes de la comunidad El Carrizal. Según estudio de línea base 2015 son 467 habitantes	Actualmente se está ejecutando solo la contraparte de la comunidad que consiste en la construcción del tanque y los encargados son los miembros de la junta de agua.	Fondos municipales Fondos de contraparte de la comunidad a través de la Junta de Agua	L. 300,000.00	30-nov-17	El tanque se encuentra casi terminado. Falta construir la acera, pulido de paredes, piso e instalación de tubería. Ya se colocó el poste para la energía eléctrica donde funcionará la bomba. Se estima un avance aproximado del 17% del proyecto.	L. 300,000.00	jul-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias adecuadas por emergencia en el municipio (Sr. Ramón Menjivar)	Las Brisas	Mejorar las condiciones vida de una familia de escasos recursos economicos	El proyecto consiste la construcción de una vivienda de bloque, techo de canaleta y zinc, y piso de cemento con su unidad sanitaria. Las dimensiones son de 5X 6 m. El proyecto se está realizando como una emergencia ya que la vivienda de esta familia fue dañada por las fuertes lluvias y movimientos del terreno donde se ubica la misma.	Directamente se beneficiará 1 familia de cuatro miembros	Nombre del Albañil: Gerson Oswaldo Diaz Ident. No. 1614-1985-00162	Fondos municipales	L. 100,000.00	30-nov-17	La vivienda se encuentra en la etapa de cimentación. Se estima un avance aproximado del 7% del proyecto.	L. 100,000.00	may-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A


  
 BACH. NANCY MURILLO
   
 Unidad Técnica Municipal