



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE MARZO 2018

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Consolación	Consolación	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Consolación	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en la comunidad de Consolación haciendo montaje de 4.5 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Construcción se han realizado algunas actividades propias del proyecto, como ser: traslado de postes a la comunidad, cables, lámparas etc	Residuos de excavaciones y otros al colocar postera y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.200,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 75%	Lps. 200,000.00	Abril de 2018 pago financiero de la obra	Para este semestre se cumplirá con lo planificado ya que el avance del proyecto es muy significativo ya para este mes de Mayo este proyecto tiene que estar concluida la obra física y financiera.	hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica, en este caso en cuanto a obra física no hay variación.	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto, pero a esta etapa ya de casi de finalización este proyecto no presenta cambios.
2	Ing. Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Mercedes Pecanera	Mercedes Pecanera	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Mercedes Pecanera	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en la comunidad de Mercedes Pecanera haciendo montaje de 3 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso, ya se han llevado a cabo algunas actividades propias del proyecto, traslado de postes a la comunidad, cables, lámparas etc	Residuos de excavaciones y otros al colocar postera y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 200,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 75%	Lps.200,000.00	Mayo de 2018 pago financiero de la obra	Para este semestre se cumplirá con lo planificado ya que el avance del proyecto es muy significativo ya para este mes de Mayo este proyecto tiene que estar concluida la obra física y financiera.	hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica, en este caso en cuanto a obra física no hay variación.	no hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto, pero a esta etapa ya de finalización este proyecto no presenta cambios.
3	Edgar Antonio Murillo, Alcalde Municipal	Seguridad Ciudadana	Compra de Terreno para Construcción de Juzgado de Letras en esta ciudad.	Lepaera	Adquirir un terreno para la construcción del Juzgado de Letras de esta ciudad	El proyecto consiste en la compra de un terreno a utilizar para la construcción del Juzgado de letras	En este momento se esta iniciando el proyecto sopló se encuentra adquirido el terreno	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación,	En esta area solamente se ha iniciado con las primeras actividades	fondos municipales	L. 200,000.00	Diciembre de 2017	finalizado pago 100%	Lps.200,000.00	Marzo de 2018	Por el momento el proyecto ya esta pagado en y esta en su etapa final..	En este momento no hay variación en el proyecto	No ha habido cambios que se consideren relevantes.
4	Ing. Zonia Murcia	Electrificación	Electrificación en Barrio la Quebradón de las Pilas..	Barrio La Quebradón, Las Pilas, Lepaera, Lempira	Mejorar la calidad de Vida de los habitantes de Barrio la Quebradón, Las Pilas, Lepaera	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en el Barrio La Quebradón, Las Pilas haciendo montaje de 3 kmtrs de red primaria	Ya el Proyecto lleva un buen avance, en su obra física se han hincado postes y se están colocando cableado del mismo	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la postadura ya que se hicieron excavaciones	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.200,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 50%	Lps.200,000.00	Mayo de 2018 pago financiero de la obra	De acuerdo a lo planificado se pretende que ya al finalizar este semestre estara concluido el proyecto en su totalidad	por el momento la única variación en lo que va del mes de marzo es que solo se ha ejecutado un 50% del Proyecto de acuerdo a lo acordado a ejecutarse	No hay cambios por el momento

5	Ing. Oscar Gilberto Murillo	Infraestructura	Construcción de Biblioteca Pública	Barrio El San Juan Lepaera Lempira	Mejorar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes aumenten los niveles de lectura dentro del municipio a través de la adquisición de una Biblioteca Pública para la consulta de información	El Proyecto consiste en la construcción de módulo para biblioteca de 308.14 mtrs cuadrados por 4.85 mtrs de altura, ubicado en el casco urbano del Municipio de Dpto de Lempira.	debido al mal estado de las calles del municipio de Lepaera, lo que afecta tanto a los transeúntes como a los vehículos mas en época de invierno	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto según datos del Ing. que lidera el proyecto.	Fondos Municipales, Fhis	L.1,299,049.65	Diciembre de 2017	En Proceso 57.67% en este mes se agraga el 10.01%	L.1,299,049.65	Julio de 2018	en estos momentos solo se lleva un porcentaje de ejecución de un 57.67 % en lo que va del mes de enero y en el mes de marzo hay un avance de un 10.01 % mas de acuerdo a lo planificado lleva un avance significativo.	No existe ninguna variación por el momento.	hasta el momento no hay cambios verificables.
6	Ing. Zonia Murcia Municipalidad de Lepaera, Alcalde Municipal, Rosandra Lara UTGM	Infraestructura	Construcción de Adiciones y mejoras en la Plaza la Amistad	Barrio Centro Lepaera	Mejorar la infraestructura de la Plaza la Amistad, Lepaera	En este momento el proyecto lleva un avance considerable, ya se esta culminado con el escenario, la iluminación del mismo	Ya el Proyecto lleva un buen avance, en su obra física se ha terminado ya casi todas las adiciones en el Escenario	No hubo contaminación visible para la ejecución de la obra	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 200,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 75% mas un 4.30% del mes de Marzo	L. 200,000.00	Diciembre de 2018	este es un proyecto que se le da mantenimiento continuo y siempre al terminara una etapa seguidamente inicia la otra.	No hay variaciones por el momento.	No hay Cambios
7	Ing. Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Las Dantas Playitas y Los Chiles	Las Dantas Playitas y Los Chiles en Lepaera, Lempira	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de las Comunidades de Las Dantas Playitas y Los Chiles	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en la comunidad de Las Dantas Playitas y Los Chiles de Lepaera Realizando el montaje de 6 kmtrs de red primaria y secundaria	El presente proyecto esta en proceso, ya se han llevado a cabo algunas actividades propias del proyecto, traslado y colocación de postes y cableado	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 300,000.00	Diciembre de 2017	finalizado pago 100%	Lps.300,000.00	Mayo de 2018 pago financiero de la obra	ya el proyecto en su obra física esta casi finalizado, solamente falta prueba de la ENEE y la conexión a la Central Hidroeléctrica ya que es un proyecto producido por agua. de acuerdo a lo planificado ya que el avance del proyecto es muy significativo ya para este mes de Mayo este proyecto tiene que estar concluida la obra física y financiera.	hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica, en este caso en cuanto a obra física no hay variación.	no hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto. pero a esta etapa ya de finalización este proyecto no presenta cambios.
8	Ing. Oscar Gilberto Murillo, Rosandra Lara	Infraestructura	Mejoras y Adiciones al Edificio Municipal	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar la estructura del edificio municipal a través de la remodelación de la parte interna como externa, dándole una presentación que reúna las condiciones adecuadas tanto para el personal municipal como para las personas que nos visitan y los contribuyentes del municipio).	El Proyecto consiste en reparar diferentes áreas del edificio municipal, específicamente el salón municipal, la parte externa como ser paredes que estan dañadas, las oficinas, para darle un mejor aspecto al edificio municipal.	el presente proyecto esta en ejecución, según reporte lleva un buen avance físico.	Se esta causando mucho contaminación (polvo) estan quitando estructura vieja y colocando material en cielo raso, se estan pintando paredes externas e internas	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.499,803.52	Diciembre de 2017	En Proceso 10.73% mas 17.09 del mes de Marzo	Lps.499,803.52	Mayo de 2018	Se esta avanzando significativamente con la ejecución del proyecto en lo que corresponde a la parte física, en lo financiero va muy lento. es por eso el porcentaje tan bajo de ejecución.	Por el momento la única variación en lo que va del mes de febrero es en cuanto a la ejecución financiera es que solo va en un 10.73% mas un 17.09% del mes de marzo	no hay cambio reportados por el momento

9	Eurosán, A través de PROMUSAN, Tarvez de CEA FAO,	Seguridad Alimentaria, Infraestructura	Construcción de Comedor Infantil, Escuela EL Rosario	EL Rosario Lepaera	Mejorar las alimentación de niños y niñas que asisten al centro educativo de la comunidad del Rosario a través de la construcción de un espacio adecuado para la atención de niños y niñas.	El proyecto consisten en la construcción de un área para Comedor Infantil en la comunidad de el Rosario, la cual estará construida de paredes de Bloque, Cemento y techo de alucín	El presente proyecto esta en proceso de ejecución, llevando un avance significativo ya que en estos momentos se esta colocando el teco de dicha obra, y a la cual se le dara el seguimiento respectivo de acuerdo al plano	No hay Problemas que pudieran generar un impacto al medio ambiente, ya que la construcción se hizo sobre una estructura vieja.	no se han generado impacto en terrenos y asentamientos.	Municipalidad CEA, FAO, Gobierno,	L. 266,535.68	Diciembre de 2017	En Proceso en un 27.05% de Ejecución Financiera	L. 266,535.68	Mayo de 2018 pago financiero de la obra	Ya el proyecto en su obra física lleva un avance significativo, ya que esta a nivel de techo.	No hay variaciones por el momento.	No Hay cambios.
10	ing. Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Barrio El Campo Aldea Lagunas del Pedernal	Barrio El Campo Aldea Lagunas del Pedernal	Mejorar el nivel de vida de los habitantes del Barrio El Campo Aldea Lagunas del Pedernal	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en el Barrio El Campo de La Aldea Lagunas del Pedernal haciendo el montaje de 2 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Construcción se han realizado algunas actividades propias del proyecto, como ser: traslado e hincado de postes a la comunidad, colocación de cables, lámparas etc	Residuos de excavaciones y otros al colocar postería y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps. 130,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 94.62%	Lps. 130,000.00	Abril de 2018 pago financiero de la obra y culminación de la obra física	Para este semestre se cumplirá con lo planificado ya que el avance del proyecto es muy significativo ya para este mes de Mayo este proyecto tiene que estar concluida la obra física y financiera.	hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica, en este caso en cuanto a obra física no hay variación.	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto, pero a esta etapa ya de casi de finalización este proyecto no presenta cambios.
11	ing. Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Barrio Quebrada Honda La Estancia	Quebrada Honda, La Estancia, Lepaera	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de Quebrada Honda LA Estancia de Lepaera.	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en Quebrada Honda LA Estancia, Lepaera haciendo el montaje de 2.5 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Construcción se han realizado algunas actividades propias del proyecto, como ser: traslado e hincado de postes a la comunidad, colocación de cables, lámparas etc	Residuos de excavaciones y otros al colocar postería y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps. 100,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 45.0%	Lps. 100,000.00	abril de 2018 pago financiero de la obra y culminación de la obra física	Para este semestre se cumplirá con lo planificado ya que el avance del proyecto es muy significativo ya para este mes de Mayo este proyecto tiene que estar concluida la obra física y financiera.	hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica, en este caso en cuanto a obra física no hay variación.	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto, pero a esta etapa ya de casi de finalización este proyecto no presenta cambios.
11	ing. Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Barrio El Campo Aldea Lagunas del Pedernal	Barrio El Campo Aldea Lagunas del Pedernal	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de Barrio EL Campo Aldea Lagunas del Pedernal Lepaera.	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Barrio El Campo Aldea Lagunas del Pedernal, Lepaera haciendo el montaje de 1 Kmt de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Construcción se han realizado algunas actividades propias del proyecto, como ser: traslado e hincado de postes a la comunidad, colocación de cables, lámparas etc	Residuos de excavaciones y otros al colocar postería y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps. 130,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 94.62%	Lps. 130,000.00	Marzo de 2018 pago financiero de la obra y culminación de la obra física	Ya este proyecto se esta finalizando, se pretende solamente falta hacer las pruebas finales de funcionalidad del proyecto y las acometidas, con los permisos respectivos de la ENEE	hasta el momento no hay variación, se espera que con las pruebas finales de funcionalidad del proyecto no sea necesario	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto, pero a esta etapa ya de casi de finalización este proyecto no presenta cambios.

12	ing. Leiva,Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Barrio Naciente, Aldea La Lima	Barrio El Naciente Aldea La Lima	Mejorar el nivel de Vida de los habitantes de Barrio El Naciente Aldea La Lima	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Barrio El Naciente Aldea La Lima, Lepaera haciendo el montaje de 2 Kmt de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Construcción finalizando ya las actividades mayores del proyecto, como ser: traslado e hincado de postes a la comunidad, colocación de cables, lámparas etc ya está hecho, faltando solamente la prueba final	Residuos de excavaciones y otros al colocar postera y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.50,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 43.63%	Lps.50,000.00	Mayo de 2018 pago financiero de la obra y culminación de la obra física	Este proyecto esta ya casi en un 50% de avance de la obra física y financiera	hasta el momento no hay variación, se espera que que no habrá contratiempo funcionalidad del proyecto no sea necesario	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto, pero a esta etapa ya de finalización este proyecto no presenta cambios.
13	Waldina Orellana Auditora, Juan Tomas Rojas	Infraestructura	Pavimentación en Barrio San Juan	Barrio San Juan, Lepaera	Mejorar las Condiciones en que se encuentran las calles del Casco Urbano de Lepaera para facilitar el traslado de los trasceuntes a diferentes puntos de la ciudad.	El proyecto consiste en la pavimentación de calle iniciando frente a bodega de Gerardo Hernandez a finalizar en Parque de Vida Mejor, construyendo con cimentación y Relleno con piedra.	El Presente Proyecto ya está casi en su etapa final en lo que corresponde su estructura física y en lo financiero falta realizar algunos pagos, pero se pretende ya la calle quedará habilitada este mes. De Abril	Residuos de excavaciones y otros al colocar postera y cableado	en esta area no ha sufrido ninun cambio	Fondos Municipales	Lps.400,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 47.53%	Lps.400,000.00	Abril de 2018	Ya el proyecto lleva un avance significativo	Hasta el momento no hay variación, se espera esta concluido en el presente mes	No Hay cambios por el momento
14	ing. Leiva,Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Barrio El Campo Aldea El Eden	Barrio El Campo Aldea El Eden	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de Barrio El Campo Aldea El Eden Lepaera.	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Barrio El Campo Aldea El Eden, Lepaera haciendo el montaje de 1.5 Kmt de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Construcción pero ya está casi en su etapa de finalización las actividades mayores del proyecto, como ser: traslado e hincado de postes a la comunidad, colocación de cables, lámparas etc ya está hecho, faltando solamente la prueba final	Residuos de excavaciones y otros al colocar postera y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.150,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 96.24	Lps.150,000.00	Abril de 2018 pago financiero de la obra y culminación de la obra física	Ya este proyecto se está finalizando, se pretende solamente falta hacer las pruebas finales de funcionalidad del proyecto y las acometidas, con los permisos respectivos de la ENEE	hasta el momento no hay variación, se espera que con las pruebas finales de funcionalidad del proyecto no sea necesario	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto, pero a esta etapa ya de finalización este proyecto no presenta cambios.


Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Técnica de Gestión Municipal