

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de Mayo 2014

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 349,940.58	PROYECTO: MEJORAS A CENTRO COMUNAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE, ZONA DE JUTIPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	05/12/2017	Dagoberto Godoy Martel	08/01/2018	90 días calendario	Una sola Entrega	Demolición de paredes existentes Demolición de columnas existentes Relleno con material selecto Solera de remate de 10cmx15cm 2#3, #2@15cm, concreto 1:2:2 Castillo de 15cmx15cm, 4#3, #2@25cm, concreto 1:2:2 Columna de 25cmx25cm, 4#5, #2@25cm, concreto 1:2:2 Firme de concreto reforzado 1:2:2, e=8cm Pared de bloque simple de 15cm Techo de canaleta de 2'x4' Pulg. Con cubierta de lámina de Aluzinc calibre 26, color natural. Fabricación e instalación de portón de 2.00mx2.10m de lámina troquelada Fabricación e instalación de puerta de 0.90mx2.10m de lámina troquelada Ventanales de malla expandida Limpieza y acarreo de material de desperdicio hasta 5m3	m2 ml m3 ml ml ml m2 m2 m2 Unidad Unidad m2 m3	91.65 16.10 60.00 47.00 42.10 12.20 299.45 97.00 401.50 2.00 1.00 4.48 15.00	100.00%	L. 349,940.58	L. 349,940.58	L. 0.00	UTM CONT.00233-2017
L. 199,999.64	DE OCOTILLO, ZONA DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	José Anibal Ávila Torres	03/01/2017	90 días calendario	Una sola entrega	OBRA TOMA: Trazado con Teodolito Desvío de fuente con paones Excavación material tipo III(Roca Suelta) Acarreo de material (Sin volqueta) Cimentación de mampostería con 5 cm de cama de arena Losa de concreto e=10 cm, #2@20cm ambos sentidos Concreto ciclópeo Pantalla de drenaje en Caja Toma Pared de ladrillo rañón reforzada Repello y pulido en paredes e=2cm mortero 1:4 Acabado fino e=0.5 cm Fabricación de una Tapadera de concreto 0.70mx0.70m Construcción de caja de registro Suministro e instalación de accesorios de obra toma LÍNEA DE CONDUCCIÓN: Suministro e instalación de tubería de HG-SCH40 Ø1-1/2 Pulg Suministro e instalación de tubería de PVC-RD25 Ø 1-1/2 Pulg Suministro e instalación de tubería de PVC-RD25 Ø 1 Pulg Suministro e instalación de válvula de compuerta de bronce de 2 Pulg Suministro e instalación de válvula de compuerta de bronce de 1-1/2 Pulg Construcción de caja de registro para válvula de limpieza Suministro e instalación de válvulas de aire de 1-1/2Pulg Suministro e instalación de válvulas de aire de 1 Pulg Construcción de caja de registro para válvula de aire TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000 GAL. Limpieza del Terreno Trazado y marcado Excavación tipo II Cimentación de mampostería con 5cm de cama de arena Solera de 15cmx20cm, 4#3, #2@20cms, concreto 1:2:2 Piso de ladrillo rañón #2@16cms Pared de ladrillo rañón reforzada Losa de concreto armada Suministro e instalación de una tapadera de concreto Suministro e instalación de una ventila para tanque Suministro y aplicación de sellador Repello en paredes Pulido en paredes Acabado fino tipo pila Impermeabilización de tanque Suministro y aplicación de pintura Piso de concreto simple e=8cm para acera Suministro e instalación de accesorios para tanque superficial Construcción de hipoclorador de 1mx1mx1m	Jornada Global m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ Unidad m ² m ² m ² Unidad Global Unidad ml ml ml Unidad Unidad Unidad m ² ml m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² Unidad Unidad m ² Unidad m ² Unidad m ² m ² m ² Global Unidad	2 1 5.90 7.67 1.84 5.20 1.80 1 13.70 27.40 18.30 1 1 32 810 678 1 1 32 810 678 1 1 1 12 12 7.36 10.56 12 20.35 33.34 13.46 1 1 38.6 60 36 38.6 38.6 30.05 10.17 1 1	100.00%	L. 199,999.64	L. 199,999.64	L. 0.00	UTM CONT.00246-2017
							Limpieza del Terreno Trazado y marcado Excavación para cimentación Relleno y compactado con material selecto Cimentación de Mampostería Fundición de losa de 0.60mx 0.10 m concreto 1:2:2 Fundición de dado de concreto Fundición de Solera inferior S-1 de 0.15mx0.15m de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3	ml Unidad m ² Unidad Unidad m ²	84.86 28 7 12.48 7.65					

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 170,000.00	PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA KINDER, UBICADO: EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	13/12/2017	Fabrizio José Guillén Mzariego	15/01/2018	30 dias calendario	Una sola entrega	#2@0.20m Fundición de castillo C-1 de 0.15mx0.15m de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3, #2@0.20m Fundición de Solera Superior S-2 de 0.15mx0.15m de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3, #2@0.20m Fundición de batientes liso bajo ventanas B-1 0.10mx0.15m reforzado con 2#3 con alacranes #2 @0.20m Fundición de batientes con pestaña bajo ventanas B-2 0.10mx0.15m reforzado con 2#3 con alacranes #2 @0.20m Fundición de cargador de concreto 1:2:2 de 0.17mx0.15m reforzado con 3#3 y #2@0.20m Fundición de concreto 1:2:2 reforzado e= 5 cms Fundición de concreto 1:2:4 simple e= 8 cms para acera Pared de bloque sisado Entabacado con bloque Repello de elementos estructurales L = 0.15m Repello de elementos estructurales L = 0.17m Repello de elementos estructurales L = 0.10m viga metálica de tubo estructural cuadrado de 4"x4" con longitud de 11.50 metros Fabricación y montaje de estructura de techo de canaleta de 2"x4" con cubierta de aluzinc calibre 26 color natural (Incluye 7.20 ml de capote en cumbre) Fabricación e instalación de una puerta metálica de lámina troquetada 1m x2.10m Fabricación e instalación de balcones metálicos Aplicación de pintura a dos manos	ml m³ m³ m³ ml Unidad ml ml ml ml ml ml m² m² m² ml ml ml m² m² m² Global	5 9 20 27 20 4.25 5.60 1.20 48 32.50 44.08 12 112.03 2.40 19.70 1 87.91 1 13.75 44.08 1	100.00%	L. 170,000.00	L. 170,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00247-2017


 Ing. Aly V. Gomez
 Directora Unidad Técnica Municipal

