



República de Honduras



03/01/2013 21:01:37
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 4

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras																			
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONVENIO DEL DESAFIO DEL MILENIO Y EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO BCIE 1957 Y 2071, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL, EMPLEANDO CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS A TRAVÉS DE OBRAS DE CONSTR																			
Objetivos: 01 DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CARRETERA CA - 5 (SEGMENTO I, SECCIONES 1, 2 E INTERCONECTOR)																			
Actividad Obra: 001- OBRAS				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA - 5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	% de Avance Trimestre 4
01	57.6 KILOMETROS DE CARRETERA CA - 5 AMPLIADA Y MEJORADA (SECCIONES 1 Y 2)	53	KILOMETRO	N	23.00	0.00	104,931,926.00	23.00	0.00	30,083,765.00	0.00	0.00	55,142,647.00	0.00	0.00	19,075,419.00	0.00	0.00	104,301,831.00
Total Actividad - Obra:					23.00		104,931,926.00	23.00		30,083,765.00	0.00		55,142,647.00	0.00		19,075,419.00	0.00		104,301,831.00
Actividad Obra: 002- SUPERVISIÓN				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA - 5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	% de Avance Trimestre 4
01	SUPERVISADA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA 57.6 KILOMETROS DE CARRETERA CA - 5 SEGMENTO I (SECCIONES 1 Y 2)	53	KILOMETRO	N	23.00	0.00	14,463,185.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623,510.00
Total Actividad - Obra:					23.00		14,463,185.00	23.00		0.00	0.00		7,623,510.00	0.00		0.00	0.00		7,623,510.00
Actividad Obra: 003- REASENTAMIENTO				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA - 5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	% de Avance Trimestre 4
01	INDENNIZACIÓN AFECTADOS EN LA S - 1 CA - 5	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	100.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,914,000.00
Total Actividad - Obra:					0.00		10,000,000.00	0.00		0.00	0.00		9,914,000.00	0.00		0.00	0.00		9,914,000.00
Actividad Obra: 004- ESTUDIOS DE RAPS				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA - 5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	% de Avance Trimestre 4
01	RESOLUCIÓN DE CASOS EXTRA - RAP	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	25.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	200,451.00	0.00	17.00	598,533.00	0.00	23.00	798,984.00
Total Actividad - Obra:					0.00		900,000.00	0.00		0.00	0.00		200,451.00	0.00		598,533.00	0.00		798,984.00
Actividad Obra: 007- OBRAS INTERCONECTOR MILENIO				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA - 5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	% de Avance Trimestre 4
01	1.1 KILOMETROS DE INTERCONECTOR MILENIO CONSTRUIDO	53	KILOMETRO	N	0.00	61.00	116,308,726.00	0.00	10.94	0.00	0.00	15.41	27,873,218.00	0.00	37.70	87,308,097.00	0.00	37.70	115,181,315.00
Total Actividad - Obra:					0.00		116,308,726.00	0.00		0.00	0.00		27,873,218.00	0.00		87,308,097.00	0.00		115,181,315.00
Actividad Obra: 008- SUPERVISION INTERCONECTOR MILENIO				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA - 5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	% de Avance Trimestre 4
01	SUPERVISADA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA 1.1 KILOMETROS DE INTERCONECTOR MILENIO	53	KILOMETRO	N	0.00	61.00	2,908,727.00	0.00	10.94	0.00	0.00	15.41	2,767,681.00	0.00	37.70	1,215,870.00	0.00	37.70	3,983,551.00
Total Actividad - Obra:					0.00		2,908,727.00	0.00		0.00	0.00		2,767,681.00	0.00		1,215,870.00	0.00		3,983,551.00
Actividad Obra: 001- UAP				Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA				Sub Programa: 01- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA				Proyecto: 001- ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	% de Avance Trimestre 4
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	25.00	10,179,220.00	0.00	7.00	2,820,494.00	0.00	8.00	3,232,469.00	0.00	6.00	2,431,592.00	0.00	6.00	8,484,555.00
Total Actividad - Obra:					0.00		10,179,220.00	0.00		2,820,494.00	0.00		3,232,469.00	0.00		2,431,592.00	0.00		8,484,555.00
Actividad Obra: 003- A GENTE FISCAL				Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA				Sub Programa: 01- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA				Proyecto: 001- ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	% de Avance Trimestre 4
01	GESTIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	25.00	198,376.00	0.00	8.00	65,285.00	0.00	8.00	65,543.00	0.00	8.00	65,776.00	0.00	8.00	196,604.00
Total Actividad - Obra:					0.00		198,376.00	0.00		65,285.00	0.00		65,543.00	0.00		65,776.00	0.00		196,604.00
Actividad Obra: 004- AUDITORÍA				Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA				Sub Programa: 01- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA				Proyecto: 001- ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	% de Avance Trimestre 4
01	INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA	278	NO. DE INFORMES DE AUDITORIA	N	2.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		596,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



03/01/2013 21:01:37
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 4

Actividad Obra: 001- CONSTRUCCION DE PUENTES PROGRAMA DE APOYO DE EMERGENCIA BID 1907/BL-HO															
Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 008- PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR TURISTICO DEL PPP: TRAMO EL PROGRESO - TELA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	ESTUDIO INTEGRAL DEL RÍO GOASCORÁN ELABORADO Y OBRAS PROVISIONALES CONSTRUIDAS	149 INFORME	S	4.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3,200,000.00	4.00	100.00	100.00
Total Actividad - Obra:				4.00		3,200,000.00	0.00		0.00	4.00		3,200,000.00	4.00	100.00	100.00
Actividad Obra: 002- SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTES PROGRAMA DE APOYO DE EMERGENCIA BID 1907/BL-HO															
Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 008- PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR TURISTICO DEL PPP: TRAMO EL PROGRESO - TELA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	ESTUDIO INTEGRAL DEL RÍO GOASCORÁN Y OBRAS PROVISIONALES SUPERVISADAS	149 INFORME	S	2.00	0.00	489,342.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	489,341.00	2.00	100.00	100.00
Total Actividad - Obra:				2.00		489,342.00	0.00		0.00	2.00		489,341.00	2.00	100.00	100.00
Actividad Obra: 003- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UGA															
Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 008- PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR TURISTICO DEL PPP: TRAMO EL PROGRESO - TELA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	MEDIDAS AMBIENTALES APUCADAS	149 INFORME	S	2.00	0.00	147,190.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	143,329.00	2.00	100.00	97.38
Total Actividad - Obra:				2.00		147,190.00	0.00		0.00	2.00		143,329.00	2.00	100.00	97.38
Actividad Obra: 004- AUDITORIA FINANCIERA BID 1907/BL-HO															
Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 008- PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR TURISTICO DEL PPP: TRAMO EL PROGRESO - TELA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149 INFORME	S	1.00	0.00	751,448.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	731,718.00	1.00	100.00	97.37
Total Actividad - Obra:				1.00		751,448.00	0.00		0.00	1.00		731,718.00	1.00	100.00	97.37
Actividad Obra: 001- AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 1910/BL-HO															
Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 009- FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149 INFORME	S	1.00	0.00	697,410.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	679,117.00	1.00	100.00	97.38
Total Actividad - Obra:				1.00		697,410.00	0.00		0.00	1.00		679,117.00	1.00	100.00	97.38
Actividad Obra: 004- REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE SECCION I (CARRETERA)															
Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 009- FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	KILOMETROS AMPLIADOS Y REHABILITADOS	53 KILÓMETRO	N	0.00	152.48	40,228,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.20	37,405,858.00	0.00	0.00	92.98
Total Actividad - Obra:				0.00		40,228,418.00	0.00		0.00	0.00		37,405,858.00	0.00	0.00	92.98
Actividad Obra: 005- SUPERVISION DE REHABILITACION CA-5 NORTE SECCION I (CARRETERAS Y PASOS A DESNIVEL)															
Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 009- FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	CONSTRUCCIÓN DE OBRA SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	N	0.00	152.48	12,800,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.20	4,929,480.00	0.00	0.00	38.51
Total Actividad - Obra:				0.00		12,800,425.00	0.00		0.00	0.00		4,929,480.00	0.00	0.00	38.51
Actividad Obra: 006- REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE SECCION II															
Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 009- FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	KILOMETROS AMPLIADOS Y REHABILITADOS	53 KILÓMETRO	N	0.00	96.84	25,401,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.77	18,191,928.00	0.00	0.00	71.62
Total Actividad - Obra:				0.00		25,401,214.00	0.00		0.00	0.00		18,191,928.00	0.00	0.00	71.62
Actividad Obra: 007- SUPERVISION REHABILITACION CA-5 NORTE SECCION II															
Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 009- FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	CONSTRUCCIÓN DE OBRA SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	N	0.00	96.84	13,245,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	5,448,000.00	0.00	0.00	41.13
Total Actividad - Obra:				0.00		13,245,717.00	0.00		0.00	0.00		5,448,000.00	0.00	0.00	41.13
Actividad Obra: 008- REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE SECCION IV															
Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 009- FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	KILOMETROS AMPLIADOS Y REHABILITADOS	53 KILÓMETRO	N	0.00	106.74	60,280,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.10	58,775,555.00	0.00	0.00	97.50
Total Actividad - Obra:				0.00		60,280,339.00	0.00		0.00	0.00		58,775,555.00	0.00	0.00	97.50



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



03/01/2013 21:01:37
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 4

Actividad Obra: 009- SUPERVISION REHABILITACION CARRETERA CA - 5 NORTE SECCION IV				Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 009- FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
01	CONSTRUCCIÓN DE OBRA SUPERVISADA	53	KILOMETRO	N	0.00	106.74	18,072,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.46	8,193,937.00	45.34			
Total Actividad - Obra:					0.00		18,072,528.00	0.00		0.00	0.00		8,193,937.00	0.00	8,193,937.00	45.34			
Actividad Obra: 010- MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL																			
				Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 009- FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
01	PAGO DE INDEMNIZACIONES A AFECTADOS/LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	100.00	29,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29,610.00	99.99			
Total Actividad - Obra:					0.00		29,612.00	0.00		0.00	0.00		29,610.00	0.00	29,610.00	99.99			
Actividad Obra: 011- FIRMA DE APOYO A LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA																			
				Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 009- FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
01	GESTIONES PARA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA	149	INFORME	S	4.00	0.00	2,358,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2,358,420.00	100.00			
Total Actividad - Obra:					4.00		2,358,422.00	0.00		0.00	0.00		4.00		2,358,420.00	100.00			
Actividad Obra: 012- BANCO FIDEICOMISARIO LIBERACION DEL DERECHO DE VIA																			
				Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 009- FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
01	CASOS PAGADOS PARA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	100.00	69,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.42	34,022.00	49.17			
Total Actividad - Obra:					0.00		69,191.00	0.00		0.00	0.00		0.00		34,022.00	49.17			
Actividad Obra: 013- ADMINISTRACION Y GERENCIA FGSP																			
				Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 009- FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE PROYECTOS	149	INFORME	S	4.00	0.00	15,700,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	9,296,818.00	59.21			
Total Actividad - Obra:					4.00		15,700,904.00	0.00		0.00	0.00		4.00		9,296,818.00	59.21			
Actividad Obra: 011- AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 2017/BL- HO																			
				Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 011- AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	S	1.00	0.00	573,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	566,530.00	98.82			
Total Actividad - Obra:					1.00		573,277.00	0.00		0.00	0.00		1.00		566,530.00	98.82			
Actividad Obra: 012- GRUPO DE ENLACE ADMINISTRACION Y GERENCIA																			
				Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 011- AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
01	GESTIONES ANTESOPTRAVI, FGSP Y BID REALIZADAS	149	INFORME	S	3.00	0.00	186,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	183,509.00	98.32			
Total Actividad - Obra:					3.00		186,648.00	0.00		0.00	0.00		3.00		183,509.00	98.32			
Actividad Obra: 013- ADMINISTRACION Y GERENCIA FGSP																			
				Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 011- AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE PROYECTOS	149	INFORME	S	1.00	0.00	4,990,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,430,856.00	68.75			
Total Actividad - Obra:					1.00		4,990,551.00	0.00		0.00	0.00		1.00		3,430,856.00	68.75			
Actividad Obra: 001- AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 2155/BL- HO																			
				Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 012- PRO GRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	S	1.00	0.00	232,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	229,566.00	98.82			
Total Actividad - Obra:					1.00		232,300.00	0.00		0.00	0.00		1.00		229,566.00	98.82			
Actividad Obra: 004- PLAN DE MANEJO Y CONSERVACION FORESTAL																			
				Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 012- PRO GRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
01	PLAN DE MANEJO Y CONSERVACION FORESTAL ELABORADO	149	INFORME	S	3.00	0.00	646,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	377,835.00	58.43			
Total Actividad - Obra:					3.00		646,602.00	0.00		0.00	0.00		2.00		377,835.00	58.43			
Actividad Obra: 005- IDENTIFICACION Y PLAN DE ACCION DE LA CONSERVACION DEL HABITAT DEL COLIBRI ESMERALDA																			
				Programa: 16- CARRETERAS				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 012- PRO GRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
01	PLAN DE ACCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE COLIBRI ESMERALDA ELABORADO	149	INFORME	S	3.00	0.00	596,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	348,503.00	58.43			
Total Actividad - Obra:					3.00		596,405.00	0.00		0.00	0.00		2.00		348,503.00	58.43			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



03/01/2013 21:01:37
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 006-REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION III GUALACO - SAN ESTEBAN																	Programa: 16-CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4										
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo											
01	KILÓMETROS AMPLIADOS Y REHABILITADOS			53	KILÓMETRO		N		0.00	92.46	74,840,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.92	64,701,037.00	0.00	90.92	64,701,037.00	0.00	98.33	86.45								
Total Actividad - Obra:									0.00		74,840,912.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		64,701,037.00	0.00		64,701,037.00	0.00		86.45								
Actividad Obra: 007 -REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION IV SAN ESTEBAN - EL CARBON																																		
Programa: 16-CARRETERAS																	Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4										
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo											
01	KILÓMETROS AMPLIADOS Y REHABILITADOS			53	KILÓMETRO		N		0.00	11.65	18,411,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	17,630,225.00	0.00	11.70	17,630,225.00	0.00	100.43	95.75								
Total Actividad - Obra:									0.00		18,411,975.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		17,630,225.00	0.00		17,630,225.00	0.00		95.75								
Actividad Obra: 008- SUPERVISION REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION III Y IV GUALACO - SAN ESTEBAN- EL CARBON																																		
Programa: 16-CARRETERAS																	Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4										
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo											
01	CONSTRUCCIÓN DE OBRA SUPERVISADA			53	KILÓMETRO		N		0.00	58.30	11,058,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.58	11,053,073.00	0.00	57.58	11,053,073.00	0.00	98.77	99.95								
Total Actividad - Obra:									0.00		11,058,195.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		11,053,073.00	0.00		11,053,073.00	0.00		99.95								
Total Institución:									78.00		565,495,185.00	46.00		32,969,544.00	0.00		106,819,519.00	28.00		359,123,554.00	28.00		498,912,617.00	35.90		88.23								
Totales del Reporte:									78.00		565,495,185.00	46.00		32,969,544.00	0.00		106,819,519.00	28.00		359,123,554.00	28.00		498,912,617.00											