ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamente de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2018 (ABRIL)

			DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA					
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO			AVANCE		MONTO DEL		Observaciones
					Fisico	Financiero	CONTRATO	CONTRATO	
1	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LOURDES SECTOR SUR CEMENTERIO MUNICIPAL DE COMAYAGUA	29/11/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	95%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
2	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO DE ANDENES NUEVOS EN TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA	10/10/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	60%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
3	CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA BICICLETAS Y MOTOS EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA CENTRAL LEON ALVARADO	24/07/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
4	INSTALACIÓN DE CIRCUITO TRIFASICO DESDE BASE DE CONTADOR A PANEL DE CONTROL Y CIRCUITO PARA CORTADORA DE CARNE EN RASTRO MUNICIPAL DE COMAYAGUA	05/02/2018		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%		L. 0.00	Finalizado
5	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO SANTA LUCIA, CALLE AL NORTE DEL BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS	25/09/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
6	MEJORAS EN ESC. ANDARA, CONSTRUCCIÓN DE PORTON CORREDIZO Y BANCA DE CONCRETO REACONDICIONAMIETNO CLÍNICA DENTAL, OBRAS MENORES DE	23/10/2017		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	98%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
7	DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS GIMNASIO E INSTALACIONES ELECTRICA GIMNASIO Y CLINICA DENTAL ESCUELA JOSE TRINADAD CABAÑAS	18/01/2018		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	95%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
8	MEJORAS GIMNASIO Y AUDITORIO ESC. RAMIRO HUMBERTO MORENO COL. LA ZARCITA	02/02/2018		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	90%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
9	REPARACIÓN DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA DE TENGUAJE, SECTOR DE TRES CAMINOS	22/01/2018		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	80%	100%		L. 0.00	En Ejecucion
10	INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO TERMINAL DE BUSES	01/03/2018	30	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	100%	100%	L. 212,459.00	L. 0.00	Finalizado
	INSTALACION DE 3 TRANSFORMADORES DE 75KVA PARA USO EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA	10/04/2018	15	Ing. Walter Padilla	100%	100%	L. 556,700.00	L. 0.00	Finalizado
12	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ZANJERIA DE ALCANTARILLADO COLONIA FUERZAS ARMADAS; SECTOR LA BALASTRERA	12/04/2018	10	CONSTRUMARS	100%	100%	L. 16,000.00	L. 0.00	Finalizado

Ing. Lastenia Fonseca Jefe Interina de Obras Pública